

Nº	AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES				
							CONTRATADA	AMPLIACIÓN FINANCIADA	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	PROGRAMADA	ACT. FÍS.	ACT. FIN.	ACT. FIN.		
OBRAS EJECUTADAS EDIFICACIÓN 2022																			
20	CREDITO FAFEF 2022										\$61,498,675.41	\$41,968,309.43	\$19,530,313.76				53.77%	53.77%	68.22%
01	2022	CONSTRUCCIÓN DE PASADIZO LUGAL AVENIDA FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCIL, MUNICIPIO DE SUCIL, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-009-22	SUCIL	CENTRO	\$1,850,600.00	\$0.00	\$1,850,600.00	\$1,850,359.43	\$18,539,111.76	00.00	C. ANQ. CARLOS RAMOS LUWITE	14-05-22 15-05-22	25-05-22 27-05-22	100.00%	100.00%	100.00%	
02	2022	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARAS Y POSTES TIPO JUMPE EN CALLE BENITO JUAREZ DEL MUNICIPIO DE EL DATO, PUEBLO NUEVO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-013-22	PUEBLO NUEVO	SUR	\$807,268.00	-675.116	\$802,286.92	\$802,286.93		00.00	ANQ. MARIO ALBERTO CERVANTES FLOREZ	14-05-22 14-05-22		100.00%	100.00%	100.00%	
03	2022	CONVERSIÓN DE CABLEADO XEROX A SATELITARIO EN EL SECTOR CENTRO DE LUCIANO DE GONZALEZ ADO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-001-22	GÓMEZ PALACIO	LAGUNA	\$2,657,702.34	\$0.00	\$2,657,702.34	\$6,797,320.70	\$16,969,346.46		00.00	SECO PRODUCTIONS, S. DE RL. FLOREZ	14-05-22 14-05-22		0.00%	1.00%	TERMINADA
04	2022	REMEDIACIÓN DEL ESTADIO DE BÉISBOL EN EL MUNICIPIO DE NAVJO REAL, (SEGUNDA ETAPA), DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-006-20	NAVO REAL	NORESTE	\$804,059.44	\$0.00	\$804,059.44	\$804,059.45		00.00	C. MÚ. JUAN LÓPEZ GUTIERREZ	28-01-22 28-01-22		100.00%	100.00%	100.00%	
05	2022	REMEDIACIÓN DE PLAZA FRANCISCO VALLA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE RIOSED (SEGUNDA ETAPA), MUNICIPIO DE RIOSED, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-007-22	RIOSED	LAGUNA	\$75,700.00	\$0.00	\$75,700.00	\$75,700.00		00.00	C. FRANCISCO CEBEROS VALLAS	25-01-22 25-01-22		100.00%	100.00%	100.00%	
06	2022	REMEDIACIÓN DE FACILIDAD TIENDA Y LATERALES DEL PALAZO DE ZIMBARO Y MEJORAMIENTO DE SU ENTORNO, EN EL MUNICIPIO DE SUCIL, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-016-22	DURANGO	CENTRO	\$1,638,465.96	\$0.00	\$1,638,465.96	\$1,638,465.96		00.00	C. ANQ. GUILLERMO LEAL REYES	25-03-22 20-07-22		100.00%	100.00%	100.00%	
07	2022	CONSTRUCCIÓN DE OBRA HERRALCÍA EN CALLE MIGUEL HIDALGO PARA DISECCIÓN DE ENTORNO PLAZA DE LAS ESCUELAS DE CALLE LIBERO Y 40, EN EL MUNICIPIO DE EL DATO, PUEBLO NUEVO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-022-22	PUEBLO NUEVO	SUR	\$1,474,178.31	\$14,559.99	\$1,488,738.30	\$1,455,138.29		00.00	C. MÚ. OSCAR LÓPEZ ARRIAGA	14-03-22 14-03-22	DE 20-05-22 # 15-09-22 COM. APL. PLAZO 31-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
08	2022	UNIDAD DEPORTIVA EN EL BARRIO DEL MEDICATO EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVJO, DGO. (SEGUNDA ETAPA), DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-020-22	NAVJO	LAGUNA	\$864,967.00	\$0.00	\$864,967.00	\$864,967.00		00.00	C. MÚ. JUAN LÓPEZ GUTIERREZ	25-02-22 25-02-22	25-05-22	100.00%	100.00%	100.00%	
09	2022	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUEGO EN LA FACILIDAD DE BÉISBOL DE LA UDEL, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-023-22	DURANGO	CENTRO	\$3,969,882.74	\$1,000,000.00	\$3,969,882.74	\$3,969,882.74		00.00	DESARROLLOS GARCANTIA, S.A. DE C.V.	09-06-22 20-06-22	CONV. AL 24-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
10	2022	EQUIPAMIENTO EN PASO RECREATIVO LAS ALAMEDAS, MUNICIPIO DE PERSON BLANCO, DGO. (SEGUNDA ETAPA)	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-026-22	PERSON BLANCO	VARIOSA/GRANATICA	\$353,057.07	\$0.00	\$353,057.07	\$353,057.07		00.00	DIAPARK, S.A. DE C.V.	25-04-22 05-09-22		100.00%	100.00%	100.00%	
11	2022	TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD DEPORTIVA "CUMATIMBEN" EN EL MUNICIPIO DE CUMATIMBEN, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-030-22	CUMATIMBEN	LAGUNA	\$1,820,983.97	\$0.00	\$1,820,983.97			00.00	ENTRINQUEADO, S.A. DE C.V.	15-04-22 01-05-22		100.00%	100.00%	100.00%	
12	2022	TRABAJOS ADICIONALES EN UNIDAD EN LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE SUCIL, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-047-22	SUCIL	CENTRO	\$203,589.64	\$0.00	\$203,589.64	\$203,589.64		00.00	MÚ. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO	25-01-22 01-05-22		100.00%	100.00%	100.00%	
13	2022	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE CONCRETO EN CANCHEROS DE LA PREPARATORIA DARRIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-049-22	DURANGO	CENTRO	\$493,237.71	\$0.00	\$493,237.71	\$493,237.71		00.00	CONDOMINIOS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	25-05-22 09-02	26-03-22 09-02	100.00%	100.00%	100.00%	
14	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN ZONAS CONFINADAS COLONIA LECTA HERMANA COLUMBIA MUQUITA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. (PAQUETE 1)	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-051-22	GÓMEZ PALACIO	LAGUNA	\$1,465,113.33	\$0.00	\$1,465,113.33	\$1,342,676.55	\$1,342,676.55	00.00	SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA EDIFICACIÓN BLANCO, S.A. DE C.V.	28-05-22 28-05-22		0.00%	0.00%	00.00%	
15	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN ZONA CONFINADA COLONIA EL CENIZADO Y COLONIA LECTA HERMANA MUQUITA EN LA CIUDAD DE GÓMEZ PALACIO, DGO. (PAQUETE 1)	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-060-22	GÓMEZ PALACIO	LAGUNA	\$1,698,768.23	\$0.00	\$1,698,768.23	\$1,291,684.11	\$1,291,684.11	00.00	ARCO OBA S.A. DE C.V.	11-06-22 28-05-22		0.00%	0.00%	00.00%	
16	2022	CONSTRUCCIÓN DE SALA DE JUEGO EN LA FACILIDAD DE BÉISBOL DE LA UDEL, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. (IMPULSION)	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-067-22	DURANGO	CENTRO	\$384,938.56	\$0.00	\$384,938.56	\$384,938.56		00.00	AC DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	07-09-22 11-09-22		100.00%	100.00%	100.00%	
17	2022	CONCLUSIONES TRABAJOS DEL CENTRO CULTURAL FRANCISCO VALLA EN EL ANTORO CNE, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-068-22	SAN JUAN DEL RÍO	DURANGO	\$324,463.00	\$0.00	\$324,463.00			00.00	C. JOSÉ CARLOS RODRÍGUEZ RAMO	15-09-22 15-09-22		100.00%	100.00%	100.00%	
18	2022	REMEDIACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "UMBER" EN EL MUNICIPIO DE TOPILANES (SEGUNDA ETAPA), DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-070-22	DURANGO	CENTRO	\$594,740.65	\$0.00	\$594,740.65	\$1,76,503.29	\$653,243.94		00.00	ORIANTE CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.	29-03-22 29-03-22	14-05-22 14-05-22	0.00%	0.00%	00.00%
19	2022	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA ALAMEDA DEL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. (SEGUNDA ETAPA)	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-077-22	NOMBRE DE DIOS	CENTRO	\$1,763,052.81	\$0.00	\$1,763,052.81	\$1,616,746.96	\$161,305.85		C. ANQ. CARLOS RAMOS LUWITE	27-04-22 25-05-22	DE 29-05-22 AL 04-06-22	80.00%	80.00%	93.00%	
20	2022	REHABILITACIÓN DE PASADIZO LUGAL AVENIDA FERROCARRIL EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SUCIL, MUNICIPIO DE SUCIL, DGO.	FONDO DE ASISTENCIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FAFEEF-028-22	DURANGO	CENTRO	\$3,851,138.48	\$0.00	\$3,851,138.48	\$3,103,330.87	\$647,807.61		EDIFICACIONES URBANAS, S.A. DE C.V.	24-03-22 30-07-22		80.00%	80.00%	92.00%	
21	FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES										\$23,253,194.86	\$23,193,891.87	\$1,631,079.59				92.27%	92.27%	92.67%
21	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA HUBERTO GUTIERREZ (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-009-22	DURANGO	CENTRO	\$665,073.43	\$0.00	\$665,073.43	\$66,073.44	\$0.00	00.00	C. ANQ. MIGUEL ÁNGEL PACHECO CORTES	28-05-22 14-07-22	09-06-22 09-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
22	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA SAN FERNANDO (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-001-22	DURANGO	CENTRO	\$662,145.42	\$0.00	\$662,145.42	\$662,145.42		00.00	C. MÚ. JOSÉ RAMÓN CHENIERA CORONEL	15-06-22 14-07-22	25-06-22 09-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
23	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA VILLAS VERDES (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-009-22	DURANGO	CENTRO	\$794,178.42	\$0.00	\$794,178.42	\$794,178.42		00.00	C. MÚ. ANDRÉS MORALES VALENZUELA	29-05-22 14-07-22	10-06-22 09-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
24	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA JUSTICA SOCIAL (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-003-22	DURANGO	CENTRO	\$790,346.18	\$0.00	\$790,346.18	\$790,346.18		00.00	ARQUITECTURA Y DESARROLLOS DEL GUERRERO, S.A. DE C.V.	09-06-22 07-02	22-06-22 05-09-22	100.00%	100.00%	100.00%	
25	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA GRACIO JARAMAZO (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-006-22	DURANGO	CENTRO	\$1,003,118.74	\$0.00	\$1,003,118.74	\$1,003,118.73		00.00	C. MÚ. JOSÉ MARCELO VILLALBA RUCHI	09-06-22 09-02	15-06-22 09-02	00-00%	100.00%	100.00%	
26	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA PALM ALTA (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-008-22	DURANGO	CENTRO	\$815,581.29	-863,161.25	\$25,419.04	\$815,467.03		00.00	GRUPO GERSON CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	09-06-22 09-02	16-06-22 09-02	100.00%	100.00%	100.00%	
27	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA AURORA POR DURANGO (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-003-22	DURANGO	CENTRO	\$790,346.18	\$0.00	\$790,346.18	\$790,346.18		00.00	CONDOMINIOS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	24-06-22 07-02	26-06-22 23-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
28	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA MARIE (PAQUETE 1), EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-006-22	DURANGO	CENTRO	\$794,178.51	-618,786.37	\$175,392.14	\$66,134.39	\$0.00	00.00	C. MÚ. GERSON GONZALEZ MORENO	14-06-22 14-07-22	25-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
29	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA JUSTICA SOCIAL (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-000-22	DURANGO	CENTRO	\$654,186.94	-670,360.83	\$796,022.11	\$796,022.12		00.00	CONSTRUCCIONES FLEVO, S.A. DE C.V.	14-06-22 22-06-22	29-06-22 29-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
30	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA MAPUACUO DEL CAYEN Y COLONIA MIGUEL CRUZ JOSÉ (PAQUETE 1), EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-003-22	DURANGO	CENTRO	\$1,778,032.46	\$0.00	\$1,778,032.46	\$1,778,032.45		00.00	MÚ. GERARDO NAVY RODRÍGUEZ VARGAS	19-06-22 09-02	12-07-22 09-02 CONV. AL 26-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
31	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA LAZARO GONZALEZ (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-004-22	DURANGO	CENTRO	\$241,772.89	\$0.00	\$241,772.89	\$241,772.89		00.00	C. MÚ. BRENDA LILIANA CONTRERAS ROMO	20-06-22 07-02	21-06-22	100.00%	100.00%	100.00%	
32	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA VILLAS VERDES (PAQUETE 1), EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-019-22	DURANGO	CENTRO	\$1,485,270.48	\$0.00	\$1,485,270.48	\$1,485,270.48		00.00	C. ANQ. LUIS ORTIGUEZA	11-07-22 09-02	05-11-22 09-02	25-00%	100.00%	100.00%	
33	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA LEGIONARIOS DURANGO (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-076-22	DURANGO	CENTRO	\$1,551,146.88	\$0.00	\$1,551,146.88	\$1,551,146.88		00.00	C. MÚ. FRANCISCO CEBEROS VALLAS	11-07-22 09-02	25-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
34	2022	TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN CALLE BENITO JUAREZ (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-019-22	DURANGO	CENTRO	\$1,511,698.71	\$0.00	\$1,511,698.71			00.00	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS JARSA, S. DE C.V.	11-07-22 09-02		100.00%	100.00%	100.00%	
35	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA LADERAL DEL FERRON (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-000-22	DURANGO	CENTRO	\$804,680.04	-847,367.99	\$796,022.05	\$796,022.05		00.00	TECHNO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	27-07-22 09-02	11-08-22 09-02	100.00%	100.00%	100.00%	
36	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA JUSTICA SOCIAL (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-071-22	DURANGO	CENTRO	\$668,812.11	\$0.00	\$668,812.11	\$668,812.11		00.00	ELASTICO CONSTRUCTORES URBANOS, S.A. DE C.V.	06-07-22 09-02	16-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
37	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA JUSTICA SOCIAL (PAQUETE 2) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-076-22	DURANGO	CENTRO	\$655,998.92	\$0.00	\$655,998.92	\$655,998.92		00.00	C. PEDRO DANIEL PULIDO QUIONES	21-07-22 09-02	15-08-22 11-08-22 CONV. AL 26-07-22	100.00%	100.00%	100.00%	
38	2022	CONSTRUCCIÓN DE GUARNIDONES Y BANQUETAS COLONIA JUSTICA SOCIAL (PAQUETE 1) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	SECOPE-FISE-02-000-22	DURANGO	CENTRO	\$541,797.87	-618,469.79	\$496,368.08	\$496,368.07		00.00	PROYECTOS PROFESIONALES WOLF, S.A. DE C.V.	27-07-22 09-02	111				

Nº	AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES		
							CONTRATADA	AMPLIACIÓN (EJERCIDO)	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	REPROGRAMA	ACT. FÍS.	ACT. FIN.	ACT. FIN.
10	2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (PERMANENTE) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$1,166,938.25	\$0.00	\$1,166,938.25	\$1,166,938.25	\$0.00	C. AJO, LUIS EMEREO FERNANDEZ LOPEZ	12-09-22 06-09-22		100.00%	100.00%	100.00%
11	2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (PERMANENTE) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$2,614,450.55	\$0.00	\$2,614,450.55	\$2,614,450.55	\$0.00	C. JOSE CARLOS RODRIGUEZ HANCO	17-09-22 09-02	06-	100.00%	100.00%	100.00%
12	2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (PERMANENTE) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$2,624,496.22	\$0.00	\$2,624,496.22	\$2,624,496.22	\$0.00	PROBOLTON, S. DE R. L. DE C. V.	12-09-22 09-09-22		100.00%	100.00%	100.00%
13	2022	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (PERMANENTE) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$1,166,937.01	\$0.00	\$1,166,937.01	\$1,166,937.01	\$0.00	VEGARD INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	06-09-22 09-02	29-	100.00%	100.00%	100.00%
14	2022	TRABAJO DE REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA LÍNEA DEL MEDIO Y VALANDEROS EN EL RECINTO DE LA FERIA NACIONAL (PERMANENTE) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$307,381.07	\$0.00	\$307,381.07	\$307,381.07	\$0.00	C. AJO, RICARDO EDUARDO SALAS CORRAL	30-09-22 09-02	13-	100.00%	100.00%	100.00%
15	2022	TRABAJO DE MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA PARA LA EXHIBICIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE EN DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-086-22	DURANGO	CENTRO	\$405,396.07	\$0.00	\$405,396.07	\$405,396.07	\$0.00	C. JOSE CARLOS RODRIGUEZ HANCO	14-10-22 10-02	19-	100.00%	100.00%	100.00%
1	FASF						\$5,133,240.90	\$0.00	\$5,133,240.90	\$0.00					100.00%	100.00%	100.00%
16	2022	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SERVICIOS CIUDADANOS EN DURANGO, DGO. 2DA. ETAPA	FASF FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SECOPE-FASF-02-084-23	DURANGO	CENTRO	\$1,193,038.96	\$0.00	\$1,193,038.96	\$1,193,038.96	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTOR LAMOL, S.A. DE C.V.	10-09-23 25-12-23	06-	100.00%	100.00%	100.00%
1	FES						\$5,539,917.77	\$0.00	\$5,539,917.77	\$0.00					100.00%	100.00%	100.00%
17	2022	CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GOBIERNO ESTATAL PARA LA SECOPE EN DURANGO, DGO.	FES FOMENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	SECOPE-FES-02-140-22	DURANGO	CENTRO	\$1,938,947.37	\$0.00	\$1,938,947.37	\$1,938,947.37	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTOR CELER, S.A. DE C.V.	04-09-22 12-02	26-	100.00%	100.00%	100.00%
2	PENSIONES						\$1,052,236.36	\$0.00	\$1,052,236.36	\$0.01					100.00%	100.00%	100.00%
18	2022	CONSTRUCCIÓN DE FOROS EN EL CEMENTERIO VALLE DE LOS SABANOS EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	PENSIONES	SECOPE-PENSIONES-02-066-22	DURANGO	CENTRO	\$1,817,027.32	\$1,817,027.32	\$1,817,027.32	\$1,817,027.32	\$0.00	OBRA Y SERVICIOS SAN CARLOS, S.A. DE C.V.	27-09-22 09-02	27-	100.00%	100.00%	100.00%
19	2022	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE VELADA EN EL CEMENTERIO VALLE DE LOS SABANOS EN DURANGO, DGO.	PENSIONES	SECOPE-PENSIONES-02-087-22	DURANGO	CENTRO	\$753,571.04	\$0.00	\$753,571.04	\$753,571.04	\$0.00	C. ING. DOMINGO LUIS ANTONIO CARRILLO	15-09-22 09-02	19-	100.00%	100.00%	100.00%
1	DFI						\$2,174,821.69	\$0.00	\$2,174,821.69	\$0.02					100.00%	100.00%	100.00%
20	2022	HABILITACIÓN DE ESPACIOS MEMATE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA "EL CAMP DE EBF ESTATAL EN DURANGO, DGO.	DFI	SECOPE-DFI-02-083-23	DURANGO	CENTRO	\$2,365,698.97	\$1,817,027.32	\$4,182,726.29	\$1,368,669.00	\$1,368,669.00	C. FLYNN ALFREDO GARCIA ALVARADO	09-09-22 09-02	01-	100.00%	100.00%	100.00%
OBRAS EN PROCESO EDIFICACIÓN																	
1 INFRAESTRUCTURA DE SALUD CMPS- COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD PNE- PROGRAMA NORMAL DEL ESTADO																	
01	2021	CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL DE ESPECIALIDADES (INCLuye OCULOS) EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO.	CMPS COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD	SECOPE-CMPS-02-145-15	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$6,631,846.92	\$71,432,238.18	\$78,064,085.10	\$78,064,085.10	\$78,064,085.10	PROMOTORA Y DESARROLLADORA MEXICANA, S.A. DE C.V.	2008-01 2008-06	2008-01 2008-07	90.00%	90.00%	91.00%
2	SLP	IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL					\$10,000,000.00	\$0.00	\$10,000,000.00	\$0.00	\$0.00				20.00%	2.00%	75.00%
02	2021	CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN SANTAMARÍA DEL ORO	SLP IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SECOPE-SLP-02-146-15	EL ORO	NORTE	\$1,724,588.99	\$1,151,215.15	\$2,875,804.14	\$1,724,588.99	\$1,151,215.15	SERVICIOS CONSTRUCTIVOS Y ARQUITECTONICOS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	25-09-15 14-05-16	10-09-15 09-02	70.00%	70.00%	123.00%
03	2021	CENTRO DE JUSTICIA PENAL EN TAMBULA	SLP IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SECOPE-SLP-02-150-15	TAMBULA	NOROCCIDENTE	\$1,048,698.06	\$0.00	\$1,048,698.06	\$1,048,698.06	\$0.00	GRUPO NABEZ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	20-09-15 14-05-16	09-02	0.00%	0.00%	86.00%
1	FASF	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					\$5,000,000.00	\$0.00	\$5,000,000.00	\$0.00	\$0.00				100.00%	100.00%	95.56%
16	2022	COMPLEJO DE FIEBOL CONSTRUCCIÓN EN LA DIRECCIÓN ESTATAL DE INVESTIGACIONES DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y FUNCIÓN DEL CENTRO DE OPERACIÓN AUTOMÁTICA EN DURANGO, DGO.	FASF FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SECOPE-FASF-02-174-16	DURANGO	CENTRO	\$1,338,030.00	\$1,338,030.00	\$2,676,060.00	\$1,338,030.00	\$1,338,030.00	GRUPO CONSTRUCTOR REMOL, S.A. DE C.V.	09-09-16 09-02	07-10-16 07-02	100.00%	100.00%	99.99%
6	MANEJO DE PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL						\$1,364,138.96	\$1,461,138.96	\$2,825,277.92	\$0.00	\$0.00				100.00%	99.92%	91.92%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA MARIANO CASTILLO MADERA DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, PAQUETE 1	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-300-16	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$356,880.23	\$0.00	\$356,880.23	\$356,880.23	\$0.00	CONSTRUCCIONES Y REMANENTES LAGUNA, S.A. DE C.V.	12-10-16 08-07	11-07-17 08-07	100.00%	100.00%	99.99%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, PAQUETE 2	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-300-16	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$113,136.98	\$0.00	\$113,136.98	\$113,136.98	\$0.00	CONSTRUCCIONES Y REMANENTES LAGUNA, S.A. DE C.V.	12-10-16 08-07	11-07-17 08-07	100.00%	100.00%	99.99%
07	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE OCTUBRE DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, PAQUETE 3	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-300-16	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$953,780.60	\$0.00	\$953,780.60	\$953,780.60	\$0.00	PAQ. PABLO ARTURO GARCIA ARREOLA	12-10-16 08-07	11-07-17 08-07	100.00%	100.00%	99.99%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, PAQUETE 4	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-300-16	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$350,000.00	\$0.00	\$350,000.00	\$350,000.00	\$0.00	PAQ. PABLO ARTURO GARCIA ARREOLA	12-10-16 08-07	11-07-17 08-07	100.00%	100.00%	99.99%
09	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA FRANCISCO JAVIER DE LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DURANGO, PAQUETE 5	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-300-16	DURANGO	CENTRO	\$665,082.87	\$0.00	\$665,082.87	\$665,082.87	\$0.00	C. CASTO DE MARCELOS INTEGRAL, S.A. DE C.V.	07-11-17 11-07-17	10-07-17 09-02	100.00%	100.00%	99.27%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA PRIMARIA LÍNEA DE REFORMA, FRANC. BENITO JARQUE EN DURANGO, DGO. PAQUETE 30	RAMO GENERAL 23 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL	SECOPE-RIS-02-305-16	DURANGO	CENTRO	\$732,796.43	\$0.00	\$732,796.43	\$732,796.43	\$0.00		07-11-17 11-07-17	10-07-17 09-02	100.00%	100.00%	97.26%
1	FASF	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA					\$10,101,022.00	\$0.00	\$10,101,022.00	\$0.00	\$0.00				90.00%	90.00%	100.00%
11	2021	CONSTRUCCIÓN DE VEC-PRONIA, SANTIAGO PANAJAUENDO (CENTRO Y URBANO PERIFERIA) FORMANDO ETAPA URBANA	FASF FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	SECOPE-FASF-02-240-17	SANTIAGO PANAJAUENDO	NOROCCIDENTE	\$10,551,222.48	\$0.00	\$10,551,222.48	\$10,551,222.48	\$0.00	TRITURADORA DE DERRAMOS S DE RL DE C.V.	08-11-17 10-10-17		90.00%	90.00%	90.00%
8	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES						\$5,385,843.31	\$1,378,831.49	\$6,764,674.80	\$2,086,112.86	\$0.00				73.38%	73.38%	62.70%
13	2021	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA MENSAJE EN EL MUNICIPIO DE DURANGO	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-148-17	DURANGO	CENTRO	\$10,230.00	\$0.00	\$10,230.00	\$10,230.00	\$0.00	GENERAL DE CONSTRUCCIONES DE BARRIOS DE CALLE CONTRATADORA, S.A. DE C.V.	21-09-17 01-03-17	01-03-17	90.00%	90.00%	90.00%
13	2021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE CERRILLOS EN LA LOCALIDAD DE CERRILLOS EN EL MUNICIPIO DE MAMPÁ, DGO.	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-209-17	MAMPÁ	LAGUNA	\$9,836,901.76	\$0.00	\$9,836,901.76	\$9,836,901.76	\$0.00	PARNETOS Y ESTRUCTURAS REMOL, S.A. DE C.V.	01-11-17 10-03-17	01-11-17	100.00%	100.00%	97.92%
14	2021	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE BUCAROTI	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-209-17	PUEBLO NUEVO	SUR	\$1,604,054.02	\$0.00	\$1,604,054.02	\$1,604,054.02	\$0.00	THE FRAGA CONSTRUCTION DURANGO, S. DE R. L. DE C.V.	07-11-17 20-03-17	07-11-17	90.00%	90.00%	90.00%
15	2021	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTO DE SANGRE EN HOSPITAL GENERAL DE VICTORIA DE DURANGO	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-080-17	DURANGO	CENTRO	\$309,321.40	\$0.00	\$309,321.40	\$309,321.40	\$0.00		07-11-17 20-03-17	07-11-17	90.00%	90.00%	90.00%
16	2021	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTO DE SANGRE EN HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE FOLIA, TAMPICO	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-080-17	DURANGO	CENTRO	\$779,871.49	\$0.00	\$779,871.49	\$779,871.49	\$0.00	CONSTRUCCIONES FRAGAMORA, S.A. DE C.V.	07-11-17 20-03-17	07-11-17	90.00%	90.00%	90.00%
17	2021	Y ACONDICIONAMIENTO DE PUERTO DE SANGRE EN HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DE EL SALTO	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-080-17	PUEBLO NUEVO	CENTRO	\$109,873.01	\$0.00	\$109,873.01	\$109,873.01	\$0.00		07-11-17 20-03-17	07-11-17	90.00%	90.00%	90.00%
18	2021	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTO DE SANGRE EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA COMUNIDAD DE EL ESCARZO, TAMBULA	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-080-17	TAMBULA	NORTE	\$173,768.40	\$0.00	\$173,768.40	\$173,768.40	\$0.00	PG. PABELLA LARREA HEREDIA	09-07-17 17-11-17	09-07-17	100.00%	100.00%	99.99%
19	2021	ACONDICIONAMIENTO DE PUERTO DE SANGRE EN EL HOSPITAL GENERAL DE LA COMUNIDAD DE TAMPAULI, DGO.	FARF-FISE 2017 FARF- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FISE- FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FARF-02-080-17	EL ORO	NORTE	\$350,100.94	\$0.00	\$350,100.94	\$350,100.94	\$0.00		07-11-17 20-03-17	07-11-17	100.00%	100.00%	91.97%
2	PEIM	PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 2018					\$5,353,160.00	\$0.00	\$5,353,160.01	\$0.00	\$0.00				75.17%	75.17%	68.37%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL CENTRO RECREATIVO DEL ESTADIO EN DURANGO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-020-18	DURANGO	CENTRO	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$60,000.00	\$0.00	RODOLFO REYNALDO LOPEZ	12-10-18 05-18	30-	0.00%	0.00%	40.00%
21	2024	PAGOS EN PASO INDEPENDENCIA TERCERA ETAPA EN LA CIUDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO.	PERM PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	SECOPE-PERMAN-061-18	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$1,416,491.15	\$0.00	\$1,416,491.15	\$1,416,491.15	\$0.00	SAGA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.	08-10-18 09-05-19		80.00%	80.00%	71.00%
1	RAMO 23						\$749,240.35	\$0.00	\$749,240.35	\$0.00	\$0.00				55.00%	55.00%	50.00%
16	2024	CONSTRUCCIÓN DE TONAMERIC Y BARRIO EN LA LOCALIDAD DE ELBO LERDO MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	RAMO 23	SECOPE-RIS-02-203-18	LERDO	LAGUNA	\$710,240.35	\$0.00	\$710,240.35	\$710,240.35	\$0.00	REL OSCAR ARMANDO GOTO WITTBERG	04-10-18 12-18	30-	60.00%	60.00%	60.00%
3	PEIM 2018 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						\$16,442,810.76	\$0.00	\$16,442,810.76	\$0.00	\$0.00						

Nº	AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES		
							CONTRATADA	AMPLIACIÓN	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	PROGRAMA	PROG. FIS.	ACT. FIS.	ACT. FIN.
35	2021	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SANTO DOMINGO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-089-21	SANTO DOMINGO	NOROCCIDENTE	\$6,506,500.00	\$0.00	\$6,506,500.00	\$1,402,000.00	\$5,104,500.00	CONCRETO HADA, S.A. DE C.V.	26-09-21 26-01-22	02-06-21 26-03-22	47.00%	47.00%	48.00%
32	2021	CONSTRUCCION DE DOMO EN LA PREPARATORIA DURANGO, MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-137-21	DURANGO	CENTRO	\$4,294,214.90	\$0.00	\$4,294,214.90	\$1,256,260.00	\$3,037,954.90	SOLUCIONES ELECTRICAS Y HERRAMIENTAS FERRASIA S.A. DE C.V.	26-04-21 17-09-21	02-06-21 04-01-22	90.00%	90.00%	90.70%
33	2021	QUIMIONES Y BANQUETAS EN ZONA DE ALTO RENDIO EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO. PAQUETA 1	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-126-21	GÓMEZ PALACIO	LAGUNA	\$6,666,678.00	\$400,144.29	\$7,066,822.29	\$753,104.00	\$6,313,718.29	CONSTRUCIONES Y MUEBLES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	26-09-21 29-07-22	04-06-21 29-09-21	90.00%	90.00%	89.40%
34	2021	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MESA DE LAS VECES, EN EL MUNICIPIO DEL MESQUITA, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-138-21	MESQUITA	SUR	\$1,548,366.00	\$0.00	\$1,548,366.00	\$1,300,803.13	\$247,562.87	MOL. JOSE MANUEL CAMPOS CASTELLANOS	26-06-21 26-07-21	01-09-21 26-09-21	80.00%	80.00%	77.64%
36	2021	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO AJUSTADO TAXIOLTA, EN LA LOCALIDAD DE TAXIOLTA, MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RÍO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-130-21	SAN JUAN DEL RÍO	SUR	\$11,678,884.00	\$1,486,330.00	\$13,165,214.00	\$7,085,760.77	\$6,079,453.23	C. ARQ. MARIELA FLORES CHAVEZ	08-06-21 04-03-22	01-09-21 26-09-21	50.00%	50.00%	54.58%
36	2021	CONSTRUCCIÓN DEL AUDITORIO, SIMULADOR DE PRÁCTICAS EN LA URB. MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-180-21	DURANGO	CENTRO	\$7,298,460.00	\$0.00	\$7,298,460.00	\$8,809,438.18	\$1,511,021.82	MOL. ENAC SINAL VALVERDE	26-06-21 26-09-21	01-09-21 26-09-21	85.10%	85.10%	83.50%
37	2021	RESEÑAMIENTO DE AREA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I MADERO, MUNICIPIO DE FRANCISCO DE CORDOBA, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-188-21	FRANCISCO DE CORDOBA	CENTRO	\$6,788,888.00	\$670,000.00	\$7,458,888.00	\$7,759,066.16	\$1,699,781.84	ORIANTE CONSTRUCTIVE, S.A. DE C.V.	26-06-21 21-12-21	18-06-21 21-09-21	80.00%	80.00%	82.00%
38	2021	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO, MUNICIPIO DEL MESQUITA, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-160-21	MESQUITA	SUR	\$6,586,323.00	\$136,486.03	\$6,722,809.03	\$1,461,637.27	\$5,261,171.76	DESARROLLOS MCCA, S.A. DE C.V.	14-06-21 21-09-21	20-10-21 04-11-21	100.00%	100.00%	100.00%
39	2021	CONVERSION DE CAMBIO AEREO A SUBTERANEO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE MPMR, MUNICIPIO DE MPMR, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-160-21	MPMR	LAGUNA	\$6,702,835.00	\$0.00	\$6,702,835.00	\$4,666,261.99	\$2,036,573.01	NO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	00-06-21 26-09-21	01-09-21 26-09-21	80.00%	80.00%	87.40%
40	2021	CONSTRUCCIÓN DE ARCO DE ENTRADA ALJONDO AL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE GUADALUPE, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-114-21	SAN JUAN DE GUADALUPE	LAGUNA	\$1,394,465.76	\$0.00	\$1,394,465.76	\$1,963,766.03	\$1,569,283.27	URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES CONE S.A. DE C.V.	04-06-21 12-01	20-10-21 01-09-21	40.00%	40.00%	47.00%
41	2021	CONSTRUCCIÓN DE AISLA GEOMETRICO EN LA CARRERA MUNICIPAL DE SOCIL, MUNICIPIO DE SOCIL, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-114-21	SOCIL	CENTRO	\$4,740,380.10	\$0.00	\$4,740,380.10	\$2,831,433.68	\$1,908,946.42	MOL. ENRIQUE CABELLO ARAYA	20-06-21 12-01	02-09-21 19-09-21	50.00%	50.00%	45.58%
42	2021	CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CRUCE DE LA CUADA LERIO, MUNICIPIO DE LERIO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-118-21	LERIO	LAGUNA	\$10,880,001.11	\$0.00	\$10,880,001.11	\$9,794,103.35	\$1,085,897.76	TITANUM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	11-06-21 18-09-21	11-06-21 18-09-21	56.00%	56.00%	57.00%
43	2021	RECONSTRUCCIÓN DE CALLE BUENA VENTURA DE CALLE 1 DE FEBRERO A FEBRERO 20 DE NOVIEMBRE, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-117-21	DURANGO	CENTRO	\$12,000,001.00	\$10,000,000.00	\$22,000,001.00	\$6,960,190.75	\$15,039,810.25	GRUPO CONSTRUCTOR LABEL, S.A. DE C.V.	07-06-21 08-09-21	07-06-21 08-09-21	100.00%	100.00%	99.80%
44	2021	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR PLUVIAL EN LA COLONIA LA MODERNA DE LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CREDITO FASE 2021 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-229-21	DURANGO	CENTRO	\$12,721,788.00	\$60,369.40	\$12,782,157.40	\$1,179,862.57	\$11,602,294.83	ACL URBANIZACIONES Y CONCRETOS, S.A. DE C.V.	26-09-21 17-06-21	26-09-21 17-06-21	100.00%	100.00%	100.00%
4 PERM FASE 22										\$11,151,466.11	\$11,953,816.13	\$1,777,648.08					
45	2021	CONVERSION DEL CAMBIO AEREO SUBTERANEO DE FINCA OFICINA LA DETE. SUP. CUY MUNICIPIO DE LA CUAJA DE DURANGO, DGO.	RAMO 38 PARTICIPACIONES A DERECHOS Y REPARACIONES Y MANEJO	SECOPE-PERMAN-ED-091-21	DURANGO	CENTRO	\$10,872,645.00	\$1,135,000.97	\$12,007,645.97	\$8,603,388.63	\$3,404,257.34	C. MARIA TERESA DEL JESUS ONTIVEROS PALACIO	01-07-21 26-09-21	01-07-21 26-09-21	100.00%	100.00%	99.30%
46	2021	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ZONA DE MESA DE LAS VECES, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RAMO 38 PARTICIPACIONES A DERECHOS Y REPARACIONES Y MANEJO	SECOPE-PERMAN-ED-091-21	DURANGO	CENTRO	\$882,220.00	\$0.00	\$882,220.00	\$495,135.31	\$387,084.69	MOL. JORGE ANTONIO MENEZ ARIELIANO	11-01-21 12-03-21	11-01-21 12-03-21	70.00%	70.00%	60.00%
47	2021	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ZONA DE MESA DE LAS VECES, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RAMO 38 PARTICIPACIONES A DERECHOS Y REPARACIONES Y MANEJO	SECOPE-PERMAN-ED-091-21	DURANGO	CENTRO	\$1,780,105.11	\$0.00	\$1,780,105.11	\$1,793,793.08	\$13,687.97	CONCRETO ARQUITECTOS Y ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.	11-01-21 12-03-21	11-01-21 12-03-21	100.00%	100.00%	99.00%
48	2021	CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ZONA DE MESA DE LAS VECES, EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RAMO 38 PARTICIPACIONES A DERECHOS Y REPARACIONES Y MANEJO	SECOPE-PERMAN-ED-091-21	DURANGO	CENTRO	\$1,779,773.00	\$0.00	\$1,779,773.00	\$1,464,779.61	\$314,993.39	RESERVA E INGENIERIA JASE, S.A. DE C.V.	11-01-21 12-03-21	11-01-21 12-03-21	70.00%	70.00%	60.00%
2 BANDERAS										\$14,562,539.22	\$12,213,901.86	\$2,348,637.36					
49	2021	CONSTRUCCIÓN DE VALERIA LATERAL DE LA PLAZA ESTACION CENTRAL, EN DURANGO, DGO.	BANDERAS	SECOPE-BANDERAS-ED-037-21	DURANGO	CENTRO	\$1,881,201.00	\$0.00	\$1,881,201.00	\$1,385,515.57	\$495,685.43	CONSTRUCTORA URBATRAL, S.A. DE C.V.	17-03-21 17-02-21	17-03-21 17-02-21	100.00%	100.00%	96.40%
50	2021	CONSTRUCCIÓN DE PASO PEATONAL DE LA AVENIDA CONSTITUCIÓN, EN DURANGO, DGO.	BANDERAS	SECOPE-BANDERAS-ED-030-21	DURANGO	CENTRO	\$7,701,287.00	\$0.00	\$7,701,287.00	\$808,386.29	\$6,892,900.71	ESTRUBUCORA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	11-01-21 14-09-21	11-01-21 14-09-21	0.00%	0.00%	30.00%
3 CREDITO FASE 2023										\$12,181,120.14	\$10,994,967.71	\$1,186,152.43					
51	2022	RECONSTRUCCIÓN DE AREA DEPORTIVA SAMARTY EN EL MUNICIPIO DE TEPIC, DGO. (SEGUNDA ETAPA), DGO.	CREDITO FASE 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-005-22	DURANGO	CENTRO	\$861,744.00	\$0.00	\$861,744.00	\$154,802.19	\$706,941.81	ORIANTE CONSTRUCTIVE, S.A. DE C.V.	23-03-22 20-06-22	23-03-22 20-06-22	0.00%	0.00%	20.00%
52	2022	RECONSTRUCCIÓN DE AREA DEPORTIVA ALMENDRA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. (SEGUNDA ETAPA), DGO.	CREDITO FASE 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-007-22	NOMBRE DE DIOS	CENTRO	\$1,740,000.00	\$0.00	\$1,740,000.00	\$1,854,759.96	\$124,759.96	C. ARQ. CARLOS RAMOS LARITE	27-06-22 10-09-22	27-06-22 10-09-22	80.00%	80.00%	92.80%
53	2022	RECONSTRUCCIÓN DE AREA DEPORTIVA ALMENDRA EN EL MUNICIPIO DE NOMBRE DE DIOS, DGO. (SEGUNDA ETAPA), DGO.	CREDITO FASE 2023 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FASE-ED-008-22	DURANGO	CENTRO	\$380,125.00	\$0.00	\$380,125.00	\$9,353,003.66	\$8,972,878.66	EDIFICACION CONCRETA, S.A. DE C.V.	26-03-22 05-07-22	26-03-22 05-07-22	80.00%	80.00%	81.40%
4 FISE										\$12,276,513.67	\$10,268,511.09	\$2,008,002.58					
54	2022	CONSTRUCCIÓN DE QUIMIONES Y BANQUETAS EN LA CARRERA COLUMA LAS PALMAS EN LA URB. MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FISE-ED-004-22	DURANGO	CENTRO	\$1,049,811.00	\$390,347.84	\$1,440,158.84	\$1,409,384.24	\$30,774.60	MOL. VICTOR ALFONSO SUTELAN SOLIS	09-09-22 09-09-22	09-09-22 09-09-22	100.00%	100.00%	100.00%
55	2022	CONSTRUCCIÓN DE EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VECES, EN EL MUNICIPIO DE SANTO DOMINGO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FISE-ED-008-22	SANTO DOMINGO	NOROCCIDENTE	\$1,919,077.00	\$0.00	\$1,919,077.00	\$1,263,176.32	\$655,900.68	PAERLAPAR Y CONSTRUCCIONES PAERLAPAR, S.A. DE C.V.	26-06-22 09-09-22	26-06-22 09-09-22	30.00%	30.00%	63.00%
56	2022	ELECTRIFICACIÓN DE COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD LA CHETA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FISE-ED-004-22	DURANGO	CENTRO	\$1,600,000.00	\$0.00	\$1,600,000.00	\$1,483,200.00	\$116,800.00	SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V.	26-06-22 09-09-22	26-06-22 09-09-22	80.00%	80.00%	100.00%
57	2022	MEJORAMIENTO DE CRUCE MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, EN MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	SECOPE-FISE-ED-007-22	DURANGO	CENTRO	\$1,600,000.00	\$698,406.53	\$2,298,406.53	\$1,811,200.00	\$487,206.53	SISTEMAS MODERNOS SOLARES, S.A. DE C.V.	26-06-22 09-09-22	26-06-22 09-09-22	100.00%	100.00%	100.00%
1 FASE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA										\$9,193,240.00	\$9,193,240.00	\$0.00					
58	2022	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SERVICIOS CUDAMOR EN DURANGO, DGO. 2DA ETAPA	FASE FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	SECOPE-FASE-ED-004-22	DURANGO	CENTRO	\$1,162,000.00	\$0.00	\$1,162,000.00	\$8,193,240.00	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTOR LABEL, S.A. DE C.V.	26-06-22 26-09-22	26-06-22 26-09-22	100.00%	100.00%	100.00%
1 RECURSO ESTAD.										\$1,068,000.00	\$1,068,000.00	\$0.00					
59	2022	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL MERCADO GÓMEZ PALACIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RECURSO ESTAD.	SECOPE-EST-ED-000-22	DURANGO	CENTRO	\$1,068,000.00	\$0.00	\$1,068,000.00	\$1,068,000.00	\$0.00	MOL. JESUS ANANIO RAMOS	11-03-22 26-09-22	11-03-22 26-09-22	100.00%	100.00%	85.70%
1 FISE FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS										\$6,539,917.37	\$6,539,917.31	\$0.06					
60	2022	CONSTRUCCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE GOBIERNO ESTADAL PARA LA SECOPE EN DURANGO, DGO.	FISE FIDECOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	SECOPE-FISE-ED-009-22	DURANGO	CENTRO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$6,539,917.31	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTIVO COLAR, S.A. DE C.V.	05-11-21 30-11-21	05-11-21 30-11-21	100.00%	100.00%	100.00%
1 BANDERAS 2023										\$1,761,117.41	\$669,147.85	\$1,111,969.56					
61	2023	RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE REGA EN ESTACION CENTRAL DURANGO.	BANDERAS BANCO MEXICO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	SECOPE-BANDERAS-ED-003-23	DURANGO	CENTRO	\$1,761,117.41	\$0.00	\$1,761,117.41	\$669,147.85	\$1,111,969.56	C. YOLANDA EDITH FLORES GARCIA	26-07-23 07-10-23	26-07-23 07-10-23	30.00%	30.00%	30.00%
25 CREDITO FINANCIERO										\$58,863,016.64	\$38,581,684.06	\$20,221,324.56					
62	2023	RECONSTRUCCIÓN DE LA EXPOSICION EN LA FERIA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO.	CF CREDITO FINANCIERO	SECOPE-CF-003-ED-010-23	DURANGO	CENTRO	\$974,100.00	\$0.00	\$974,100.00	\$474,100.00	\$500,000.00	MOL. DANIEL GALVAN REYES	25-07-23 04-08-23	25-07-23 04-08-23	100.00%	100.00%	100.00%
63	2023	RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES EN EL MISMO DE SIETE EN LA CIUDAD, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	CF CREDITO FINANCIERO	SECOPE-CF-003-ED-010-23	SAN JUAN DEL RIO	CENTRO	\$880,000.00	\$0.00	\$880,000.00	\$880,000.00	\$0.00	INVESTIMENTOS Y FINANCIOS Y HYSA, S.A. DE C.V.	25-07-23 04-08-23	25-07-23 04-08-23	100.00%	100.00%	85.70%
64	2023	RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS Y COMEDORES EN RESTAURANTES DE LA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	CF CREDITO FINANCIERO	SECOPE-CF-003-ED-010-23	SAN JUAN DEL RIO	CENTRO	\$91,000.00	\$60,946.79	\$151,946.79	\$60,946.79	\$90,999.00	C. DIEGO MIGUEL HERNANDEZ	25-07-23 04-08-23	25-07-23 04-08-23	100.00%	100.00%	100.00%
65	2023	RECONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE EXPOSICIÓN INDUSTRIAL Y SERVICIO ADMINISTRATIVO EN LA FERIA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO. RECONSTRUCCIÓN CUBIERTA EN LA FERIA MUNICIPAL DE DURANGO, DGO.	CF CREDITO FINANCIERO	SECOPE-CF-003-ED-010-23	DURANGO	CENTRO	\$91,000.00	\$0.00	\$91,000.00	\$79,100.00	\$11,900.00	GRUPO PROGRESO E S.A. DE C.V.	25-07-23 04-08-23	25-07-23 04-08-23	100.00%	100.00%	100.00%
66	2023	CONSTRUCCIÓN DESEMPAQUE DE DOMOS EN LA PREHISTORIA DURINA	CF CREDITO FINANCIERO	SECOPE-CF-003-ED-010-23	DURANGO	DURANGO	\$223,243.00	\$0.00	\$223,243.00	\$223,243.00	\$0.00	CONEXA INGENIEROS Y ESTRUCTURAS S.A. DE C.V.	26-07-23 04-08-23	26-07-23 04-08-23	100.00%	100.00%	100.00%
67	2023	Y SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO DURACION, EN LA PREHISTORIA DURINA DE CONSTRUCCIÓN DE															

Nº		AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES		
								CONTRATADA	AMPLIACIÓN DE DOTACIÓN	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	REPROGRAMADA	ACT. FIS.	ACT. FIS.	ACT. FIS.
73	2023		Y REHABILITACIÓN DE FUENTE LA TABLA (CONTROL DE ALUMBRADO, CRISTAL TEMPORAL) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-079-23	DURANGO	CENTRO	\$39,999.00	\$0.00	\$39,999.00	\$39,905.05	\$9,974.48	RIO ALFREDO GUARDOLA REYESHERNANDEZ	11/03/2023 08/02/2024	AL COMPRO 20-11-23 AL 28-02-24	0.00%	0.00%	96.96%
74	2023		REHABILITACIÓN DE SERVICIO DE OFICINAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES BICENTENARIO, EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-079-23	DURANGO	CENTRO	\$123,050.00	\$0.00	\$123,050.00	\$0.00	\$1,331,064.99	C. JARETH HERNANDEZ PIAZ	20-02-23 24-02-24		0.00%	0.00%	0.00%
75	2023		REHABILITACIÓN DE CENTRO DE ATENCIÓN SOCIAL, AVENIDA UNIVERSARIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-079-23	DURANGO	CENTRO	\$7,049,072.55	\$0.00	\$3,426,407.55	\$2,387,286.79	\$58,780.77	CONSTRUTORA SOCMA (DURANGO), S.A. DE C.V.	23-02-23 23-02-24	CONV. 23-02-23 AL 15-02-24	100.00%	100.00%	95.48%
76	2023		REHABILITACIÓN DE CALLE BRUNO MARTÍNEZ (FACILIDAD TEATRO) VICTORIA, CONTROL DE ALUMBRADO	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-080-23	DURANGO	CENTRO	\$91,162.27	\$0.00	\$90,140.27	\$69,570.14	\$69,570.13	C. ROL. SALVADOR ALFONSO LÓPEZ BARRERA	23-02-23	20-01-23	0.00%	0.00%	95.00%
77	2023		Y REHABILITACIÓN DE CALLE 5 DE FEBRERO (JAMPANA, ARBOTANTES), EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-080-23	DURANGO	CENTRO	\$88,055.01	\$0.00	\$88,055.01	\$93,333.48	\$69,333.32	C. ROL. SALVADOR ALFONSO LÓPEZ BARRERA	23-02-23	20-01-23	0.00%	0.00%	95.00%
78	2023		REHABILITACIÓN EN LAS RESTAURANTES DEL CIESE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-080-23	PUEBLO NUEVO	SLR	\$68,354.41	\$0.00	\$68,354.41	\$69,354.61	\$0.00	C. JOSEPHINA MARCELO GONZALEZ	23-02-23	24-02-24	100.00%	100.00%	100.00%
79	2023		CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL, EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-080-23	LERDO	LAGUNA	\$13,913,012.33	\$0.00	\$13,913,012.33	\$8,351,427.05	\$7,061,586.30	RECIO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	13-11-23	07-09-24	51.00%	51.18%	45.79%
80	2023		CONSTRUCCIÓN EN BOSQUE URBANO FRANCISCO VILLA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO. (PROMERLEDO)	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-086-23	DURANGO	CENTRO	\$5,974,979.79	\$0.00	\$6,976,979.79	\$4,016,603.99	\$1,981,274.79	C. ROL. ROBERTO ARZUELA FUERRALDE	17-11-23	14-09-24	70.00%	70.00%	73.97%
81	2023		RECONSTRUCCIÓN DE SUPERFICIE DE PAVIMENTO PARA EL TRÁNSITO DEL PARQUE EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-096-23	DURANGO	CENTRO	\$99,997.10	\$0.00	\$99,997.10	\$47,633.67	\$95,495.32	GRUPO SALM DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	10-11-23	07-09-24	100.00%	100.00%	94.90%
82	2023		REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN BERNARDO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-099-23	SAN JUAN DEL RIO	CENTRO	\$1,888,000.00	\$0.00	\$1,888,000.00	\$1,888,000.00	\$0.00	CONSTRUCCIONES Y ESPECIFICACIONES RIVERA, S.A. DE C.V.	21-11-23	19-03-24	100.00%	100.00%	100.00%
83	2023		RECONOCIMIENTO DE ÁREA DEPORTIVA SEGUNDA ETAPA LA C.D. DE FRANCISCO I. LINDEIRO, MUNICIPIO DE FRANCISCO DE COAHUILA, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-099-23	FRANCISCO DE COAHUILA	CENTRO	\$1,988,002.21	\$0.00	\$1,988,000.21	\$1,963,739.22	\$82,260.99	C. ROL. LUCAS CLETO MIRANDA	27-08-23	25-03-24	99.00%	99.00%	99.50%
84	2023		REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL ALBERGUE CULTURAL DE DURANGO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-109-23	DURANGO	CENTRO	\$70,000.00	\$0.00	\$68,000.00	\$395,000.00	\$0.00	C. ROL. ALFREDO GUARDOLA REYESHERNANDEZ	27-11-23	17-12-23	0.00%	0.00%	100.00%
85	2023		CONSTRUCCIÓN SEGUNDA ETAPA DE PARQUE URBANO, EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO PARAGUARI, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-109-23	SAN PEDRO PARAGUARI	NOROCCIDENTE	\$50,911,932.00	\$0.00	\$50,910,930.92	\$5,443,785.79	\$995,993.32	MACHONI EL YOGI, S.A. DE C.V.	04-10-23	14-06-24	99.00%	99.00%	99.50%
86	2023		REHABILITACIÓN DE PARQUE LAS ALAMEDAS, EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	CF CRÉDITO FINANCIERO	SECOPC-CF003-E02-119-23	SAN JUAN DEL RIO	CENTRO	\$17,081,105.94	\$0.00	\$13,980,105.94	\$4,793,711.08	\$6,393,394.06	SERVICIOS ALUMBRADO, S.A. DE C.V.	09-10-23	12-10-24	50.00%	50.00%	43.73%

Nº	AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES			
							CONTRATADA	AMPLIACIÓN PRESUPUESTO	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	PROGRAMA	ACT. FIS.	ACT. FIN.	ACT. PPA	
30	RFI	RECURSOS POR FINANCIAMIENTOS INTERNOS							\$57,352,896.59	\$53,718,835.87	\$3,634,060.72			76.73%	76.93%	92.66%		
87	2023	REMEDIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTÍO, ILUMINACIÓN Y SISTEMA DE RESIDO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-482-03	DURANGO	CENTRO	ELIMPROFIB	\$0.00	\$3,489,970.89	\$3,489,970.89	\$0.00	C. RA. JOSUE NANCY GONZALEZ	10/03/23 - 30/03/23	100.00%	100.00%	100.00%		
88	2023	TRABAJO DE REHABILITACION EN PONTONES AREAS DE LA FERIA DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-484-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$0.00	\$0,797,781.32	\$0,797,781.32	\$0.00	C. DANIEL SALVAIN VERNES	18-09-23 - 25-09-23	100.00%	100.00%	100.00%		
89	2023	REHABILITACION DE ELEVADORES PUENTE LA FERIA Y PUENTE ANILCO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-486-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,488,264.19	\$0.00	\$3,888,264.19	\$2,135,380.27	\$180,004.39	C. ANGE RICARDO JOSE ORDOZCO NAREZ	05-09-23 - 05-09-23	80.00%	80.00%	80.00%	
90	2023	REHABILITACION DE FUENTE DOMINGO ARREATA EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-488-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,081,014.4	\$0.00	\$3,488,318.41	\$2,403,307.31	\$183,183.19	C. CARLOS ROJAS ESPARZA	18-09-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	89.47%	
91	2023	REHABILITACION DE VAGUEN PUERTO ENSENADA CONTROL DE ALUMBRADO, CABLEADO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-489-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	C. RO. CARLOS ALBERTO CARRERAS	11-09-23 - 20-10-23	0.00%	0.00%	86.45%	
92	2023	REHABILITACION EN CALLE HENAO (BOMBOTES, ARBOTANTES) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-490-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	C. LA BLANCA ESTELA MELORADO GONZALEZ	05-09-23 - 10-09-23	CONV 03-11-03	0.00%	0.00%	82.76%
93	2023	# CTVA PALACIO ZAMBRANO, MUSEO GUADALUPE VICTORIA (PLANTABAN Y PLANTA ALTA), SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-491-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$107,260.53	\$0.00	\$1,907,380.53	\$3,807,040.53	\$0.00	EDIFICACION OLIVETA S.A DE C.V.	18-09-23 - 14-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
94	2023	REHABILITACION EN VAGUEN AL REQUERIR, CONTROLES DE ALUMBRADO Y REHABILITACION EN VAGUEN CONEJOS CONTROLES DE ALUMBRADO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-499-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$102,300.08	\$0.00	\$1,982,300.08	\$1,982,300.08	\$0.00	LUCIA GUADALUPE SIENTES CASTILLO	11-09-23 - 09-10-23	0.00%	0.00%	100.00%	
95	2023	REHABILITACION DE FUENTE DOLORES DEL RIO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-500-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$17,099.68	\$0.00	\$1,129,999.36	\$999,989.36	\$181,194.35	ARQUITECTOS Y CONEJOS MRE, S.A DE C.V.	20-09-23 - 12-10-23	0.00%	0.00%	87.16%	
96	2023	REHABILITACION DE FUENTE LAS ALAMBRAS (BOMBA, LAMPARAS) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-501-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$13,659.82	\$0.00	\$1,318,659.82	\$2,793,703.11	\$485,775.25	C. RO. ROSE ALEJANDRO NOLDA NAREZ	12-09-23 - 10-10-23	0.00%	0.00%	86.85%	
97	2023	REHABILITACION DE CALLE 36 DE NOVIEMBRE CONTROLES DE ALUMBRADO, CABLEADO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-508-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$88,887.10	\$0.00	\$488,887.10	\$888,888.76	\$178,004.44	HYDRO AUTOMAT, S.A. DE C.V.	09-09-23 - 17-10-23	0.00%	0.00%	82.16%	
98	2023	REHABILITACION SUELO A GARANTOS (LAMPARAS, CABLEADO) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-509-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$103,919.58	\$0.00	\$3,838,919.58	\$2,821,803.69	\$0.00	ISELECT, S. DE R.L.	26-09-23 - 10-10-23	SEMP 16-10-23	0.00%	0.00%	100.00%
99	2023	REHABILITACION DE CORREDOR ANILCO	RFI	REC-2023-517-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	C. RO. LUIS MIGUEL PEREZ OTERO	23-09-23 - 11-10-23	0.00%	0.00%	100.00%	
100	2023	Y REHABILITACION DE ACCESO EN PASEO EL PUERTO (LAMPARAS, ARBOTANTES) EN MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-517-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	C. RO. LUIS MIGUEL PEREZ OTERO	23-09-23 - 11-10-23	0.00%	0.00%	100.00%	
101	2023	REHABILITACION DEL CENTRO DE SISTEMAS NACIONALES PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (FAM) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-518-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$58,766.69	\$0.00	\$388,766.69	\$388,766.69	\$0.00	C. RO. JUAN CARLOS GARCIA MARTINEZ	22-09-23 - 05-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
102	2023	REHABILITACION DE CORREDOR CONSTITUCION EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-520-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,117,038.89	\$0.00	\$3,161,713.89	\$3,161,713.87	\$0.00	C. RO. RICARDO ANDRES SANTILLAN RODRIGUEZ	22-09-23 - 13-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
103	2023	REHABILITACION DE FUENTE EL PUERTO (BOMBA, LAMPARAS) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-521-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$29,949.59	\$0.00	\$388,949.59	\$299,949.59	\$0.00	RO. CARLOS ROJAS ESPARZA	01-09-23 - 11-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
104	2023	CONSTRUCCION DE VELA Y RESECA DEL CENTRO CULTURAL "CALABO" DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-526-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$155,815.64	\$1,088,988.77	\$1,178,188.61	\$53,555,138.15	\$6,779,887.08	MA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	CONV DEFERIMENTO 09-10-23	86.40%	100.00%	89.76%
106	2023	CONSTRUCCION DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-528-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$88,887.10	\$0.00	\$888,887.10	\$888,888.72	\$0.00	CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
106	2023	CONSTRUCCION DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-528-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$88,887.10	\$0.00	\$888,887.10	\$888,888.72	\$0.00	CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
107	2023	RECONSTRUCCION DE DAMPITOS EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-527-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,433,832.52	\$0.00	\$1,433,832.52	\$1,433,832.52	\$0.00	C. RO. LUIS MARTIN CONTRERAS GONZALEZ	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
108	2023	REHABILITACION EN SALDA Y MEXICO (CONTROLES DE ALUMBRADO) EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-530-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,948,761.58	\$0.00	\$1,948,761.58	\$1,859,842.65	\$279,988.97	C. ANGE RICARDO GONZALEZ	18-09-23 - 17-10-23	09-10-23 - 09-10-23	0.00%	0.00%	89.20%
109	2023	REHABILITACION DE DISTRIBUIDOR VILCANO DE MOTO TRANSFORMADORES, ACUMULADOR EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-544-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,939,158.89	\$0.00	\$1,939,158.89	\$1,839,445.89	\$0.00	C. CIADEN GUADALUPE RAMIREZ ARELLANO	26-09-23 - 12-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
110	2023	CONSTRUCCION DE SEGURIDAD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-571-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$128,884.69	\$127,288.58	\$3,161,521.12	\$2,161,521.12	\$0.00	C. RO. RAFAEL GONZALEZ	10-10-23 - 09-10-23	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%
111	2023	REHABILITACION AL CERRAJES EN EL TEMPLO DE SANTA ANA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-610-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$18,000.00	\$0.00	\$18,000.00	\$18,000.00	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTORA INDIANA S. DE R.L. DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
112	2023	REHABILITACION DE ESCALERAS EN EL TEMPLO DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	RFI	REC-2023-610-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$30,000.79	\$0.00	C. RO. LUIS MARTIN CONTRERAS GONZALEZ	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
113	2023	Y REHABILITACION DE ESCALERAS EN EL TEMPLO DE LOS REMEDIOS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DEL RIO, DGO.	RFI	REC-2023-610-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,488,703.88	\$0.00	\$1,488,703.88	\$1,488,703.87	\$0.00	C. RO. LUIS MARTIN CONTRERAS GONZALEZ	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
114	2023	REHABILITACION DE JARDIN DEPORTES ALAMBRAS (TERCERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-611-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$109,999.88	\$181,768.45	\$181,768.45	\$181,768.45	\$0.00	C. ANGE CARLOS ANDRES LEWANTE	09-10-23 - 12-10-23	CONV 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%
115	2023	CONSTRUCCION DE SUELO EN LA ESCUELA VILLAS DEL CAMPESINO C.C.T. UNIDAD EN EL TRONC. SAN LUIS (SEGUNDA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	RFI	REC-2023-612-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$109,999.88	\$0.00	\$109,999.88	\$109,999.88	\$0.00	C. RO. FELIPE DE JESUS REYES ROMERO	09-10-23 - 17-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
116	2023	REHABILITACION EN LAS INSTALACIONES DEL CRIC EN EL MUNICIPIO DE GONZALEZ PALCO, DGO.	RFI	REC-2023-614-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$88,887.10	\$0.00	\$88,887.10	\$88,887.10	\$0.00	C. RO. ANDRES MARTINEZ MONTIELONGO	07-10-23 - 10-10-23	100.00%	100.00%	82.40%	
3	FASP	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA							\$4,147,129.66	\$4,147,129.66	\$0.00			100.00%	100.00%	100.00%		
117	2023	MEJORAMIENTO DE AREAS DE MARCHAS VICTIMAS DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FASP	REC-2023-617-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$18,079.13	\$0.00	\$18,079.13	\$18,079.13	\$0.00	C. JIM CARLOS RODRIGUEZ AMO	28-09-23 - 10-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
118	2023	MEJORAMIENTO AL REPARACION ELECTRO EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	FASP	REC-2023-618-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$88,887.10	\$0.00	\$88,887.10	\$88,887.10	\$0.00	CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
119	2023	MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FASP	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$10,129.75	\$0.00	\$10,129.75	\$10,129.75	\$0.00	CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.	09-10-23 - 09-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
3	FISE	FONDO DE INFRASTRUCTURA SOCIAL PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.							\$5,064,548.66	\$5,064,548.66	\$0.00			100.00%	100.00%	100.00%		
120	2023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y TRANQUILIZANTES EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	FISE	REC-2023-617-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$10,087.37	\$0.00	\$10,087.37	\$10,087.37	\$0.00	MA CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.		100.00%	100.00%	100.00%	
121	2023	CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	FISE	REC-2023-618-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,718,884.36	\$0.00	\$1,718,884.36	\$1,718,884.36	\$0.00	CONSTRACCIONES Y ESTRUCTURAS S.A DE C.V.		100.00%	100.00%	100.00%	
122	2023	MEJORAMIENTO DE OBRA EXTERIOR DEL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE DURANGO, DGO.	FISE	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00	\$0.00	C. MARIO CARVALLO RUIZ		100.00%	100.00%	100.00%	
1	CNPB	SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS							\$9,205,999.40	\$9,205,999.41	\$0.00			100.00%	100.00%	100.00%		
123	2023	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RESGUARDO TEMPORAL EN EL ESTADO DE DURANGO (PRIMERA ETAPA)	CNPB	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$138,888.40	\$0.00	\$138,888.40	\$138,888.40	\$0.00	ALTA OBRA CAL, S.A DE C.V.	30-09-23 - 17-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
1	DIF	(RANZO 12 SALUD)							\$1,192,837.44	\$1,192,837.34	\$0.10			100.00%	100.00%	100.00%		
124	2023	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN LA CIUDAD DE DURANGO, DGO.	DIF	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$188,887.10	\$0.00	\$188,887.10	\$188,887.10	\$0.00	SEMPHOS GONZALEZ, S.A DE C.V.	30-09-23 - 20-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
27	VILLAS DIF								\$7,480,484.23	\$5,185,881.44	\$2,294,602.79			96.54%	93.79%	70.12%		
125	2023	CONSTRUCCION DE VILLA INDEPENDIENTE EN LAS ALDEAS DEL CRIC EN LA CIUDAD DE DURANGO (INTERIOR EXTERIOR)	VILLAS DIF	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$27,731.15	\$0.00	\$27,731.15	\$27,731.15	\$0.00	RO. ADEL NORVALES VALENZUELA	05-10-23 - 12-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
126	2023	CONSTRUCCION DE VILLA INDEPENDIENTE EN LAS ALDEAS DEL CRIC EN LA CIUDAD DE DURANGO (INTERIOR EXTERIOR)	VILLAS DIF	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$27,731.15	\$0.00	\$27,731.15	\$27,731.15	\$0.00	CONSTRACCIONES RFA S.A DE C.V.	04-10-23 - 12-10-23	100.00%	100.00%	100.00%	
127	2023	CONSTRUCCION DE VILLA INDEPENDIENTE EN LAS ALDEAS DEL CRIC EN LA CIUDAD DE DURANGO (INTERIOR EXTERIOR)	VILLAS DIF	REC-2023-619-03	DURANGO	CENTRO	SECOPE	\$27,731.15	\$0.00	\$27,731								

2	FISE - FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	5782,624.44	81.62%	81.62%	78.27%
---	---	-------------	--------	--------	--------

Nº		AÑO	NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES			SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN		AVANCES		
								CONTRATADA	AMPLIACIÓN DE PRESUPUESTO	TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	REPROGRAMADA	ACT. FIS.	ACT. FIS.	ACT. FIS.
87	2023		PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE ENRIQUETA DE LA COLONIA BOUTERINHO (SAN ESTEBAN), EN EL MUNICIPIO DE GOMEZ PALACIO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FISE-OC-009-23	GOMEZ PALACIO	LAGUNA	\$1'783,048	\$0.00	\$1,118,258.82	\$35,633.48	\$782,684.48	GRUPO WYNEL S.A DE C.V.	22/06/2023 24/06/2023 24/06/2023 24/06/2023		40.80%	40.80%	39.50%
88	2023		PAVIMENTACIÓN ASFALTICA A LA CALLE PROLONGACIÓN MARAGOSA (ETAPA), COLONIA JURY FRANCISCO, EN EL MUNICIPIO DE VICENTE GUERRERO, DGO.	FISE FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES	SECOPE-FISE-OC-007-23	VICENTE GUERRERO	CENTRO	\$1'483,268.88	\$0.00	\$2,483,268.88	\$1,483,268.88	\$0.00	C. CARLOS ALBERTO GONZALEZ VELAZ	14/06/2023 26/10/2023		100.00%	100.00%	100.00%

NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA Y/O ACCIÓN		FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NÚMERO DE CONTRATO	LOCALIDAD / MUNICIPIO	REGIÓN	INVERSIONES		SALDOS		EMPRESA CONTRATISTA	FECHAS DE EJECUCIÓN	AVANCES		
IV	AÑO					CONTRATADA	AMPLIACIÓN PROYECTADA	EJERCIDO	POR EJERCER		CONTRATO	PROYECTADA	ACT. FÍS.	ACT. FIN.
1	CLEO													
99	2023	REUBRICACIÓN SECCIONADOR DE CFE Y LÍNEA ELÉCTRICA DE MEDIAN TENSION EN EL CENTRO LOGÍSTICO INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS DE DURANGO (CLAD)	CECOPC-CLD-DC-004-23	DURANGO	CENTRO	\$2,489,852.61	\$0.00	\$2,489,852.61	\$0.00	AMELSA, S.A. DE C.V.	24/10/2023 24/10/2023	100.00%	100.00%	100.00%
1	BANCARAS													
90	2023	DEMOLICIÓN DE CASITA Y CONSTRUCCIÓN DEL RETRO DE MATERIAL, PERFORADO DE LA BUNGA PATRIAL EN DEFENSA CONTRA EL INVENTOR DE DURANGO, DGO.	SECOPC-BANCARAS-DC-110-23	DURANGO	CENTRO	\$1,482,033.35	\$0.00	\$1,482,033.35	\$0.00	ROL LUIS MARTÍNEZ CONTRERAS GONZALEZ	26/10/2023 26/10/2023	100.00%	100.00%	100.00%
1	SRINYMIA													
91	2023	PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE RELEVO SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE BUENA VISTA	SECOPC-SRINYMIA-DC-09-23	GENERAL SAN JOSE BUENA VISTA	LAGUNA	\$100,395.64	\$0.00	\$100,395.64	\$0.00	ROL MIGUEL ORTIZ SANCHEZ	04/10/2023 04/10/2023	100.00%	100.00%	100.00%
18	CREDITO FINANCIERO 2023													
92	2024	CONSTRUCCIÓN DE CALLE ATENEDOR EN EL FRACCIONAMIENTO BACONORA SOL EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-000-24	DURANGO	CENTRO	\$12,883,763.84	\$0.00	\$12,883,763.84	\$0.00	GRUPO CONSTRUCTOER CELER, S.A. DE C.V.	04/05/24 26/07/24	0.00%	0.00%	0.00%
93	2024	REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (DURANGO-MONTAÑA EL MA. DECE DE PUEBLO NUEVO, DGO.)	SECOPC-CF2023-DC-001-24	PUEBLO NUEVO	SUR	\$23,919,972.99	\$0.00	\$2,391,992.99	\$199,921.39	INVESTIMIENTOS Y FINANCIOS RYPSA S.A. DE C.V.	09/02/24 11/07/24	79.26%	90.40%	90.90%
94	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-002-24	PUEBLO NUEVO	SUR	\$4,792,323.19	\$0.00	\$2,396,132.69	\$0.396,132.69	LAGOS Y REDES HERALDEAS S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	0.39%	45.00%	50.00%
95	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-003-24	DURANGO	CENTRO	\$4,947,235.09	\$0.00	\$4,946,648.45	\$22,586.64	COMERCIALIZADORA FRAGEL S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	100.00%	100.00%	99.50%
96	2024	MODERNIZACIÓN Y REHABILITACION BAO PUENTES GENERALES EN VICTORIA DE DURANGO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-004-24	DURANGO	CENTRO	\$14,786,194.08	\$0.00	\$14,786,194.08	\$4,693,235.07	SANM CORPORATIVO, S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	0.00%	12.67%	31.40%
97	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-006-24	LERDO	LAGUNA	\$17,701,202.09	\$0.00	\$1,707,433.49	\$1,074,383.49	CONSTRUCIONES Y TERAPIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	100.00%	100.00%	93.15%
98	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-007-24	DURANGO	CENTRO	\$47,899,611.42	\$0.00	\$4,563,631.8	\$199,987.38	INCCO S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	0.00%	40.00%	40.00%
99	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE LERDO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-008-24	GENERAL PALACIO	LAGUNA	\$19,849,035.09	\$0.00	\$4,966,638.19	\$0.00	RECIO PROCESOS INTEGRADOS, S. DE R.L. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	100.00%	100.00%	100.00%
100	2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PUENTE SAN JOSE, MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-009-24	PUEBLO NUEVO	SUR	\$19,874,774.83	\$0.00	\$2,099,433.83	\$4,999,235.09	C. ROL PEDRO DOMINIC VILENCH CARRANZA	22/04/24 26/07/24	1.49%	12.10%	30.00%
101	2024	CONSTRUCCIÓN DE ACCESO ALA LOCALIDAD J. AGUSTIN CASTRO, EN EL MUNICIPIO DE PERÓN BLANCO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-010-24	PERÓN BLANCO	LAGUNA	\$1,044,023.63	\$0.00	\$2,006,639.63	\$1,277,487.63	CONSTRUCIONES Y TERAPIAS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	09/02/24 17/06/24	99.00%	99.00%	93.00%
102	2024	REHABILITACION CON PAVIMENTO ASFALTICO DEL CAMINO E.C. (DURANGO-GONZALEZ PALACIO) EN CUERNAVACA, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-012-24	CUERNAVACA	LAGUNA	\$49,922.95	\$0.00	\$49,922.95	\$99,941.11	999,941.11	22/04/24 24/06/24	100.00%	100.00%	99.00%
103	2024	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE LAS ANIMAS EN EL MUNICIPIO DE RIOSO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-013-24	RIOSO	LAGUNA	\$19,994,115.40	\$0.00	\$19,994,115.40	\$4,999,235.09	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	10.00%	30.00%	30.00%
104	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOSO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-014-24	DURANGO	CENTRO	\$14,988,380.00	\$0.00	\$2,013,898.00	\$1,075,379.29	ALTA BARRACAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	0.00%	20.00%	54.77%
105	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOSO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-015-24	DURANGO	CENTRO	\$19,988,380.00	\$0.00	\$1,860,083.71	\$199,988.38	ALTA BARRACAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	22/04/24 26/07/24	40.00%	100.00%	73.14%
106	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOSO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-016-24	DURANGO	CENTRO	\$17,777,455.00	\$0.00	\$2,229,464.00	\$1,597,398.00	MACHO EL YAGUA S.A. DE C.V.	09/02/24 26/07/24	0.00%	40.00%	47.00%
107	2024	APLICACIÓN DE MATERIAL ASFALTICO DURANGO DEL CONTRATO DE DONACION FINANCIA- ESTUDIO DE DURANGO PARA LA REHABILITACION DE CAMBIOS EN EL MUNICIPIO DE RIOSO, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-017-24	DURANGO	CENTRO	\$19,988,380.00	\$0.00	\$1,098,432.39	\$997,394.39	MACHO EL YAGUA S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	40.00%	42.00%
108	2024	PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 30 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE ANAFAJA R. GONZALEZ EN EL MUNICIPIO DE CAMPAÑA, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-018-24	CAMPAÑA	CENTRO	\$47,899,611.42	\$0.00	\$2,762,606.00	\$1,069,173.19	ALTA BARRACAS GONZALEZ, S.A. DE C.V.	27/05/24 09/05/24	0.00%	60.00%	57.00%
109	2024	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTICO SOBRE PUENTE LOS MIRANDES DE TIANOLLA, DGO.	SECOPC-CF2023-DC-019-24	TIANOLLA	NOVEDADE	\$492,992.11	\$0.00	\$2,000,000.21	\$22,499.11	ROL ALFREDO GUERRA RENTERIA	10/05/24 10/05/24	0.00%	0.00%	0.00%
14	INGRESOS PROPIOS													
110	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- CAMPO DE SAN JOSE DE GUAYARITO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO. 2.- SAN JOSE DEL MUÑOZ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO. 3.- SAN JOSE DE LA PARRILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO. 4.- SAN JOSE DE LA PARRILLA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-004-24	KOMIDE DE SAN JOSE DE GUAYARITO	CENTRO	\$492,992.11	\$0.00	\$492,992.11	\$0.00	INVESTIMIENTOS Y FINANCIOS RYPSA S.A. DE C.V.	04/05/24 04/05/24	0.00%	100.00%	0.00%
111	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- EL PRO SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO. 2.- LA LAGUNA VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-005-24	DURANGO	CENTRO	\$492,992.11	\$0.00	\$492,992.11	\$0.00	INVESTIMIENTOS Y FINANCIOS RYPSA S.A. DE C.V.	04/05/24 04/05/24	0.00%	100.00%	0.00%
112	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- EL PRO SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO. 2.- LA LAGUNA VERDE EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-006-24	DURANGO	CENTRO	\$492,992.11	\$0.00	\$492,992.11	\$0.00	INVESTIMIENTOS Y FINANCIOS RYPSA S.A. DE C.V.	04/05/24 04/05/24	0.00%	100.00%	0.00%
113	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LA FLOR DE LA LAGUNA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-007-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
114	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-008-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
115	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-009-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
116	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-010-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
117	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-011-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
118	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-012-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
119	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-013-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
120	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-014-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
121	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-015-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
122	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-016-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%
123	2024	REHABILITACION DE LOS CAMBIOS RURALES EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMBIOS: 1.- LAS ESPERANZAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE GUAYARITO, DGO.	SECOPC-IP-DC-017-24	DURANGO	CENTRO	\$13,008,184.49	\$0.00	\$13,008,184.49	\$0.00	TERMINACIONES Y REDES HERALDEAS DEL DURANGO, S.A. DE C.V.	07/05/24 09/05/24	0.00%	97.70%	0.00%