

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
1	Construcción de sistema de agua potable depozo a 200 metros de profundidad, electrificación, subestación, equipamiento, descarga hidráulica, casset de obstrucción, cerco de protección y línea de conducción	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	5 de Mayo	5,251,560.31	2,625,780.16	2,625,780.15	4,909,549.72	2,454,774.86	2,454,774.86	0.00	0.00	0.00	4,909,549.72	2,454,774.86	2,454,774.86	16-abr-25	14-jul-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
2	Equipamiento de pozo de agua potable, mediante sistema fotovoltaico	APO	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	José Isabel Robles	1,057,589.00	528,794.50	528,794.50	0.00	0.00	0.00	1,057,235.70	528,617.85	528,617.85	1,057,235.70	528,617.85	528,617.85	09-jun-25	08-ago-25	100%	100%	Pieza	75.00	Pieza	75.00
3	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	1,340,032.00	670,016.00	670,016.00	0.00	0.00	0.00	1,339,949.60	669,974.80	669,974.80	1,339,949.60	669,974.80	669,974.80	06-oct-25	05-dic-25	100%	100%	ML	835.00	ML	835.00
4	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	1,133,171.00	566,585.50	566,585.50	0.00	0.00	0.00	1,133,076.54	566,538.27	566,538.27	1,133,076.54	566,538.27	566,538.27	13-oct-25	27-nov-25	100%	100%	ML	715.00	ML	715.00
5	Ampliación de red de distribución eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	448,920.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	448,920.00	224,460.00	224,460.00	448,920.00	224,460.00	224,460.00	22-sep-25	17-oct-25	100%	100%	Poste	20.00	Poste	20.00
6	Construcción de techado en área de usos múltiples en Jardín de Niños General SimónBolívar	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	576,952.00	288,476.00	288,476.00	0.00	0.00	0.00	576,952.00	288,476.00	288,476.00	576,952.00	288,476.00	288,476.00	30-jun-25	15-ago-25	100%	100%	M2	208.00	M2	208.00
7	Construcción de techado en área de usos múltiples en Telescuadriana No. 210	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huanchic	1,150,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	575,000.00	575,000.00	1,150,000.00	575,000.00	575,000.00	14-jul-25	13-sep-25	100%	100%	M2	493.00	M2	493.00
8	Construcción de cancha pública de futbol rápido	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	2,087,432.00	1,043,716.00	1,043,716.00	0.00	0.00	0.00	2,087,431.98	1,043,715.99	1,043,715.99	2,087,431.98	1,043,715.99	1,043,715.99	23-jun-25	25-jul-25	100%	100%	M2	1,500.00	M2	1,500.00
9	Construcción de parque público	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	2,107,680.00	1,053,840.00	1,053,840.00	0.00	0.00	0.00	2,106,237.80	1,053,118.90	1,053,118.90	2,106,237.80	1,053,118.90	1,053,118.90	02-jun-25	03-jul-25	100%	100%	M2	1,024.00	M2	1,024.00
10	Construcción de parque público	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Sombreretillo del Alto	695,320.00	347,660.00	347,660.00	0.00	0.00	0.00	695,220.08	347,610.04	347,610.04	695,220.08	347,610.04	347,610.04	11-abr-25	26-may-25	100%	100%	M2	270.00	M2	270.00
11	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Principal	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Vicente de Melones	2,068,935.00	1,034,467.50	1,034,467.50	0.00	0.00	0.00	2,067,877.38	1,033,938.69	1,033,938.69	2,067,877.38	1,033,938.69	1,033,938.69	15-sep-25	15-oct-25	100%	100%	M2	1,398.00	M2	1,398.00
12	Construcción de abrevadero agrícola derivador para riego, con trabajos de terracerías, instalación de geomembrana en vaso y estructura de control (compuerta), con capacidad de 5,000 M3 de agua	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	1,053,840.00	526,920.00	526,920.00	800,186.58	400,093.29	400,093.29	253,593.38	126,796.69	126,796.69	1,053,779.96	526,889.98	526,889.98	28-abr-25	30-may-25	100%	100%	M3	5,381.00	M3	5,381.00
13	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Antón Martín	55,800.00	27,900.00	27,900.00	55,449.00	27,724.50	27,724.50	0.00	0.00	0.00	55,449.00	27,724.50	27,724.50	30-jun-25	02-jul-25	100%	100%	Equipo	9.00	Equipo	9.00
14	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simon Bolívar	93,000.00	46,500.00	46,500.00	92,415.00	46,207.50	46,207.50	0.00	0.00	0.00	92,415.00	46,207.50	46,207.50	02-jul-25	05-jul-25	100%	100%	Equipo	15.00	Equipo	15.00
15	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Reyes	55,800.00	27,900.00	27,900.00	55,449.00	27,724.50	27,724.50	0.00	0.00	0.00	55,449.00	27,724.50	27,724.50	06-jul-25	07-jul-25	100%	100%	Equipo	9.00	Equipo	9.00
16	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ricardo Flores Magón	31,000.00	15,500.00	15,500.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	0.00	0.00	0.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	08-jul-25	09-jul-25	100%	100%	Equipo	5.00	Equipo	5.00
17	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Vicente de Melones	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	09-jul-25	09-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
18	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Luis de Alto Corea	31,000.00	15,500.00	15,500.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	0.00	0.00	0.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	10-jul-25	11-jul-25	100%	100%	Equipo	5.00	Equipo	5.00
19	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Jose de Zaragoza	37,200.00	18,600.00	18,600.00	36,966.00	18,483.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	36,966.00	18,483.00	18,483.00	11-jul-25	12-jul-25	100%	100%	Equipo	6.00	Equipo	6.00
20	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	La Granja	37,200.00	18,600.00	18,600.00	36,966.00	18,483.00	18,483.00	0.00	0.00	0.00	36,966.00	18,483.00	18,483.00	13-jul-25	14-jul-25	100%	100%	Equipo	6.00	Equipo	6.00
21	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	La Prontitud	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	14-jul-25	14-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
22	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	J. Trinidad García de la Cadena	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	15-jul-25	15-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
23	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	El Refugio	24,800.00	12,400.00	12,400.00	24,644.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00	0.00	24,644.00	12,322.00	12,322.00	15-jul-25	16-jul-25	100%	100%	Equipo	4.00	Equipo	4.00
24	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	31,000.00	15,500.00	15,500.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	0.00	0.00	0.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	17-jul-25	17-jul-25	100%	100%	Equipo	5.00	Equipo	5.00
25	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Antonio de Zaragoza	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	18-jul-25	18-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
26	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Sombreretillo del Alto	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	19-jul-25	19-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
27	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	J. Isabel Robles	24,800.00	12,400.00	12,400.00	24,644.00	12,322.00	12,322.00	0.00	0.00	0.00	24,644.00	12,322.00	12,322.00	20-jul-25	20-jul-25	100%	100%	Equipo	4.00	Equipo	4.00
28	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	31,000.00	15,500.00	15,500.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	0.00	0.00	0.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	21-jul-25	22-jul-25	100%	100%	Equipo	5.00	Equipo	5.00
29	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Santa Rosa	31,000.00	15,500.00	15,500.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	0.00	0.00	0.00	30,805.00	15,402.50	15,402.50	23-jul-25	24-jul-25	100%	100%	Equipo	5.00	Equipo	5.00
30	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Santa Rosalia	43,400.00	21,700.00	21,700.00	43,127.00	21,563.50	21,563.50	0.00	0.00	0.00	43,127.00	21,563.50	21,563.50	25-jul-25	28-jul-25	100%	100%	Equipo	7.00	Equipo	7.00
31	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Pedro Celestino Negrete	6,200.00	3,100.00	3,100.00	6,161.00	3,080.50	3,080.50	0.00	0.00	0.00	6,161.00	3,080.50	3,080.50	29-jul-25	29-jul-25	100%	100%	Equipo	1.00	Equipo	1.00
32	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Jose de Sauces	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	30-jul-25	30-jul-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
33	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huanchic	12,400.00	6,200.00	6,200.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	0.00	0.00	0.00	12,322.00	6,161.00	6,161.00	31-jul-25	01-ago-25	100%	100%	Equipo	2.00	Equipo	2.00
34	Construcción de Centro Cultural y Artístico (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,359,500.00	679,750.00	679,750.00	0.00	0.00	0.00	1,355,654.92	677,827.46	677,827.46	1,355,654.92	677,827.46	677,827.46	30-jun-25	20-ago-25	100%	100%	M2	640.00	M2	640.00
35	Construcción de cancha deportiva en Telescuadriana No. 62	IBE	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Arroyo de Lajas	923,500.00	461,750.00	461,750.00	919,420.48	459,710.24	459,710.24	0.00	0.00	0.00	919,420.48	459,710.24	459,710.24	19-may-25	07-jun-25	100%	100%	M2	450.00	M2	450.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
36	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y reposición de infraestructura hidráulica en Calle de Acceso a la Cabecera Municipal	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	2,830,660.30	1,415,330.15	1,415,330.15	2,824,927.30	1,412,463.65	1,412,463.65	0.00	0.00	0.00	2,824,927.30	1,412,463.65	1,412,463.65	17-may-25	01-jun-25	100%	100%	M2	1,300.00	M2	1,300.00
37	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	El Pájaro	1,606,091.48	803,045.74	803,045.74	1,604,735.74	802,367.87	802,367.87	0.00	0.00	0.00	1,604,735.74	802,367.87	802,367.87	24-jun-25	19-jul-25	100%	100%	M2	300.00	M2	300.00
38	Ampliación de red de drenaje sanitario (I ETAPA) en Localidad El Pájaro	APO	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	2,976,845.58	1,488,422.79	1,488,422.79	0.00	0.00	0.00	2,973,719.64	1,486,859.82	1,486,859.82	2,973,719.64	1,486,859.82	1,486,859.82	13-nov-25	25-dic-25	100%	100%	ML	1,500.00	ML	1,500.00
39	Construcción de Cancha Pública	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Gabriel Hernández (Mancinas)	3,098,880.18	1,549,440.09	1,549,440.09	3,097,939.52	1,548,969.76	1,548,969.76	0.00	0.00	0.00	3,097,939.52	1,548,969.76	1,548,969.76	30-abr-25	21-jul-25	100%	100%	M2	1,749.00	M2	1,749.00
40	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y bñaquetas en Calle Ignacio Allende entre Avenida Hidalgo y Calle Hurayán de Luna, incluyendo sustitución de redes de drenaje sanitario y de agua potable.	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	3,645,149.40	1,822,574.70	1,822,574.70	2,561,986.92	1,275,993.46	1,275,993.46	1,092,528.94	546,264.47	546,264.47	3,644,515.86	1,822,257.93	1,822,257.93	28-abr-25	14-jul-25	100%	100%	M2	1,795.00	M2	1,795.00
41	Construcción de techado en área de usos múltiples en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	IBE	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	San José de Tuitán	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
42	Construcción de techado en espacio público	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Emilio Portes Gil	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
43	Construcción de techado en espacio público	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	El Pueblito Veinte de Noviembre (La Fabrica)	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
44	Construcción de techado en espacio público, en la Colonia Esperanza	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
45	Construcción de sistema de agua potable (Perforación y equipamiento de pozo profundo, caseta y equipo de cloración, descarga hidráulica, cerco de protección y línea de conducción)	APO	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Picardías 7 Libres	11,014,434.00	5,507,217.00	5,507,217.00	11,004,304.86	5,502,152.43	5,502,152.43	0.00	0.00	0.00	11,004,304.86	5,502,152.43	5,502,152.43	10-may-25	15-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
46	Construcción de pavimento de concreto asfáltico y guarniciones en concreto hidráulico de Calle Abraham González entre Calle Lázaro Cárdenas y tope y en Calle Aquiles Serdán entre Calle Jesús Betancourt y tope en la Localidad de Ciudad Juárez	URB	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Ciudad Juárez	14,061,683.72	7,030,841.86	7,030,841.86	14,052,346.78	7,026,173.39	7,026,173.39	0.00	0.00	0.00	14,052,346.78	7,026,173.39	7,026,173.39	07-jul-25	08-ago-25	100%	100%	M2/ML	18,870/4,444.8	M2/ML	18,870/4,444.8
47	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 100 M3 en la Localidad de San Gabriel	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	San Gabriel	1,889,493.36	944,746.68	944,746.68	991,871.28	495,935.64	495,935.64	893,172.10	446,586.05	446,586.05	1,885,043.38	942,521.69	942,521.69	01-may-25	30-jul-25	100%	100%	Pieza	1.00	Pieza	1.00
48	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo, sistema fotovoltaico y cerco de protección en la Localidad de Nuevo José Guadalupe La Rueda (La Rueda)	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Nuevo José de Guadalupe La Rueda (La Rueda)	1,302,560.00	651,280.00	651,280.00	770,367.18	385,183.59	385,183.59	525,982.82	262,991.41	262,991.41	1,296,350.00	648,175.00	648,175.00	01-may-25	20-jul-25	100%	100%	Pieza	2.00	Pieza	2.00
49	Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la Localidad Villa Las Nieves	DRE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Villa Las Nieves	3,968,140.00	1,984,070.00	1,984,070.00	1,827,528.08	913,764.04	913,764.04	2,130,273.92	1,065,136.96	1,065,136.96	3,957,802.00	1,978,901.00	1,978,901.00	04-may-25	30-ago-25	100%	100%	ML	2,500.00	ML	2,500.00
50	Construcción de Espacio Público Multideportivo (cancha de fútbol 7, cancha de usos múltiples, servicios sanitarios, área de gimnasio al aire libre y área de juegos infantiles) en la Localidad de Canutillo	URB	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Canutillo	5,180,585.00	2,590,292.50	2,590,292.50	2,041,600.00	1,020,800.00	1,020,800.00	3,129,425.04	1,564,712.52	1,564,712.52	5,171,025.04	2,585,512.52	2,585,512.52	04-may-25	30-ago-25	100%	100%	M2	4,135.00	M2	4,135.00
51	Construcción de techado en espacio público en la Localidad La Cumbre (De Milpillas)	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	La Cumbre (De Milpillas)	1,650,000.00	825,000.00	825,000.00	1,607,774.52	803,887.26	803,887.26	0.00	0.00	0.00	1,607,774.52	803,887.26	803,887.26	05-may-25	01-jul-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
52	Construcción de Centro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de El Salto	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	El Salto	5,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	4,865,862.12	2,432,931.06	2,432,931.06	334,137.88	167,068.94	167,068.94	5,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	05-may-25	31-jul-25	100%	100%	M3	5,330.00	M3	5,330.00
53	Construcción de comedor público en la Ciudad de El Salto	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	El Salto	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,002,016.34	1,001,008.17	1,001,008.17	0.00	0.00	0.00	2,002,016.34	1,001,008.17	1,001,008.17	05-may-25	01-jul-25	100%	100%	M2	215.00	M2	215.00
54	Rehabilitación de Cancha Pública "El Volcán"	URB	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago papasquiaro	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	3,196,739.92	1,598,369.96	1,598,369.96	0.00	0.00	0.00	3,196,739.92	1,598,369.96	1,598,369.96	07-may-25	05-jun-25	100%	100%	M2	6,678.00	M2	6,678.00
55	Construcción de pavimento de concreto hidráulico Y guarniciones en Calle Cedros entre Parque Zaragoza y Canal Arroyo del Tagaste en Colonia El Pueblo	URB	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago papasquiaro	2,095,950.00	1,047,975.00	1,047,975.00	2,092,701.06	1,046,350.53	1,046,350.53	0.00	0.00	0.00	2,092,701.06	1,046,350.53	1,046,350.53	09-may-25	06-jun-25	100%	100%	M2	1,485.00	M2	1,485.00
56	Ampliación del sistema de agua potable: galería filtrante, caseta de cloración, equipo de bombeo, descarga hidráulica, construcción de línea de conducción, cerco de protección, tanques de regularización, construcción de red de distribución y tomas domiciliarias.	APO	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Melchor Ocampo	3,550,755.42	1,775,377.71	1,775,377.71	3,545,655.56	1,772,827.78	1,772,827.78	0.00	0.00	0.00	3,545,655.56	1,772,827.78	1,772,827.78	16-jun-25	11-ago-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FÍS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
57	Construcción del sistema de agua potable: galería filtrante, cisterna de cloración equipo de bombeo solar, descarga hidráulica, línea de conducción, cerco de protección, tanque de regularización, red de distribución, y tomas domiciliarias.	APO	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Launa de la Chaparra (Ranas)	5,077,458.02	2,538,729.01	2,538,729.01	5,072,600.16	2,536,300.08	2,536,300.08	0.00	0.00	0.00	5,072,600.16	2,536,300.08	2,536,300.08	16-jun-25	11-ago-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
58	Perforación de pozo para agua potable a 250 metros de profundidad.	APO	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	San José de Favelas (Favelas)	2,953,258.46	1,476,629.23	1,476,629.23	2,950,265.42	1,475,132.71	1,475,132.71	0.00	0.00	0.00	2,950,265.42	1,475,132.71	1,475,132.71	13-jun-25	19-jul-25	100%	100%	ML	250.00	ML	250.00
59	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Mesa de los Navar	1,469,528.80	734,764.40	734,764.40	1,468,716.82	734,358.41	734,358.41	0.00	0.00	0.00	1,468,716.82	734,358.41	734,358.41	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
60	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Los Bagres	1,557,005.94	778,502.97	778,502.97	1,556,193.96	778,096.98	778,096.98	0.00	0.00	0.00	1,556,193.96	778,096.98	778,096.98	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
61	Perforación de pozo a 140 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Barajas	1,112,720.50	556,360.25	556,360.25	1,111,553.92	555,776.96	555,776.96	0.00	0.00	0.00	1,111,553.92	555,776.96	555,776.96	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
62	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ceritos	1,341,006.02	670,503.01	670,503.01	1,340,194.04	670,097.02	670,097.02	0.00	0.00	0.00	1,340,194.04	670,097.02	670,097.02	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
63	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico.	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	El Dorador (El Dorado)	1,104,448.26	552,224.13	552,224.13	1,103,281.68	551,640.84	551,640.84	0.00	0.00	0.00	1,103,281.68	551,640.84	551,640.84	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
64	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico, y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ciénega de los Frailes	1,214,510.54	607,295.27	607,295.27	1,213,710.56	606,855.28	606,855.28	0.00	0.00	0.00	1,213,710.56	606,855.28	606,855.28	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
65	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Las Cruces de Barajas	1,065,622.32	532,811.16	532,811.16	1,064,455.74	532,227.87	532,227.87	0.00	0.00	0.00	1,064,455.74	532,227.87	532,227.87	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
66	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible, con sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	San Ignacio de la Sierra	1,178,129.56	589,064.78	589,064.78	1,177,329.58	588,664.79	588,664.79	0.00	0.00	0.00	1,177,329.58	588,664.79	588,664.79	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
67	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad, equipado con bomba sumergible, sistema solar fotovoltaico y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento.	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	La Graniza	1,106,022.24	553,011.12	553,011.12	1,104,855.66	552,427.83	552,427.83	0.00	0.00	0.00	1,104,855.66	552,427.83	552,427.83	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
68	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico, y construcción de líneas de conducción a tanque de almacenamiento	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ciénega de Caballos	940,460.16	470,230.08	470,230.08	939,660.18	469,830.09	469,830.09	0.00	0.00	0.00	939,660.18	469,830.09	469,830.09	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
69	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Potrero de Cháidez	234,102.80	117,051.40	117,051.40	233,302.82	116,651.41	116,651.41	0.00	0.00	0.00	233,302.82	116,651.41	116,651.41	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
70	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico	APO	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	La Joya de Chiqueros	234,102.80	117,051.40	117,051.40	233,290.80	116,645.40	116,645.40	0.00	0.00	0.00	233,290.80	116,645.40	116,645.40	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
71	Construcción de comedor escolar en la Universidad Tecnológica de Poanas, Durango	IBE	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Durango	Poanas	Poanas	3,770,530.00	1,885,265.00	1,885,265.00	3,770,530.00	1,885,265.00	1,885,265.00	0.00	0.00	0.00	3,770,530.00	1,885,265.00	1,885,265.00	22-sep-25	31-dic-25	100%	100%	M2	253.47	M2	253.47
72	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	3,203,170.00	1,601,585.00	1,601,585.00	2,324,063.96	1,162,031.98	1,162,031.98	963,121.04	481,615.52	481,505.52	3,287,185.00	1,643,647.50	1,643,537.50	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	Cuarto	20.00	Cuarto	20.00
73	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	José María Morelos y Pavón (La Tinaja)	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	912,633.70	456,316.85	456,316.85	654,956.80	327,478.40	327,478.40	1,567,590.50	783,795.25	783,795.25	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	Cuarto	10.00	Cuarto	10.00
74	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Gabino Sanillán	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	857,377.06	428,688.53	428,688.53	743,898.54	371,949.27	371,949.27	1,601,275.60	800,637.80	800,637.80	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	Cuarto	10.00	Cuarto	10.00
75	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	José María Pino Suárez	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	480,333.90	240,166.95	240,166.95	1,119,416.98	559,708.49	559,708.49	1,599,750.88	799,875.44	799,875.44	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	Cuarto	10.00	Cuarto	10.00
76	Construcción de cuarto para baño	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	2,120,530.00	1,060,265.00	1,060,265.00	787,001.62	393,500.81	393,500.81	1,286,228.62	643,114.31	643,114.31	2,073,230.24	1,036,615.12	1,036,615.12	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	Baño	30.00	Baño	30.00
77	Construcción de techo de concreto hidráulico	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	1,871,545.00	935,772.50	935,772.50	879,718.78	439,859.39	439,859.39	991,138.94	495,569.47	495,569.47	1,870,857.72	935,428.86	935,428.86	30-jun-25	26-nov-25	100%	100%	M2	18.60	M2	18.60
78	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Durango	Victoria de Durango	5,164,899.44	5,164,899.44	0.00	1,548,533.51	1,548,533.51	0.00	3,613,244.85	3,613,244.85	0.00	5,161,778.36	5,161,778.36	0.00	04-ago-25	01-dic-25	100%	100%	Cuarto	38.00	Cuarto	38.00
79	Construcción de cuartos para baño	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Durango	Victoria de Durango	1,691,502.56	1,691,502.56	0.00	803,954.94	803,954.94	0.00	886,106.83	886,106.83	0.00	1,690,061.77	1,690,061.77	0.00	04-ago-25	01-sep-25	100%	100%	Baño	16.00	Baño	16.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
80	Construcción de techo firme de concreto hidráulico	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Durango	Victoria de Durango	3,930,776.51	3,930,776.51	0.00	1,178,486.25	1,178,486.25	0.00	2,749,801.25	2,749,801.25	0.00	3,928,287.50	3,928,287.50	0.00	04-ago-25	01-dic-25	100%	100%	M2	2,159.53	M2	2,159.53
81	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Gomez Palacio	679,592.03	679,592.03	0.00	203,635.34	203,635.34	0.00	475,075.37	475,075.37	0.00	678,710.71	678,710.71	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	5.00	Cuarto	5.00
82	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Nuevo Castillo	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
83	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Ampliacion Jabonoso	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
84	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	San Felipe	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
85	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Huitron	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
86	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Gregorio A. García	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
87	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	La Tehua	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
88	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	El Vergel	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
89	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	La Luz	951,428.81	951,428.81	0.00	285,089.47	285,089.47	0.00	665,105.58	665,105.58	0.00	950,195.05	950,195.05	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	7.00	Cuarto	7.00
90	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	El Triunfo	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
91	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Bucareli	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
92	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	El Vergelito	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
93	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Gómez Palacio	Santa Cruz Lujan	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,015.07	95,015.07	0.00	135,742.13	135,742.13	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
94	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	Lerdo	1,087,347.25	1,087,347.25	0.00	325,816.53	325,816.53	0.00	760,419.37	760,419.37	0.00	1,086,235.90	1,086,235.90	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	8.00	Cuarto	8.00
95	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	Alvaro Obregon	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,052.42	95,052.42	0.00	135,779.48	135,779.48	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
96	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	Lerdo	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,052.42	95,052.42	0.00	135,779.48	135,779.48	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
97	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	Salamanca	271,836.81	271,836.81	0.00	81,454.13	81,454.13	0.00	190,104.85	190,104.85	0.00	271,558.98	271,558.98	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
98	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	La Luz	135,918.41	135,918.41	0.00	40,727.06	40,727.06	0.00	95,052.42	95,052.42	0.00	135,779.48	135,779.48	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
99	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Lerdo	Sapioziz	271,836.81	271,836.81	0.00	81,454.13	81,454.13	0.00	190,104.85	190,104.85	0.00	271,558.98	271,558.98	0.00	28-jul-25	25-oct-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
100	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	El Salto	1,077,523.30	1,077,523.30	0.00	323,063.66	323,063.66	0.00	753,815.20	753,815.20	0.00	1,076,878.86	1,076,878.86	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	7.00	Cuarto	7.00
101	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	La Ciudad	923,591.40	923,591.40	0.00	276,911.70	276,911.70	0.00	646,127.31	646,127.31	0.00	923,039.01	923,039.01	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	6.00	Cuarto	6.00
102	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	La Campana [De San Jeronimo]	153,931.90	153,931.90	0.00	46,151.95	46,151.95	0.00	107,687.89	107,687.89	0.00	153,839.84	153,839.84	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
103	Construcción de cuartos para baño	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	El Salto	895,583.29	895,583.29	0.00	267,993.39	267,993.39	0.00	625,317.91	625,317.91	0.00	893,311.30	893,311.30	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Baño	7.00	Baño	7.00
104	Construcción de cuartos para baño	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	San Jeronimo	639,702.35	639,702.35	0.00	191,423.85	191,423.85	0.00	446,655.65	446,655.65	0.00	638,079.50	638,079.50	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Baño	5.00	Baño	5.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
105	Construcción de cuartos para baño	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	La Campana [de San Jeronimo]	511,761.88	511,761.88	0.00	153,139.08	153,139.08	0.00	357,324.51	357,324.51	0.00	510,463.59	510,463.59	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Baño	4.00	Baño	4.00
106	Construcción de techo a base de lámina galvanizada	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Pueblo Nuevo	El Salto	435,290.00	435,290.00	0.00	130,018.46	130,018.46	0.00	303,376.40	303,376.40	0.00	433,394.86	433,394.86	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	M2	200.00	M2	200.00
107	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	743,703.50	743,703.50	0.00	222,736.57	222,736.57	0.00	519,718.66	519,718.66	0.00	742,455.23	742,455.23	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	5.00	Cuarto	5.00
108	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Santiago Papasquiaro	El Aguajito	297,481.40	297,481.40	0.00	89,094.63	89,094.63	0.00	207,887.47	207,887.47	0.00	296,982.10	296,982.10	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
109	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Rodeo	Rodeo	1,041,184.90	1,041,184.90	0.00	312,355.45	312,355.45	0.00	728,829.39	728,829.39	0.00	1,041,184.84	1,041,184.84	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	7.00	Cuarto	7.00
110	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Rodeo	Abasolo	446,222.10	446,222.10	0.00	133,866.62	133,866.62	0.00	312,355.45	312,355.45	0.00	446,222.07	446,222.07	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	3.00	Cuarto	3.00
111	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Poanas	Villa Unión	2,082,369.80	2,082,369.80	0.00	624,279.37	624,279.37	0.00	1,456,651.86	1,456,651.86	0.00	2,080,931.23	2,080,931.23	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	14.00	Cuarto	14.00
112	Construcción de piso firme de concreto hidráulico	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Poanas	Villa Unión	30,396.82	30,396.82	0.00	9,065.30	9,065.30	0.00	21,152.36	21,152.36	0.00	30,217.66	30,217.66	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	M2	39.83	M2	39.83
113	Construcción de piso firme de concreto hidráulico	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Poanas	El Potosí	34,189.75	34,189.75	0.00	10,196.47	10,196.47	0.00	23,791.76	23,791.76	0.00	33,988.23	33,988.23	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	M2	44.80	M2	44.80
114	Construcción de piso firme de concreto hidráulico	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Poanas	Narciso Mendoza	70,699.51	70,699.51	0.00	21,084.84	21,084.84	0.00	49,197.97	49,197.97	0.00	70,282.81	70,282.81	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	M2	92.64	M2	92.64
115	Construcción de piso firme de concreto hidráulico	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Poanas	Cieneguilla	70,768.20	70,768.20	0.00	21,105.32	21,105.32	0.00	49,245.76	49,245.76	0.00	70,351.08	70,351.08	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	M2	92.73	M2	92.73
116	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	San Juan Del Río	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
117	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Leona Vicario	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
118	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Cienega Grande	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
119	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	El Saucoito	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
120	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Arroyo La Estancia	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
121	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Cienega Grande	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
122	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	El Aguaje	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
123	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Francisco Primo Verdad (Menores De Abajo)	297,481.40	297,481.40	0.00	89,244.40	89,244.40	0.00	208,236.93	208,236.93	0.00	297,481.33	297,481.33	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
124	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	San Juan Del Río	148,740.70	148,740.70	0.00	44,622.20	44,622.20	0.00	104,118.47	104,118.47	0.00	148,740.67	148,740.67	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
125	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	San Juan del Río	Diez De Octubre (San Lucas De Coampo)	297,481.40	297,481.40	0.00	89,244.41	89,244.41	0.00	208,236.93	208,236.93	0.00	297,481.34	297,481.34	0.00	19-sep-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
126	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro	892,444.20	892,444.20	0.00	267,379.56	267,379.56	0.00	623,885.65	623,885.65	0.00	891,265.21	891,265.21	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	Cuarto	6.00	Cuarto	6.00
127	Construcción de cuartos para baño	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Guadalupe Victoria	Antonio Amaro	465,073.37	465,073.37	0.00	139,292.18	139,292.18	0.00	325,015.09	325,015.09	0.00	464,307.27	464,307.27	0.00	01-sep-25	30-oct-25	100%	100%	Baño	4.00	Baño	4.00
128	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	594,962.80	594,962.80	0.00	178,214.94	178,214.94	0.00	415,834.84	415,834.84	0.00	594,049.78	594,049.78	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	4.00	Cuarto	4.00
129	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Vicente Guerrero	San Francisco Javier	594,962.80	594,962.80	0.00	178,214.93	178,214.93	0.00	415,834.84	415,834.84	0.00	594,049.77	594,049.77	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	4.00	Cuarto	4.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO				INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025												INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025											
N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS			
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FÍS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.		
130	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Vicente Guerrero	El Ancon	148,740.70	148,740.70	0.00	44,553.73	44,553.73	0.00	103,958.71	103,958.71	0.00	148,512.44	148,512.44	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00		
131	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Vicente Guerrero	San Isidro De Munillo	148,740.70	148,740.70	0.00	44,553.73	44,553.73	0.00	103,958.72	103,958.72	0.00	148,512.45	148,512.45	0.00	20-ago-25	17-nov-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00		
132	Equipamiento de Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Durango	IBS	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Durango	Durango	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	04-jun-25	31-ago-25	100%	100%	Equipo	1.00	Equipo	1.00		

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FÍS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
133	Construcción de Parque Recreativo "El Llano" en la Localidad de Santa María de Otáez	URB	H. Ayuntamiento de Otáez	Otáez	Santa María de Otáez	4,028,825.50	2,014,412.75	2,014,412.75	1,207,908.34	603,954.17	603,954.17	2,818,452.82	1,409,226.41	1,409,226.41	4,026,361.16	2,013,180.58	2,013,180.58	11-ago-25	25-oct-25	100%	100%	M2	3,600.00	M2	3,600.00
134	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Otáez	Otáez	Varias	2,088,800.00	1,044,400.00	1,044,400.00	1,915,593.62	957,796.81	957,796.81	170,842.70	85,421.35	85,421.35	2,086,436.32	1,043,218.16	1,043,218.16	11-ago-25	03-oct-25	100%	100%	M2	1,600.00	M2	1,600.00
135	Construcción de alumbrado público en bulevard de acceso a Localidad de Francisco Primo de Verdad	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Francisco Primo de Verdad	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	449,300.00	224,650.00	224,650.00	449,300.00	224,650.00	224,650.00	04-ago-25	29-ago-25	100%	100%	Luminaria	11.00	Luminaria	11.00
136	Construcción del sistema de agua potable: cárcamo de bombeo, equipamiento con sistema fotovoltaico, descarga hidráulica y línea de conducción en la Localidad de Corrales Blancos	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Corrales Blancos	350,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	348,700.02	174,350.01	174,350.01	348,700.02	174,350.01	174,350.01	27-oct-25	11-nov-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
137	Ampliación de espacio público multideportivo en la Localidad Sauz de Arriba	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Arriba	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	599,000.00	299,500.00	299,500.00	599,000.00	299,500.00	299,500.00	01-ago-25	29-ago-25	100%	100%	M2	77.00	M2	77.00
138	Ampliación de espacio público multideportivo de la Localidad Los Charcos	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Los Charcos	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	598,615.00	299,307.50	299,307.50	598,615.00	299,307.50	299,307.50	01-ago-25	29-ago-25	100%	100%	M2	77.00	M2	77.00
139	Ampliación de espacio público multideportivo Barrio la Loma	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río Centauro del Norte	714,115.86	357,057.93	357,057.93	0.00	0.00	0.00	714,115.86	357,057.93	357,057.93	714,115.86	357,057.93	357,057.93	29-jul-25	29-ago-25	100%	100%	M2	148.00	M2	148.00
140	Ampliación de espacio público multideportivo Barrio Cañada Segunda	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río Centauro del Norte	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	598,615.00	299,307.50	299,307.50	598,615.00	299,307.50	299,307.50	07-ago-25	29-ago-25	100%	100%	M2	77.00	M2	77.00
141	Construcción de jagüey para actividades agropecuarias en la Localidad de González Ortega	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Jesús González Ortega	414,115.86	207,057.93	207,057.93	0.00	0.00	0.00	414,000.00	207,000.00	207,000.00	414,000.00	207,000.00	207,000.00	01-ago-25	20-ago-25	100%	100%	M3	3,870.00	M3	3,870.00
142	Construcción de cancha pública en la Localidad de las Cruces	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Las Cruces	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	599,500.00	299,750.00	299,750.00	599,500.00	299,750.00	299,750.00	29-jul-25	28-ago-25	100%	100%	M2	532.00	M2	532.00
143	Ampliación de red eléctrica en la Colonia El Rastro de la Localidad 10 de Octubre (San Lucas de Ocampo)	ELE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Lucas de Ocampo (10 de Octubre)	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	749,360.52	374,680.26	374,680.26	749,360.52	374,680.26	374,680.26	18-ago-25	26-sep-25	100%	100%	Postes	15.00	Postes	15.00
144	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Zaragoza de la Localidad 10 de Octubre (San Lucas de Ocampo)	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Lucas de Ocampo (10 de Octubre)	855,000.00	427,500.00	427,500.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	427,500.00	427,500.00	855,000.00	427,500.00	427,500.00	28-jul-28	28-ago-25	100%	100%	M2	950.00	M2	950.00
145	Construcción de parque público en la Localidad de Francisco de Ibarra	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Francisco de Ibarra	800,016.84	400,008.42	400,008.42	0.00	0.00	0.00	800,016.82	400,008.41	400,008.41	800,016.82	400,008.41	400,008.41	25-jul-25	23-ago-25	100%	100%	M2	850.00	M2	850.00
146	Ampliación de red eléctrica en zona poniente en la Localidad de Ciénega Grande	ELE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Ciénega Grande	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	748,500.02	374,250.01	374,250.01	748,500.02	374,250.01	374,250.01	14-jul-25	29-ago-25	100%	100%	Poste	15.00	Poste	15.00
147	Construcción de parque público en Barrio Cañada Primera	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río Centauro del Norte	1,040,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	1,039,500.02	519,750.01	519,750.01	1,039,500.02	519,750.01	519,750.01	15-ago-25	15-oct-25	100%	100%	M2	500.00	M2	500.00
148	Construcción de parque público en la Localidad El Aguaje	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	El Aguaje	487,000.00	243,500.00	243,500.00	0.00	0.00	0.00	486,830.00	243,415.00	243,415.00	486,830.00	243,415.00	243,415.00	22-oct-25	21-nov-25	100%	100%	M2	300.00	M2	300.00
149	Construcción de sistema de agua potable: galería filtrante vertical, equipamiento con sistema fotovoltaico, descarga hidráulica, cerco de protección y línea de conducción en Colonia El Paritón de la Localidad de Ignacio López Rayón	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Ignacio López Rayón	733,231.72	366,615.86	366,615.86	0.00	0.00	0.00	732,840.62	366,420.31	366,420.31	732,840.62	366,420.31	366,420.31	05-nov-25	05-dic-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
150	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo electromecánico en la Localidad de Nuevo Francisco de Ibarra	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Nuevo Francisco de Ibarra	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	448,500.00	224,250.00	224,250.00	448,500.00	224,250.00	224,250.00	05-ago-25	20-ago-25	100%	100%	Pozo	1.00	Pozo	1.00
151	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en el pozo de agua potable en la Localidad de Toledo	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Toledo	533,000.00	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	532,192.34	266,096.17	266,096.17	532,192.34	266,096.17	266,096.17	11-ago-25	11-sep-25	100%	100%	Pieza	32.00	Pieza	32.00
152	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable de la Localidad de El Chabacán	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	El Chabacán	533,000.00	266,500.00	266,500.00	0.00	0.00	0.00	532,350.82	266,175.41	266,175.41	532,350.82	266,175.41	266,175.41	04-nov-25	09-dic-25	100%	100%	Pieza	32.00	Pieza	32.00
153	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable de la Localidad de Tesvino	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Tesvino	1,606,000.00	803,000.00	803,000.00	0.00	0.00	0.00	1,605,500.00	802,750.00	802,750.00	1,605,500.00	802,750.00	802,750.00	22-sep-25	06-nov-25	100%	100%	Pieza	64.00	Pieza	64.00
154	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable de la Localidad de Río Grande	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Río Grande	473,000.00	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	471,715.00	235,857.50	235,857.50	471,715.00	235,857.50	235,857.50	19-sep-25	21-oct-25	100%	100%	Pieza	32.00	Pieza	32.00
155	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable de la Localidad de Charco Hondo	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Charco Hondo	473,000.00	236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	472,452.34	236,226.17	236,226.17	472,452.34	236,226.17	236,226.17	18-ago-25	18-sep-25	100%	100%	Pieza	32.00	Pieza	32.00
156	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable de la Localidad de Terrero	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	El Terrero	755,000.00	377,500.00	377,500.00	0.00	0.00	0.00	752,650.02	376,325.01	376,325.01	752,650.02	376,325.01	376,325.01	18-sep-25	23-oct-25	100%	100%	Pieza	36.00	Pieza	36.00
157	Rehabilitación de jagüey para actividades agropecuarias en la Localidad de Atonilco	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Atonilco	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	499,300.00	249,650.00	249,650.00	499,300.00	249,650.00	249,650.00	18-ago-25	02-sep-25	100%	100%	M3	9,810.00	M3	9,810.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FASIMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
158	Construcción de planta de tratamiento (lagunas de oxidación) en la Localidad de San José de la Vieja	DRE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	José María Patoni	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	449,215.02	224,607.51	224,607.51	449,215.02	224,607.51	224,607.51	05-ago-25	25-ago-25	100%	100%	M3	2,321.00	M3	2,321.00
159	Construcción de jagley para actividades agropecuarias en la Localidad de San José de la Vieja	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San José de la Vieja	350,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	348,600.00	174,300.00	174,300.00	348,600.00	174,300.00	174,300.00	20-ago-25	04-sep-25	100%	100%	M3	4,600.00	M3	4,600.00
160	Construcción de planta de tratamiento (lagunas de oxidación) en la Localidad de Estancia Blanca	DRE	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Estancia Blanca	864,575.96	432,287.98	432,287.98	0.00	0.00	0.00	864,000.02	432,000.01	432,000.01	864,000.02	432,000.01	432,000.01	28-jul-25	28-ago-25	100%	100%	M3	377.00	M3	377.00
161	Rehabilitación de plaza Cívica en la Localidad Sauz de Abajo	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Abajo	790,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	788,675.02	394,337.51	394,337.51	788,675.02	394,337.51	394,337.51	15-jul-25	29-ago-25	100%	100%	M2	460.00	M2	460.00
162	Construcción de 877 M2 de pavimento de concreto hidráulico en calle principal de la Localidad San Agustín de Ocampo	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Agustín de Ocampo	790,000.00	395,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	789,000.00	394,500.00	394,500.00	789,000.00	394,500.00	394,500.00	15-jul-25	15-ago-25	100%	100%	M2	877.00	M2	877.00
163	Construcción de pozo profundo para agua potable en el Arroyo del Potrero	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	Arroyo del Potrero	1,010,424.04	505,212.02	505,212.02	0.00	0.00	0.00	1,009,850.72	504,925.36	504,925.36	1,009,850.72	504,925.36	504,925.36	10-nov-25	22-dic-25	100%	100%	ML	100.00	ML	100.00
164	Construcción de pozo profundo para agua potable en la Colonia la Hacienda	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río Centauro del Norte	1,195,000.00	597,500.00	597,500.00	0.00	0.00	0.00	1,194,840.60	597,420.30	597,420.30	1,194,840.60	597,420.30	597,420.30	06-nov-25	19-dic-25	100%	100%	ML	100.00	ML	100.00
165	Equipamiento de pozo con sistema fotovoltaico y cerco de protección en la Localidad Nogales	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Coneto de Conontitort	Nogales	788,052.50	788,052.50	0.00	0.00	0.00	0.00	787,053.09	787,053.09	0.00	787,053.09	787,053.09	0.00	26-sep-25	09-nov-25	100%	100%	Pza	30.00	Pza	30.00
166	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad Cuencamé (I Etapa)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Cuencamé	Cuencamé	2,790,555.04	2,790,555.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784,991.60	2,784,991.60	0.00	2,784,991.60	2,784,991.60	0.00	27-sep-25	05-dic-25	100%	100%	ML	180.00	ML	180.00
167	Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en Localidad José María Pino Suárez	DRE	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	José María Pino Suárez	1,967,841.44	1,967,841.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,953,252.78	1,953,252.78	0.00	1,953,252.78	1,953,252.78	0.00	27-sep-25	15-dic-25	100%	100%	ML	650.00	ML	650.00
168	Construcción de tanque de almacenamiento de 200 M3 e interconexión a la red de distribución, en la Localidad de El Nayar	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	El Nayar	2,101,992.36	2,101,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,223,631.51	2,223,631.51	0.00	2,223,631.51	2,223,631.51	0.00	27-sep-25	05-dic-25	100%	100%	Pza	1.00	Pza	1.00
169	Ampliación del sistema de agua potable: caseta de operación, cerco de protección, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad 27 de Noviembre	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	27 De Noviembre	541,232.06	541,232.06	0.00	0.00	0.00	0.00	540,844.55	540,844.55	0.00	540,844.55	540,844.55	0.00	26-sep-25	24-nov-25	100%	100%	ML	1,090.00	ML	1,090.00
170	Rehabilitación y equipamiento de pozo profundo con bomba de baja turbulencia en la Localidad de Juan B. Ceballos	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Juan B. Ceballos	210,006.40	210,006.40	0.00	0.00	0.00	0.00	358,225.97	358,225.97	0.00	358,225.97	358,225.97	0.00	26-sep-25	09-nov-25	100%	100%	Pza	1.00	Pza	1.00
171	Construcción del sistema de agua potable: líneas de conducción, 2 tanques de regulación, red de distribución y tomas domiciliarias en la Localidad San José de Reyes del municipio de General Simón Bolívar	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	General Simón Bolívar	San José de Reyes	2,130,187.89	2,130,187.89	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,900.46	2,088,900.46	0.00	2,088,900.46	2,088,900.46	0.00	27-sep-25	15-dic-25	100%	100%	ML	4,104.00	ML	4,104.00
172	Construcción del sistema de agua potable: descarga hidráulica de 3" de diámetro, caseta de cloración y cerco de protección en el Ejido Martha	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Mapimi	Martha	841,255.69	841,255.69	0.00	0.00	0.00	0.00	839,469.92	839,469.92	0.00	839,469.92	839,469.92	0.00	26-sep-25	24-nov-25	100%	100%	ML	120.00	ML	120.00
173	Equipamiento de Pozo con sistema Fotovoltaico Localidad Santiago Bayacora	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Santiago Bayacora	4,179,319.73	4,179,319.73	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176,553.54	4,176,553.54	0.00	4,176,553.54	4,176,553.54	0.00	27-nov-25	26-dic-25	100%	100%	ML	50.00	ML	50.00
174	Construcción de sistema integral de distribución de agua potable del tanque 7 Zacates - Francisco I. Madero (3.6 km)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	San Juan de Guadalupe	Francisco I. Madero	4,431,951.95	4,431,951.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,578,027.98	4,578,027.98	0.00	4,578,027.98	4,578,027.98	0.00	27-sep-25	25-dic-25	100%	100%	ML	3,600.00	ML	3,600.00
175	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad San Lucas de Ocampo (Diez de Octubre) (I Etapa)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	San Juan del Río	San Lucas de Ocampo (Diez de Octubre)	2,179,958.33	2,179,958.33	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,097.95	2,175,097.95	0.00	2,175,097.95	2,175,097.95	0.00	27-sep-25	05-dic-25	100%	100%	ML	150.00	ML	150.00
176	Construcción de sistema de agua potable: perforación de pozo profundo en la Localidad José María Morelos (Chinacates) (I Etapa)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Santiago Papasquiaro	José María Morelos (Chinacates)	3,418,547.20	3,418,547.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415,444.87	3,415,444.87	0.00	3,415,444.87	3,415,444.87	0.00	27-sep-25	15-dic-25	100%	100%	ML	250.00	ML	250.00
177	Construcción de línea de conducción al tanque de almacenamiento e interconexión a la red de distribución en la Localidad de Topia	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Topia	Topia	1,200,723.48	1,200,723.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198,791.41	1,198,791.41	0.00	1,198,791.41	1,198,791.41	0.00	27-sep-25	05-dic-25	100%	100%	ML	300.00	ML	300.00
178	Construcción de subestación eléctrica y rehabilitación de equipo de bombeo en pozo de agua potable en la Localidad de Abraham González	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Abraham González	Durango	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,255.97	259,255.97	0.00	259,255.97	259,255.97	0.00	27-sep-25	09-nov-25	100%	100%	Equipo	1.00	Equipo	1.00
179	Perforación de pozo profundo a 220 metros con ademe de 14" de diámetro denominado Villa de Guadalupe (Etapa I)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Durango	4,423,973.52	2,211,986.76	2,211,986.76	0.00	0.00	0.00	4,420,941.10	2,210,470.55	2,210,470.55	4,420,941.10	2,210,470.55	2,210,470.55	26-sep-25	24-dic-25	100%	100%	ML	220.00	ML	220.00
180	Línea de conducción en pozo Villa de Guadalupe a tanque La Virgen (I Etapa)	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Durango	2,406,361.81	1,203,180.90	1,203,180.91	0.00	0.00	0.00	2,404,317.00	1,202,158.50	1,202,158.50	2,404,317.00	1,202,158.50	1,202,158.50	19-sep-25	17-dic-25	100%	100%	ML	700.00	ML	700.00
181	Equipamiento de pozo profundo a 220 metros con ademe de 14" de diámetro denominando Villa de Guadalupe	APO	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Durango	3,852,317.00	1,926,158.50	1,926,158.50	0.00	0.00	0.00	3,815,969.72	1,907,984.86	1,907,984.86	3,815,969.72	1,907,984.86	1,907,984.86	27-nov-25	26-dic-25	100%	100%	Equipo	1.00	Equipo	1.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
182	Construcción de techado en escuela primaria Cuauhtémoc en la Localidad La Campana	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Pueblo Nuevo	La Campana	2,373,386.12	1,186,693.06	1,186,693.06	0.00	0.00	0.00	2,372,234.52	1,186,117.26	1,186,117.26	2,372,234.52	1,186,117.26	1,186,117.26	18-nov-25	31-dic-25	100%	100%	M2	600.00	M2	600.00
183	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, quiebraventos, banquetas y reposición de infraestructura hidráulica en calle Picea entre calles Ingeniero Blanco y Fino Tuja de la localidad de El Salto	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	1,699,175.19	849,587.60	849,587.60	0.00	0.00	0.00	1,690,513.48	845,256.74	845,256.74	1,690,513.48	845,256.74	845,256.74	18-nov-25	20-dic-25	100%	100%	M2	1,083.00	M2	1,083.00
184	Ampliación de comedor escolar en el Colegio de Bachilleres No. 28 de la Localidad de El Salto	IBE	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Pueblo Nuevo	El Salto	750,866.92	375,433.46	375,433.46	0.00	0.00	0.00	760,680.23	380,340.11	380,340.11	760,680.23	380,340.11	380,340.11	18-nov-25	31-dic-25	100%	100%	M2	229.96	M2	229.96
185	Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Avenida Central entre Calles Colima y Yucatán de la Colonia Valle de Chapala	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	3,538,311.34	1,769,155.67	1,769,155.67	0.00	0.00	0.00	3,554,323.81	1,777,161.90	1,777,161.90	3,554,323.81	1,777,161.90	1,777,161.90	24-nov-25	23-dic-25	100%	100%	M2	6,565.00	M2	6,565.00
186	Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Morelos entre Francisco Zarco y Durango, Zona Centro Gómez Palacio	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	3,849,836.38	1,924,918.19	1,924,918.19	0.00	0.00	0.00	3,843,184.08	1,921,592.04	1,921,592.04	3,843,184.08	1,921,592.04	1,921,592.04	18-nov-25	20-dic-25	100%	100%	M2	8,559.26	M2	8,559.26
187	Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle México entre Calle Doroteo Arango y Avenida Josefa Ortiz de Domínguez de la Colonia Francisco Villa	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	1,181,465.72	590,732.86	590,732.86	0.00	0.00	0.00	1,180,470.00	590,235.00	590,235.00	1,180,470.00	590,235.00	590,235.00	18-nov-25	20-dic-25	100%	100%	M2	2,426.97	M2	2,426.97
188	Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Prolongación Miguel Auzá entre Avenida Unión y Calle Juan Escutia de la Colonia FOCEP	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	4,010,361.04	2,005,180.52	2,005,180.52	0.00	0.00	0.00	4,002,219.26	2,001,109.63	2,001,109.63	4,002,219.26	2,001,109.63	2,001,109.63	19-nov-25	21-dic-25	100%	100%	M2	8,767.57	M2	8,767.57
189	Rehabilitación de vialidad con carpeta asfáltica en Calle Donceles entre Avenida Santa Adela y Avenida Birmingham de la Colonia El Centenario	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	531,508.22	265,754.11	265,754.11	0.00	0.00	0.00	531,388.64	265,694.32	265,694.32	531,388.64	265,694.32	265,694.32	18-nov-25	17-dic-25	100%	100%	M2	885.00	M2	885.00
190	Rebilitación de Vialidad con Carpeta Asfáltica en Blvd. Sánchez Madariaga y Calle Francisco Sarabia hasta Avenida Enrique Urueta en la Colonia Centro	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Gómez Palacio	Gómez Palacio	2,271,764.66	1,135,882.33	1,135,882.33	0.00	0.00	0.00	2,271,661.65	1,135,830.83	1,135,830.83	2,271,661.65	1,135,830.83	1,135,830.83	19-nov-25	21-dic-25	100%	100%	M2	4,317.00	M2	4,317.00
191	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Cinco de Mayo	793,371.85	793,371.85	0.00	0.00	0.00	0.00	784,824.39	784,824.39	0.00	784,824.39	784,824.39	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	5.00	Cuarto	5.00
192	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	General Máximo García	158,674.37	158,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
193	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Ignacio López Rayón	158,674.37	158,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
194	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Quince de Septiembre	158,674.37	158,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
195	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Rio Escondido	317,348.74	317,348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	313,929.75	313,929.75	0.00	313,929.75	313,929.75	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
196	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	San Francisco del Manzanal	158,674.37	158,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
197	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	San Miguel de las Maravillas de Abajo	317,348.74	317,348.74	0.00	0.00	0.00	0.00	313,929.75	313,929.75	0.00	313,929.75	313,929.75	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	2.00	Cuarto	2.00
198	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Santiago Bayasora	158,674.37	158,674.37	0.00	0.00	0.00	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	156,964.88	156,964.88	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	1.00	Cuarto	1.00
199	Construcción de cuartos dormitorios	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	4,427,765.08	4,427,765.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352,215.82	4,352,215.82	0.00	4,352,215.82	4,352,215.82	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Cuarto	28.00	Cuarto	28.00
200	Construcción de cuartos para baño	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Independencia y Libertad	113,850.24	113,850.24	0.00	0.00	0.00	0.00	135,486.97	135,486.97	0.00	135,486.97	135,486.97	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Baño	1.00	Baño	1.00
201	Construcción de cuartos para baño	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	341,550.72	341,550.72	0.00	0.00	0.00	0.00	401,785.27	401,785.27	0.00	401,785.27	401,785.27	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	Baño	3.00	Baño	3.00
202	Construcción de losas de concreto	MEV	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	895,389.44	895,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	913,000.32	913,000.32	0.00	913,000.32	913,000.32	0.00	20-nov-25	31-dic-25	100%	100%	M2	200.04	M2	200.04
203	Pavimentación con concreto hidráulico en las calles Mina Magistral del Oro y Mina La Panilla entre las calles Mina Ciénega de Nuestra Señora y Mina de Tayattita del Fraccionamiento Acereros de la Localidad de Victoria de Durango	URB	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	1,383,494.08	1,383,494.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,244.72	1,521,244.72	0.00	1,521,244.72	1,521,244.72	0.00	19-nov-25	20-dic-25	100%	100%	M2	1,384.00	M2	1,384.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
204	Barda perimetral jardín de niños Mundo de Juguete colonia Valle Verde de la localidad Victoria de Durango	IBE	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	188,354.45	188,354.45	0.00	0.00	0.00	0.00	188,354.45	188,354.45	0.00	188,354.45	188,354.45	0.00	01-dic-25	26-dic-25	100%	100%	M2	36.00	M2	36.00
205	Rehabilitación de barda en escuela Secundaria Técnica n°53 de la localidad de Victoria de Durango	IBE	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	100,464.32	100,464.32	0.00	0.00	0.00	0.00	100,464.32	100,464.32	0.00	100,464.32	100,464.32	0.00	01-dic-25	26-dic-25	100%	100%	M2	27.00	M2	27.00
206	Rehabilitación de barda perimetral en jardín de niños Lic. Miguel Alemán Valdez en la colonia 22 de Septiembre de la localidad de Victoria de Durango	IBE	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	195,207.84	195,207.84	0.00	0.00	0.00	0.00	195,207.84	195,207.84	0.00	195,207.84	195,207.84	0.00	01-dic-25	26-dic-25	100%	100%	M2	65.00	M2	65.00
207	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	8,904,860.00	8,904,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897,545.68	8,897,545.68	0.00	8,897,545.68	8,897,545.68	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	1,082.00	Calentador	1,082.00
208	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Abraham Gonzalez	131,680.00	131,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,571.84	131,571.84	0.00	131,571.84	131,571.84	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	16.00	Calentador	16.00
209	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Aquiles Serdán	49,380.00	49,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	6.00	Calentador	6.00
210	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Cinco De Febrero	32,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	4.00	Calentador	4.00
211	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Colonia Hidalgo	49,380.00	49,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	6.00	Calentador	6.00
212	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Contreras	82,300.00	82,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,232.40	82,232.40	0.00	82,232.40	82,232.40	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	10.00	Calentador	10.00
213	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	El Arenal	32,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	4.00	Calentador	4.00
214	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	El Manzanal	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
215	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	El Nayar	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
216	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	J Refugio Salcido	90,530.00	90,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,455.64	90,455.64	0.00	90,455.64	90,455.64	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	11.00	Calentador	11.00
217	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Jose Maria Morelos (La Tinaja)	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
218	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Jose Maria Pino Suarez	115,220.00	115,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,125.36	115,125.36	0.00	115,125.36	115,125.36	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	14.00	Calentador	14.00
219	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Juan B Ceballos	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
220	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	La Ferreria	57,610.00	57,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,562.68	57,562.68	0.00	57,562.68	57,562.68	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	7.00	Calentador	7.00
221	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Mariano Matamoros	32,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	4.00	Calentador	4.00
222	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Metates	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
223	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Parras De La Fuente	74,070.00	74,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,009.16	74,009.16	0.00	74,009.16	74,009.16	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	9.00	Calentador	9.00
224	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Praxedis Guerrero	90,530.00	90,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,455.64	90,455.64	0.00	90,455.64	90,455.64	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	11.00	Calentador	11.00
225	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Primero De Mayo	32,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	4.00	Calentador	4.00
226	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	San Jose Del Molino	41,150.00	41,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	41,116.20	41,116.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	5.00	Calentador	5.00
227	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	San Vicente De Chupaderos	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,785.92	65,785.92	0.00	65,785.92	65,785.92	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	8.00	Calentador	8.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROJ.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
228	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Sebastián Lerdo De Tejada	49,380.00	49,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	49,339.44	49,339.44	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	6.00	Calentador	6.00
229	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Veintiocho De Septiembre	32,920.00	32,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	32,892.96	32,892.96	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	4.00	Calentador	4.00
230	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Veintisiete De Noviembre	65,840.00	65,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,785.92	65,785.92	0.00	65,785.92	65,785.92	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	8.00	Calentador	8.00
231	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	748,930.00	748,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748,314.84	748,314.84	0.00	748,314.84	748,314.84	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	91.00	Calentador	91.00
232	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Calisto Contreras	271,590.00	271,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,366.92	271,366.92	0.00	271,366.92	271,366.92	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	33.00	Calentador	33.00
233	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto	164,600.00	164,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,464.80	164,464.80	0.00	164,464.80	164,464.80	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	20.00	Calentador	20.00
234	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	189,290.00	189,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,134.52	189,134.52	0.00	189,134.52	189,134.52	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	23.00	Calentador	23.00
235	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Ramirez	181,060.00	181,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,911.28	180,911.28	0.00	180,911.28	180,911.28	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	22.00	Calentador	22.00
236	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	J Guadalupe Rodriguez	106,990.00	106,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,902.12	106,902.12	0.00	106,902.12	106,902.12	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	13.00	Calentador	13.00
237	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Francisco I. Madero	123,450.00	123,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,348.60	123,348.60	0.00	123,348.60	123,348.60	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	15.00	Calentador	15.00
238	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Francisco Javier Mina	123,450.00	123,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,348.60	123,348.60	0.00	123,348.60	123,348.60	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	15.00	Calentador	15.00
239	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Francisco Rueda Serrano	131,680.00	131,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,571.84	131,571.84	0.00	131,571.84	131,571.84	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	16.00	Calentador	16.00
240	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Pánuco De Coronado	296,280.00	296,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,036.64	296,036.64	0.00	296,036.64	296,036.64	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	36.00	Calentador	36.00
241	Suministro y colocación de calentadores solares de 12 tubos en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	San José De Avino	148,140.00	148,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,018.32	148,018.32	0.00	148,018.32	148,018.32	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Calentador	18.00	Calentador	18.00
242	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	155,740.00	155,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,470.47	154,470.47	0.00	154,470.47	154,470.47	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	26.00	Tinaco	26.00
243	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Alvaro Obregón	35,940.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.03	35,647.03	0.00	35,647.03	35,647.03	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	6.00	Tinaco	6.00
244	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Calisto Contreras	95,840.00	95,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,058.75	95,058.75	0.00	95,058.75	95,058.75	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	16.00	Tinaco	16.00
245	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Felipe Carrillo Puerto	83,860.00	83,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,176.41	83,176.41	0.00	83,176.41	83,176.41	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	14.00	Tinaco	14.00
246	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	Ignacio Allende	41,930.00	41,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,588.20	41,588.20	0.00	41,588.20	41,588.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	7.00	Tinaco	7.00
247	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Guadalupe Victoria	José Guadalupe Rodríguez	35,940.00	35,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,647.03	35,647.03	0.00	35,647.03	35,647.03	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	6.00	Tinaco	6.00
248	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Francisco I. Madero	167,720.00	167,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,352.82	166,352.82	0.00	166,352.82	166,352.82	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	28.00	Tinaco	28.00
249	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Pánuco de Coronado	83,860.00	83,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,176.41	83,176.41	0.00	83,176.41	83,176.41	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	14.00	Tinaco	14.00
250	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	San José de Avino	107,820.00	107,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,941.10	106,941.10	0.00	106,941.10	106,941.10	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	18.00	Tinaco	18.00
251	Suministro y colocación de depósitos de agua (tinacos - cisterna) con capacidad de 800 litros en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Pánuco de Coronado	Francisco Rueda Serrano	89,850.00	89,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,117.58	89,117.58	0.00	89,117.58	89,117.58	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Tinaco	15.00	Tinaco	15.00
252	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Veintisiete De Noviembre	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	6.00	Estufa	6.00

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2025

INFORME AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Nº PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FÍS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
253	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Veintiocho De Septiembre	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	6.00	Estufa	6.00
254	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Colonia Hidalgo	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	10.00	Estufa	10.00
255	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	José Refugio Salcido	64,570.00	64,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,310.40	64,310.40	0.00	64,310.40	64,310.40	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	11.00	Estufa	11.00
256	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	José María Pino Suarez	52,830.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.60	52,617.60	0.00	52,617.60	52,617.60	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	9.00	Estufa	9.00
257	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Mariano Matamoros	41,090.00	41,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,924.80	40,924.80	0.00	40,924.80	40,924.80	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	7.00	Estufa	7.00
258	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Parras De La Fuente	52,830.00	52,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,617.60	52,617.60	0.00	52,617.60	52,617.60	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	9.00	Estufa	9.00
259	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	San José Del Molino	17,610.00	17,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,539.20	17,539.20	0.00	17,539.20	17,539.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	3.00	Estufa	3.00
260	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	San Vicente De Chupaderos	35,220.00	35,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	35,078.40	35,078.40	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	6.00	Estufa	6.00
261	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Victoria De Durango	722,010.00	722,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,107.20	719,107.20	0.00	719,107.20	719,107.20	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	123.00	Estufa	123.00
262	Suministro y colocación de estufas ecológicas ahorradoras de leña en vivienda	MEV	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Valle Florido	58,700.00	58,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	21-oct-25	20-dic-25	100%	100%	Estufa	10.00	Estufa	10.00
263	Gastos indirectos SEBISED	IND	Secretaría de Bienestar Social del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	2,294,364.00	2,294,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,997.84	2,288,997.84	0.00	2,288,997.84	2,288,997.84	0.00	11-ago-25	31-dic-25	100%	100%	Informe	6.00	Informe	6.00
264	Gastos indirectos CAED	IND	Comisión del Agua del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	899,175.97	899,175.97	0.00	0.00	0.00	0.00	894,006.64	894,006.64	0.00	894,006.64	894,006.64	0.00	13-oct-25	31-dic-25	100%	100%	Informe	7.00	Informe	7.00
265	Gastos indirectos COESVI	IND	Comisión Estatal de Suelo y Vivienda	Durango	Victoria de Durango	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,856.74	349,856.74	0.00	349,856.74	349,856.74	0.00	01-nov-25	22-dic-25	100%	100%	Informe	8.00	Informe	8.00
266	Gastos indirectos SECOPE	IND	Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Durango	Durango	Victoria de Durango	295,948.00	295,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,399.18	295,399.18	0.00	295,399.18	295,399.18	0.00	01-dic-25	31-dic-25	100%	100%	Informe	9.00	Informe	9.00
SUMA						280,916,534.78	185,773,767.60	95,142,767.17	118,583,220.12	66,440,992.70	52,142,227.42	162,134,071.27	119,414,083.55	42,719,987.72	280,717,291.39	185,855,076.25	94,862,215.14								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL DE JESUS MORENO RAMIREZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. JESUS ALVARADO CABRALES
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

ARQ. JULIO DAVID PAYÁN GUERRERO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL