

ENTE PUBLICO: GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
SEGUNDO TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICA CIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.
1	Ampliación de red de agua potable	APO	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	828,000.00	414,000.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-abr-24	08-jul-24	0%	0%	Ml	850.00
2	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Santa Rosa	882,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-abr-24	29-jun-24	0%	0%	Poste	8.00
3	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Pedro Celestino Negrete	2,214,000.00	1,107,000.00	1,107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-abr-24	15-ago-24	0%	0%	Poste	24.00
4	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria # 147	IBS	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	732,000.00	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-abr-24	15-ago-24	0%	0%	Obra	1.00
5	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ricardo Flores Magón	750,000.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-abr-24	15-ago-24	0%	0%	Centro	1.00
6	Pavimentación con concreto hidráulico de escuadra en Calles Santa Clara y Avenida Santa Cecilia (Frente al COBAED)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,973,000.00	986,500.00	986,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	06-may-24	15-ago-24	0%	0%	M2	1,130.00
7	Rehabilitación de puente vehicular sobre Felipe Calle Carrillo Puerto y obras complementarias	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	592,000.00	296,000.00	296,000.00	408,480.00	204,240.00	204,240.00	408,480.00	204,240.00	204,240.00	06-may-24	15-jul-24	0%	0%	Obra	1.00
8	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	1,050,000.00	525,000.00	525,000.00	15-may-24	15-ago-24	0%	0%	Parque	1.00
9	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	759,000.00	379,500.00	379,500.00	759,000.00	379,500.00	379,500.00	15-may-24	15-ago-24	0%	0%	Parque	1.00
10	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	770,000.00	385,000.00	385,000.00	770,000.00	385,000.00	385,000.00	15-may-24	15-ago-24	0%	0%	Parque	1.00
11	Construcción de Parque Publico (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huarichic	900,000.00	450,000.00	450,000.00	630,000.00	315,000.00	315,000.00	630,000.00	315,000.00	315,000.00	15-may-24	15-ago-24	0%	0%	Parque	1.00
12	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Varias	1,868,064.00	934,032.00	934,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-abr-24	15-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
13	Suministro y colocación de estufas ecológicas en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Varias	962,336.00	481,168.00	481,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-abr-24	15-jul-24	0%	0%	Equipo	200.00
14	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1,800 metros cúbicos con sistema de presión constante, en Fraccionamiento Primavera	APO	H. Ayuntamiento Lerdo	Lerdo	Lerdo	11,867,567.60	5,933,783.80	5,933,783.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-may-24	15-ago-24	0%	0%	Tanque	1.00
15	Construcción de cuartos dormitorios de 4.50 x 3.7 metros en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento Lerdo	Lerdo	Varias	10,500,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20-may-24	30-ago-24	0%	0%	Cuarto	100.00
16	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Victoria entre las Calles Leandro Fernández y Coronado (incluye guarcimientos y banquetas)	URB	H. Ayuntamiento Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	3,217,800.00	1,608,900.00	1,608,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	15-ago-24	0%	0%	M2	1,700.00
17	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre de Esc. Sec. No. 71 al Paraje Las Puercuatas	URB	H. Ayuntamiento Nombre de Dios	Nombre de Dios	La Constancia	1,605,000.00	802,500.00	802,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	01-ago-24	0%	0%	M2	1,020.00
18	Construcción de techado en espacio multideportivo	URB	H. Ayuntamiento Nombre de Dios	Nombre de Dios	Ignacio Zaragoza	1,295,000.00	647,500.00	647,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	01-ago-24	0%	0%	Obra	1.00
19	Construcción de Cancha Pública de Fútbol 7	URB	H. Ayuntamiento Nombre de Dios	Nombre de Dios	Santa Cruz de Guadalupe	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	15-ago-24	0%	0%	Cancha	1.00
20	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	San José de la Montaña	1,269,200.00	634,600.00	634,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
21	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	La Flor	231,000.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
22	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	Saltillo	334,800.00	167,400.00	167,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
23	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	Rancho Nuevo	111,500.00	55,750.00	55,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
24	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	Santa Ana	278,860.00	139,430.00	139,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00
25	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	Llanos de Cocinas	374,800.00	187,400.00	187,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Equipo	1.00

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.
26	Ampliación de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	San Gabriel	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	30-ago-24	0%	0%	Poste	7.00
27	Ampliación de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento Ocampo	Ocampo	San Gabriel Villa Las Nieves	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	30-ago-24	0%	0%	Poste	7.00
28	Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Varías	6,600,000.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	30-sep-24	0%	0%	M2	8,250.00
29	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Los Naranjos	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	299,986.08	149,993.04	149,993.04	299,986.08	149,993.04	149,993.04	03-jun-24	30-ago-24	40%	30%	Parque	1.00
30	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	La Peña	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	299,965.20	149,982.60	149,982.60	299,965.20	149,982.60	149,982.60	03-jun-24	30-ago-24	42%	30%	Parque	1.00
31	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Estación Coyotes (José María Morelos)	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	299,895.60	149,947.80	149,947.80	299,895.60	149,947.80	149,947.80	03-jun-24	30-ago-24	48%	30%	Parque	1.00
32	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada	MEV	H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Varías	6,709,657.60	3,960,000.00	2,749,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	30-sep-24	0%	0%	M2	14,080.00
33	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tagarete entre las Calles Álamos y Limas (carril lateral), en Colonia PROFORMEX	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	3,944,921.48	1,972,460.74	1,972,460.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	30-ago-24	0%	0%	M2	2,755.00
34	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Río Bravo entre las Calles Río de Plata y El Cazadero, en Colonia Real del Pino	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	2,189,842.22	1,094,921.11	1,094,921.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	30-ago-24	0%	0%	M2	1,512.00
35	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Acanto entre las Calles Violeta y Arroyo, en Colonia Jardines del Valle	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	1,456,000.00	728,000.00	728,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	15-sep-24	0%	0%	m2	1,210.00
36	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino San Miguel de Papasquiaro - Santa Rita del Pachón (I Etapa)	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	San Miguel de Papasquiaro	8,028,234.34	4,014,117.17	4,014,117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	03-jun-24	30-ago-24	0%	0%	KM	0.68
37	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino Atonilico a E.C. Carretera J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví (I Etapa)	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Atonilico	4,014,195.00	2,007,097.50	2,007,097.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-jun-24	15-sep-24	0%	0%	KM	0.35
38	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario.	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Sandías (El Vado de Sandías)	2,500,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Sistema	1.00
39	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Francisco Villa entre las Calles Asentamientos Humanos y Rodolfo Elizondo de la Colonia Plutarco Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,493,580.00	746,790.00	746,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-ago-24	0%	0%	M2	876.00
40	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Nazas entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,496,990.00	748,495.00	748,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-ago-24	0%	0%	M2	312.00
41	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Tayotita entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,534,500.00	767,250.00	767,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-ago-24	0%	0%	M2	900.00
42	Construcción de Espacio Multideportivo en Colonia Plutarco Elias Calles	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	4,800,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Obra	1.00
43	Construcción de techado en Espacio Multideportivo (Cubierta 360 m2)	URB	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	San Ignacio	1,687,000.00	579,000.00	1,108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	08-jul-24	15-ago-24	0%	0%	Obra	1.00
44	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Varías	1,705,000.00	852,500.00	852,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-sep-24	0%	0%	M2	2,623.00
45	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento Tepehuanes	Tepehuanes	Varías	820,000.00	650,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Equipo	100.00
46	Ampliación de red de drenje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	San Francisco de Lajas (Lajas)	1,059,750.00	529,875.00	529,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-sep-24	0%	0%	ML	450.00
47	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Refugio entre Anillo Periférico y Calle del Arroyo	URB	H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Coneto de comonfort	806,591.86	403,295.93	403,295.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	30-sep-24	0%	0%	M2	477.00
48	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Puertecito entre Anillo Periférico y Calle El Portón	URB	H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Coneto de comonfort	1,209,636.98	604,818.49	604,818.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	30-sep-24	0%	0%	M2	701.56
49	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Los Pinos entre Boulevard salida a Pipila y La Cruzita	URB	H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Nogales	2,215,451.16	1,107,725.58	1,107,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	14-oct-24	0%	0%	M2	1,284.91
50	Ampliación de espacios en Parque Público San José	URB	H. Ayuntamiento Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Obra	1.00
51	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda 1/	MEV	H. Ayuntamiento Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	2,103,750.00	1,657,500.00	446,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Equipo	255.00
52	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre del Barrio 2 de Abril	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	3,700,000.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-sep-24	0%	0%	M2	2,000.00
53	Construcción de techado en espacio multideportivo (Cubierta 592 m2) en Barrio las Flores	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	2,425,000.00	1,212,500.00	1,212,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	19-oct-24	0%	0%	M2	592.00
54	Construcción de techado en área de impartición de educación física (Cubierta 420 m2) en Escuela Primaria Vicente Guerrero	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Arroyo de Lajas (Lajas)	1,875,000.00	937,500.00	937,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	19-oct-24	0%	0%	M2	420.00

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.
55	Construcción de línea de distribución eléctrica Bámone-Zapotes	ELE	H. Ayuntamiento Otáez	Otáez	Zapotes	2,804,564.00	1,402,282.00	1,402,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-ago-24	30-sep-24	0%	0%	KM	2.10
56	Construcción de red de distribución eléctrica en la Localidad de Zapotes	ELE	H. Ayuntamiento Otáez	Otáez	Zapotes	2,045,428.00	1,022,714.00	1,022,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17-ago-24	30-sep-24	0%	0%	Poste	23.00
57	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento Otáez	Otáez	Varías	2,000,000.00	585,000.00	1,415,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	30-sep-24	0%	0%	M2	1,600.00
58	Ampliación de red de distribución eléctrica en Colonia Ejidal	ELE	H. Ayuntamiento de Pánuco de Coronado	Pánuco de Coronado	Fracisco I. Madero	1,207,955.00	603,977.50	603,977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Poste	29.00
59	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Panuco de Coronado	Pánuco de Coronado	Varías	467,500.00	357,500.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	55.00
60	Suministro y colocación de tinacos cisterna para almacenamiento de agua potable en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Panuco de Coronado	Pánuco de Coronado	Varías	425,000.00	340,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	85.00
61	Suministro y colocación de tinacos cisterna para almacenamiento de agua potable en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Varías	400,000.00	320,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Equipo	80.00
62	suministro e instalacion de calentadores solares en varias localidades	MEV	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Varías	330,000.00	260,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Equipo	40.00
63	Rehabilitación de 44 techos a base de lámina galvanizada en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Varías	528,000.00	396,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15-jul-24	30-oct-24	0%	0%	M2	1,408.00
64	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en Colonia Juárez	APO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	1,049,626.00	839,700.80	209,925.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	30-ago-24	0%	0%	ML	1,400.00
65	Equipamiento de pozo de agua potable en Colonia Juárez	APO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	57,443.00	45,954.40	11,488.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	30-ago-24	0%	0%	Pieza	1.00
66	Ampliacio de 150 ml barda perimetral en el Colegio de Bachilleres Plantel 06 en Colonia 12 de diciembre	IBE	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	586,248.00	468,998.40	117,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	30-ago-24	0%	0%	ML	70.00
67	Construcción de puente vehicular en Calle sin nombre en Barrio de los Luna	URB	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	772,438.00	617,950.40	154,487.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	15-sep-24	0%	0%	ML	27.00
68	Rehabilitación de Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento Poanas	Poanas	Veracruz	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Plaza	1.00
69	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento Poanas	Poanas	Varías	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-oct-24	0%	0%	M2	2,380.00
70	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento Poanas	Poanas	Varías	1,203,000.00	603,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-oct-24	0%	0%	M2	2,144.00
71	Construcción de Parque Público en Colonia 2 de Agosto	URB	H. Ayuntamiento Rodeo	Rodeo	Rodeo	3,260,000.00	1,630,000.00	1,630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	15-sep-24	0%	0%	Parque	1.00
72	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de Calle sin nombre entre las Calles Benito Juárez y José María Morelos y Pavón	URB	H. Ayuntamiento de San Bernardo	San Bernardo	San Bernardo	500,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-ago-24	30-oct-24	0%	0%	M2	300.00
73	Ampliación de red de distribucion de agua potable	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Francisco de Ibarra	420,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	ML	400.00
74	Rehabilitación y equipamiento de pozo para captación de agua potable	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	José María Patoni (Menores de Arriba)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Pozo	1.00
75	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable (El Elapá)	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Doroteo Arango (San José de Basco)	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	1.00
76	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	El Aguaje	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	1.00
77	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Arriba	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	1.00
78	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Abajo	650,000.00	325,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19-ago-24	30-oct-24	0%	0%	Equipo	1.00
79	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	José María Patoni (Menores de Arriba)	667,000.00	333,500.00	333,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26-ago-24	26-sep-24	0%	0%	ML	400.00
80	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 200 m3	DRE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Abajo	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-nov-24	0%	0%	Obra	1.00
81	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 120 M3	DRE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Sauz de Arriba	450,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-nov-24	0%	0%	Obra	1.00
82	Construcción de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales	DRE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Agustín de Ocampo	850,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-nov-24	0%	0%	Obra	1.00
83	Ampliación de red eléctrica Colonia Plaza de Toros	ELE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	492,675.00	246,337.50	246,337.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Poste	12.00
84	Ampliación de red eléctrica en Colonia Ampliación Las Nubes	ELE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	326,565.00	163,282.50	163,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Poste	8.00
85	Ampliación de red eléctrica en Colonia La Cañada	ELE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	455,084.00	227,542.00	227,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Poste	16.00
86	Ampliación de red eléctrica en Colonia Faldas del Cerro	ELE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	548,497.00	274,248.50	274,248.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Poste	16.00
87	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	El Resbalón	916,684.00	458,342.00	458,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Poste	1.00
88	Rehabilitación de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Otilio Montaño (La Boquilla)	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	26-oct-24	0%	0%	Parque	1.00
89	Construcción de Parque Público en Barrio La Pila	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	26-oct-24	0%	0%	Parque	1.00
90	Rehabilitación de la Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Fracisco Primo de Verdad	780,000.00	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	26-oct-24	0%	0%	Plaza	1.00
91	Construccion de cancha pública de usos múltiples	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Ignacio López Rayón (Potreo de los Higos)	550,000.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	26-oct-24	0%	0%	Cancha	1.00

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSIÓN EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.
92	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de acceso al Poblado, lateral al puente vehicular	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	El Aguaje	784,500.00	392,250.00	392,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	01-nov-24	0%	0%	M2	600.00
93	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle lado oriente de la Escuela 20 de Noviembre	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Toledo	695,590.00	347,795.00	347,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	01-nov-24	0%	0%	M2	532.00
94	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de la Cruz (parte alta)	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Toledo	653,750.00	326,875.00	326,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	01-nov-24	0%	0%	M2	500.00
95	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Acceso al Poblado	URB	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Charco Hondo	810,650.00	405,325.00	405,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	01-nov-24	0%	0%	M2	620.00
96	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Varias	1,286,000.00	643,000.00	643,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-oct-24	0%	0%	Cuarto	10.00
97	Construcción de cuartos para baño	MEV	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Varias	3,039,000.00	1,519,500.00	1,519,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	25-nov-24	0%	0%	Cuarto	30.00
98	Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento San Juan del Río	San Juan del Río	Varias	702,000.00	351,000.00	351,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	25-nov-24	0%	0%	M2	300.00
99	Construcción de Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento San Luis del Cordero	San Luis del Cordero	San José del Refugio (El Colorado)	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Plaza	1.00
100	Construcción de Cancha Pública Municipal	URB	H. Ayuntamiento San Luis del Cordero	San Luis del Cordero	San Luis del Cordero	595,000.00	297,500.00	297,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	15-oct-24	0%	0%	Cancha	1.00
101	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 200 metros cúbicos	APO	H. Ayuntamiento San Pedro del Gallo	San Pedro del Gallo	San pedro del Gallo	1,471,922.00	735,961.00	735,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	30-sep-24	0%	0%	Pieza	1.00
102	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo Número 2	ELE	H. Ayuntamiento Santa Clara	Santa Clara	Santa Clara	2,649,786.26	1,324,893.13	1,324,893.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29-jul-24	15-sep-24	0%	0%	Equipo	1.00
103	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento Santa Clara	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	15-sep-24	0%	0%	ML	300.00
104	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento Santa Clara	Santa Clara	San Antonio de la Laguna (Los Álvarez)	400,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	05-ago-24	05-sep-24	0%	0%	ML	220.00
105	Construcción de Parque Público (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	San Francisco Javier	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Parque	1.00
106	Construcción de Biblioteca Pública (II Etapa)	IBE	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	San Pedro de Alcántar	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Biblioteca	1.00
107	Rehabilitación de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Graceros	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	01-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Parque	1.00
108	Construcción de Parque Público Lineal en Calle Alameda, Zona Centro	URB	H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22-jul-24	30-sep-24	0%	0%	Parque	1.00
109	Suministro e instalación de columna en pozo de agua potable con tubería de acero de 4" de diámetro	APO	CAED	Mapimí	Martha	265,521.70	265,521.70		265,521.69	265,521.69		265,521.69	265,521.69		15-may-24	15-jun-24	100%	100%	Pozo	1.00
110	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	ELE	CAED	San Bernardo	San Bernardo	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12-ago-24	21-sep-24	0%	0%	Pieza	1.00
SUMA						191,804,455.20	98,145,761.15	93,658,694.05	4,782,848.57	2,524,185.13	2,258,663.44	4,782,848.57	2,524,185.13	2,258,663.44						