

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                              | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA                 | UBICACIÓN             |                         | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |      | METAS PROGRAMADAS |          | METAS ALCANZADAS |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|-------------------|----------|------------------|----------|
|          |                                                                                                                                                               |                  |                                       | MUNICIPIO             | LOCALIDAD               | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN  | U. DE MEDIDA      | CANT.    | U. DE MEDIDA     | CANT.    |
| 1        | Ampliación de red de agua potable                                                                                                                             | APO              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Dieciocho de Marzo      | 828,000.00           | 414,000.00     | 414,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-abr-24            | 08-jul-24           | 0%          | 0%   | MI                | 850.00   | MI               | 0.00     |
| 2        | Ampliación de red eléctrica                                                                                                                                   | ELE              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Santa Rosa              | 882,000.00           | 441,000.00     | 441,000.00                  | 793,800.00                         | 396,900.00     | 396,900.00                  | 793,800.00                   | 396,900.00     | 396,900.00                  | 29-abr-24            | 29-jun-24           | 92%         | 90%  | Poste             | 8.00     | Poste            | 0.00     |
| 3        | Ampliación de red eléctrica                                                                                                                                   | ELE              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Pedro Celestino Negrete | 2,214,000.00         | 1,107,000.00   | 1,107,000.00                | 2,214,000.00                       | 1,107,000.00   | 1,107,000.00                | 2,214,000.00                 | 1,107,000.00   | 1,107,000.00                | 22-abr-24            | 15-ago-24           | 100%        | 100% | Poste             | 24.00    | Poste            | 24.00    |
| 4        | Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Telessecundaria # 147                                                           | IBS              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval       | 732,000.00           | 366,000.00     | 366,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-abr-24            | 15-ago-24           | 0%          | 0%   | m2                | 493.00   | Obra             | 0.00     |
| 5        | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (II Etapa)                                                                                                   | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Ricardo Flores Magón    | 827,864.00           | 827,864.00     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-abr-24            | 15-ago-24           | 0%          | 0%   | M2                | 145.00   | Centro           | 0.00     |
| 6        | Pavimentación con concreto hidráulico de escuadra en Calles Santa Clara y Avenida Santa Cecilia (Frente al COBAED)                                            | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar   | 1,973,000.00         | 986,500.00     | 986,500.00                  | 1,820,516.32                       | 910,258.16     | 910,258.16                  | 1,820,516.32                 | 910,258.16     | 910,258.16                  | 06-may-24            | 15-ago-24           | 93%         | 92%  | M2                | 1,130.00 | M2               | 0.00     |
| 7        | Rehabilitación de puente vehicular sobre Felipe Calle Carrillo Puerto y obras complementarias                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | General Simón Bolívar   | 592,000.00           | 296,000.00     | 296,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 408,480.00                   | 204,240.00     | 204,240.00                  | 06-may-24            | 15-jul-24           | 72%         | 69%  | ML                | 7.20     | Obra             | 0.00     |
| 8        | Construcción de Parque Publico                                                                                                                                | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Oriente Aguanaval       | 1,500,000.00         | 750,000.00     | 750,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 1,050,000.00                 | 525,000.00     | 525,000.00                  | 15-may-24            | 15-ago-24           | 76%         | 70%  | M2                | 1,134.00 | Parque           | 0.00     |
| 9        | Construcción de Parque Publico                                                                                                                                | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | San José de Zaragoza    | 1,100,000.00         | 550,000.00     | 550,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 759,000.00                   | 379,500.00     | 379,500.00                  | 15-may-24            | 15-ago-24           | 71%         | 69%  | M2                | 1,360.00 | Parque           | 0.00     |
| 10       | Construcción de Parque Publico                                                                                                                                | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Ignacio Zaragoza        | 1,100,000.00         | 550,000.00     | 550,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 770,000.00                   | 385,000.00     | 385,000.00                  | 15-may-24            | 15-ago-24           | 72%         | 70%  | M2                | 300.00   | Parque           | 0.00     |
| 11       | Construcción de Parque Publico (II Etapa)                                                                                                                     | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | Huachic                 | 900,000.00           | 450,000.00     | 450,000.00                  | 270,000.00                         | 135,000.00     | 135,000.00                  | 900,000.00                   | 450,000.00     | 450,000.00                  | 15-may-24            | 15-ago-24           | 100%        | 100% | M2                | 1,240.00 | Parque           | 1.00     |
| 12       | Construcción de techado en Espacio Multideportivo                                                                                                             | URB              | H. Ayuntamiento General Simón Bolívar | General Simón Bolívar | J Isabel Robles         | 962,336.00           | 962,336.00     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 25-sep-24            | 28-nov-25           | 0%          | 0%   | M2                | 300.00   | M2               | 0.00     |
| 13       | Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1,800 metros cúbicos con sistema de presión constante, en Fraccionamiento Primavera | APO              | H. Ayuntamiento Lerdo                 | Lerdo                 | Lerdo                   | 11,867,567.60        | 5,933,783.80   | 5,933,783.80                | 6,457,678.30                       | 3,228,839.15   | 3,228,839.15                | 6,457,678.30                 | 3,228,839.15   | 3,228,839.15                | 20-may-24            | 15-ago-24           | 56%         | 54%  | Tanque            | 1.00     | Tanque           | 0.00     |
| 14       | Construcción de cuartos dormitorios de 4.50 x 3.7 metros en vivienda                                                                                          | MEV              | H. Ayuntamiento Lerdo                 | Lerdo                 | Varias                  | 10,500,000.00        | 5,250,000.00   | 5,250,000.00                | 2,442,494.36                       | 1,221,247.18   | 1,221,247.18                | 2,442,494.36                 | 1,221,247.18   | 1,221,247.18                | 20-may-24            | 30-ago-24           | 24%         | 23%  | Cuarto            | 100.00   | Cuarto           | 0.00     |
| 15       | Construcción de sistema de agua potable                                                                                                                       | APO              | H. Ayuntamiento Lerdo                 | Lerdo                 | Villa Nazareno          | 15,471,839.77        | 7,735,919.89   | 7,735,919.89                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 07-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%   | Pozo              | 1.00     | Pozo             | 0.00     |
| 16       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Victoria entre las Calles Leandro Fernández y Coronado (incluye guarniciones y banquetas)           | URB              | H. Ayuntamiento Nombre de Dios        | Nombre de Dios        | Nombre de Dios          | 3,217,800.00         | 1,608,900.00   | 1,608,900.00                | 3,217,638.04                       | 1,608,819.02   | 1,608,819.02                | 3,217,638.04                 | 1,608,819.02   | 1,608,819.02                | 03-jun-24            | 15-ago-24           | 100%        | 100% | M2                | 1,700.00 | M2               | 1,700.00 |
| 17       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre de Esc. Sec. No. 71 al Paraje Las Compuertas                                             | URB              | H. Ayuntamiento Nombre de Dios        | Nombre de Dios        | La Constancia           | 1,605,000.00         | 802,500.00     | 802,500.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 03-jun-24            | 01-ago-24           | 0%          | 0%   | M2                | 1,020.00 | M2               | 0.00     |
| 18       | Construcción de techado en espacio multideportivo                                                                                                             | URB              | H. Ayuntamiento Nombre de Dios        | Nombre de Dios        | Ignacio Zaragoza        | 1,295,000.00         | 647,500.00     | 647,500.00                  | 1,295,000.00                       | 647,500.00     | 647,500.00                  | 1,295,000.00                 | 647,500.00     | 647,500.00                  | 03-jun-24            | 01-ago-24           | 100%        | 100% | Obra              | 1.00     | Obra             | 1.00     |
| 19       | Construcción de Cancha Pública de Fútbol 7                                                                                                                    | URB              | H. Ayuntamiento Nombre de Dios        | Nombre de Dios        | Santa Cruz de Guadalupe | 3,000,000.00         | 1,500,000.00   | 1,500,000.00                | 2,999,884.00                       | 1,499,942.00   | 1,499,942.00                | 2,999,884.00                 | 1,499,942.00   | 1,499,942.00                | 03-jun-24            | 15-ago-24           | 100%        | 100% | Cancha            | 1.00     | Cancha           | 1.00     |
| 20       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | San José de la Montaña  | 1,269,200.00         | 634,600.00     | 634,600.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 17-jun-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |
| 21       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | La Flor                 | 231,000.00           | 115,500.00     | 115,500.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |
| 22       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | Saltillo                | 334,800.00           | 167,400.00     | 167,400.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |
| 23       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | Rancho Nuevo            | 111,500.00           | 55,750.00      | 55,750.00                   | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |
| 24       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | Santa Ana               | 278,860.00           | 139,430.00     | 139,430.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |
| 25       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                              | APO              | H. Ayuntamiento Ocampo                | Ocampo                | Llanos de Cocinas       | 374,800.00           | 187,400.00     | 187,400.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00     |

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                        | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA                | UBICACIÓN            |                                       | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |      | METAS PROGRAMADAS |           | METAS ALCANZADAS |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|-------------------|-----------|------------------|--------|
|          |                                                                                                                                                                         |                  |                                      | MUNICIPIO            | LOCALIDAD                             | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN  | U. DE MEDIDA      | CANT.     | U. DE MEDIDA     | CANT.  |
| 26       | Ampliación de red de electrificación                                                                                                                                    | ELE              | H. Ayuntamiento Ocampo               | Ocampo               | San Gabriel                           | 1,200,000.00         | 600,000.00     | 600,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 17-jun-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Poste             | 7.00      | Poste            | 0.00   |
| 27       | Ampliación de red de electrificación                                                                                                                                    | ELE              | H. Ayuntamiento Ocampo               | Ocampo               | San Gabriel Villa Las Nieves          | 1,200,000.00         | 600,000.00     | 600,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 17-jun-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%   | Poste             | 7.00      | Poste            | 0.00   |
| 28       | Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas                                                                                                                | MEV              | H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo         | Pueblo Nuevo         | Varías                                | 6,600,000.00         | 3,300,000.00   | 3,300,000.00                | 1,978,758.46                       | 989,379.23     | 989,379.23                  | 1,978,758.46                 | 989,379.23     | 989,379.23                  | 17-jun-24            | 30-sep-24           | 0%          | 30%  | M2                | 8,250.00  | M2               | 0.00   |
| 29       | Construcción de Parque Público                                                                                                                                          | URB              | H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo         | Pueblo Nuevo         | Los Naranjos                          | 1,000,000.00         | 500,000.00     | 500,000.00                  | 543,616.08                         | 271,808.04     | 271,808.04                  | 843,602.16                   | 421,801.08     | 421,801.08                  | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 86%         | 84%  | Parque            | 1.00      | Parque           | 0.00   |
| 30       | Construcción de Parque Público                                                                                                                                          | URB              | H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo         | Pueblo Nuevo         | La Peña                               | 1,000,000.00         | 500,000.00     | 500,000.00                  | 699,918.80                         | 349,959.40     | 349,959.40                  | 999,884.00                   | 499,942.00     | 499,942.00                  | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 100%        | 100% | Parque            | 1.00      | Parque           | 1.00   |
| 31       | Construcción de Parque Público                                                                                                                                          | URB              | H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo         | Pueblo Nuevo         | Estación Coyotes (José María Morelos) | 1,000,000.00         | 500,000.00     | 500,000.00                  | 699,756.40                         | 349,878.20     | 349,878.20                  | 999,652.00                   | 499,826.00     | 499,826.00                  | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 100%        | 100% | Parque            | 1.00      | Parque           | 1.00   |
| 32       | Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada                                                                                                                   | MEV              | H. Ayuntamiento Pueblo Nuevo         | Pueblo Nuevo         | Varías                                | 6,709,657.60         | 3,960,000.00   | 2,749,657.60                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 17-jun-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | M2                | 14,080.00 | M2               | 0.00   |
| 33       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tagarete entre las Calles Álamos y Limas (carril lateral), en Colonia PROFORMEX                                          | URB              | H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro                  | 3,944,921.48         | 1,972,460.74   | 1,972,460.74                | 2,760,740.44                       | 1,380,370.22   | 1,380,370.22                | 2,760,740.44                 | 1,380,370.22   | 1,380,370.22                | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 71%         | 70%  | M2                | 2,755.00  | M2               | 0.00   |
| 34       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Río Bravo entre las Calles Río de Plata y El Cazadero, en Colonia Real del Pino                                          | URB              | H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro                  | 2,189,842.22         | 1,094,921.11   | 1,094,921.11                | 1,840,053.36                       | 920,026.68     | 920,026.68                  | 1,840,053.36                 | 920,026.68     | 920,026.68                  | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 85%         | 84%  | M2                | 1,512.00  | M2               | 0.00   |
| 35       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Acañto entre las Calles Violeta y Arroyo, en Colonia Jardines del Valle                                                  | URB              | H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro                  | 1,456,000.00         | 728,000.00     | 728,000.00                  | 436,653.26                         | 218,326.63     | 218,326.63                  | 436,653.26                   | 218,326.63     | 218,326.63                  | 17-jun-24            | 15-sep-24           | 31%         | 30%  | m2                | 1,210.00  | m2               | 0.00   |
| 36       | Pavimentación con concreto hidráulico en Camino San Miguel de Papasquiaro - Santa Rita del Pachón (I Etapa)                                                             | URB              | H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | San Miguel de Papasquiaro             | 8,028,234.34         | 4,014,117.17   | 4,014,117.17                | 2,408,300.36                       | 1,204,150.18   | 1,204,150.18                | 2,408,300.36                 | 1,204,150.18   | 1,204,150.18                | 03-jun-24            | 30-ago-24           | 32%         | 30%  | KM                | 0.68      | KM               | 0.00   |
| 37       | Pavimentación con concreto hidráulico en Camino Atotonilco a E.C. Carretera J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví (I Etapa)                                                 | URB              | H. Ayuntamiento Santiago Papasquiaro | Santiago Papasquiaro | Atotonilco                            | 4,014,195.00         | 2,007,097.50   | 2,007,097.50                | 1,203,625.98                       | 601,812.99     | 601,812.99                  | 1,203,625.98                 | 601,812.99     | 601,812.99                  | 17-jun-24            | 15-sep-24           | 32%         | 30%  | KM                | 0.35      | KM               | 0.00   |
| 38       | Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario.                                                                                                                       | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Sandias (El Vado de Sandias)          | 2,500,000.00         | 1,250,000.00   | 1,250,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | M2                | 450.00    | Sistema          | 0.00   |
| 39       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Francisco Villa entre las Calles Asentamientos Humanos y Rodolfo Elizondo de la Colonia Plutarco Elias Calles | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Santa Catarina de Tepehuanes          | 1,493,580.00         | 746,790.00     | 746,790.00                  | 1,062,037.42                       | 531,018.71     | 531,018.71                  | 1,062,037.42                 | 531,018.71     | 531,018.71                  | 15-jul-24            | 30-ago-24           | 72%         | 71%  | M2                | 876.00    | M2               | 0.00   |
| 40       | Construcción de pavimento hidráulico en Calle Nazas entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elias Calles                                               | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Santa Catarina de Tepehuanes          | 1,496,990.00         | 748,495.00     | 748,495.00                  | 1,496,990.00                       | 748,495.00     | 748,495.00                  | 1,496,990.00                 | 748,495.00     | 748,495.00                  | 15-jul-24            | 30-ago-24           | 100%        | 100% | M2                | 878.00    | M2               | 312.00 |
| 41       | Construcción de pavimento hidráulico en Calle Tayollita entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elias Calles                                           | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Santa Catarina de Tepehuanes          | 1,534,500.00         | 767,250.00     | 767,250.00                  | 1,504,908.60                       | 752,454.30     | 752,454.30                  | 1,504,908.60                 | 752,454.30     | 752,454.30                  | 15-jul-24            | 30-ago-24           | 100%        | 98%  | M2                | 900.00    | M2               | 0.00   |
| 42       | Construcción de Espacio Multideportivo en Colonia Plutarco Elias Calles                                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Santa Catarina de Tepehuanes          | 4,800,000.00         | 2,400,000.00   | 2,400,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Obra              | 1.00      | Obra             | 0.00   |
| 43       | Construcción de techado en Espacio Multideportivo (Cubierta 360 m2)                                                                                                     | URB              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | San Ignacio                           | 1,687,000.00         | 579,000.00     | 1,108,000.00                | 694,554.76                         | 347,277.38     | 347,277.38                  | 694,554.76                   | 347,277.38     | 347,277.38                  | 08-jul-24            | 15-ago-24           | 42%         | 41%  | Obra              | 1.00      | Obra             | 0.00   |
| 44       | Construcción de piso firme de concreto hidráulico en vivienda                                                                                                           | MEV              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Varías                                | 1,705,000.00         | 852,500.00     | 852,500.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | M2                | 2,623.00  | M2               | 0.00   |
| 45       | Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda                                                                                                             | MEV              | H. Ayuntamiento Tepehuanes           | Tepehuanes           | Varías                                | 820,000.00           | 650,000.00     | 170,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 100.00    | Equipo           | 0.00   |
| 46       | Ampliación de red de drenje sanitario                                                                                                                                   | DRE              | H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort  | Coneto de Comonfort  | San Francisco de Lajas (Lajas)        | 1,059,750.00         | 529,875.00     | 529,875.00                  | 316,352.78                         | 158,176.39     | 158,176.39                  | 316,352.78                   | 158,176.39     | 158,176.39                  | 05-ago-24            | 15-sep-24           | 31%         | 30%  | ML                | 450.00    | ML               | 0.00   |
| 47       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Refugio entre Anillo Periférico y Calle del Arroyo                                                         | URB              | H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort  | Coneto de Comonfort  | Coneto de comonfort                   | 806,591.86           | 403,295.93     | 403,295.93                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | M2                | 477.00    | M2               | 0.00   |
| 48       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Puertecito entre Anillo Periférico y Calle El Portón                                                       | URB              | H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort  | Coneto de Comonfort  | Coneto de comonfort                   | 1,209,636.98         | 604,818.49     | 604,818.49                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | M2                | 701.56    | M2               | 0.00   |
| 49       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Los Pinos entre Boulevard salida a Pítipa y La Cruzita                                                        | URB              | H. Ayuntamiento Coneto de Comonfort  | Coneto de Comonfort  | Nogales                               | 2,215,451.16         | 1,107,725.58   | 1,107,725.58                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 14-oct-24           | 0%          | 0%   | M2                | 1,284.91  | M2               | 0.00   |
| 50       | Ampliación de espacios en Parque Público San José                                                                                                                       | URB              | H. Ayuntamiento Guadalupe Victoria   | Guadalupe Victoria   | Guadalupe Victoria                    | 10,000,000.00        | 5,000,000.00   | 5,000,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%   | Obra              | 1.00      | Obra             | 0.00   |
| 51       | Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda 1/                                                                                                          | MEV              | H. Ayuntamiento Guadalupe Victoria   | Guadalupe Victoria   | Guadalupe Victoria                    | 2,103,750.00         | 1,657,500.00   | 446,250.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 15-oct-24           | 0%          | 0%   | Equipo            | 255.00    | Equipo           | 0.00   |

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                 | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA                 | UBICACIÓN          |                                           | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |     | METAS PROGRAMADAS |          | METAS ALCANZADAS |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|-------------------|----------|------------------|-------|
|          |                                                                                                                                  |                  |                                       | MUNICIPIO          | LOCALIDAD                                 | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN | U. DE MEDIDA      | CANT.    | U. DE MEDIDA     | CANT. |
| 52       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre del Barrio 2 de Abril                                       | URB              | H. Ayuntamiento de Guanacavi          | Guanacavi          | Guanacavi                                 | 3,700,000.00         | 1,850,000.00   | 1,850,000.00                | 2,394,202.08                       | 1,197,101.04   | 1,197,101.04                | 2,394,202.08                 | 1,197,101.04   | 1,197,101.04                | 05-ago-24            | 15-sep-24           | 0%          | 65% | M2                | 2,000.00 | M2               | 0.00  |
| 53       | Construcción de techado en espacio multipartido (Cubierta 592 m2) en Barrio las Flores                                           | URB              | H. Ayuntamiento de Guanacavi          | Guanacavi          | Guanacavi                                 | 2,425,000.00         | 1,212,500.00   | 1,212,500.00                | 980,951.88                         | 490,475.94     | 490,475.94                  | 980,951.88                   | 490,475.94     | 490,475.94                  | 19-ago-24            | 19-oct-24           | 41%         | 40% | M2                | 592.00   | M2               | 0.00  |
| 54       | Construcción de techado en área de impartición de educación física (Cubierta 420 m2) en Escuela Primaria Vicente Guerrero        | URB              | H. Ayuntamiento de Guanacavi          | Guanacavi          | Arroyo de Lajas (Lajas)                   | 1,875,000.00         | 937,500.00     | 937,500.00                  | 1,212,267.58                       | 606,133.79     | 606,133.79                  | 1,212,267.58                 | 606,133.79     | 606,133.79                  | 19-ago-24            | 19-oct-24           | 68%         | 65% | M2                | 420.00   | M2               | 0.00  |
| 55       | Construcción de línea de distribución eléctrica Bánome-Zapotes                                                                   | ELE              | H. Ayuntamiento Otáez                 | Otáez              | Zapotes                                   | 2,804,564.00         | 1,402,282.00   | 1,402,282.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 17-ago-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%  | KM                | 2.10     | KM               | 0.00  |
| 56       | Construcción de red de distribución eléctrica en la Localidad de Zapotes                                                         | ELE              | H. Ayuntamiento Otáez                 | Otáez              | Zapotes                                   | 2,045,428.00         | 1,022,714.00   | 1,022,714.00                | 1,703,852.08                       | 851,926.04     | 851,926.04                  | 1,703,852.08                 | 851,926.04     | 851,926.04                  | 17-ago-24            | 30-sep-24           | 85%         | 83% | Poste             | 23.00    | Poste            | 0.00  |
| 57       | Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en vivienda                                                                | MEV              | H. Ayuntamiento Otáez                 | Otáez              | Varias                                    | 2,000,000.00         | 585,000.00     | 1,415,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%  | M2                | 1,600.00 | M2               | 0.00  |
| 58       | Ampliación de red de distribución eléctrica en Colonia Ejidal                                                                    | ELE              | H. Ayuntamiento de Pánuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Francisco I. Madero                       | 1,207,955.00         | 603,977.50     | 603,977.50                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%  | Poste             | 29.00    | Poste            | 0.00  |
| 59       | Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda                                                                      | MEV              | H. Ayuntamiento de Panuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Varias                                    | 467,500.00           | 357,500.00     | 110,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 55.00    | Equipo           | 0.00  |
| 60       | Suministro y colocación de tinacos cisterna para almacenamiento de agua potable en viviendas                                     | MEV              | H. Ayuntamiento de Panuco de Coronado | Pánuco de Coronado | Varias                                    | 425,000.00           | 340,000.00     | 85,000.00                   | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 85.00    | Equipo           | 0.00  |
| 61       | Suministro y colocación de tinacos cisterna para almacenamiento de agua potable en viviendas                                     | MEV              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Varias                                    | 400,000.00           | 320,000.00     | 80,000.00                   | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 80.00    | Equipo           | 0.00  |
| 62       | suministro e instalacion de calentadores solares en varias localidades                                                           | MEV              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Varias                                    | 330,000.00           | 260,000.00     | 70,000.00                   | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 40.00    | Equipo           | 0.00  |
| 63       | Rehabilitación de 44 techos a base de lamina galvanizada en vivienda                                                             | MEV              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Varias                                    | 528,000.00           | 396,000.00     | 132,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-jul-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 1,408.00 | M2               | 0.00  |
| 64       | Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en Colonia Juárez                                                          | APO              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Peñon Blanco                              | 1,049,626.00         | 839,700.80     | 209,925.20                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%  | ML                | 1,400.00 | ML               | 0.00  |
| 65       | Equipamiento de pozo de agua potable en Colonia Juárez                                                                           | APO              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Peñon Blanco                              | 57,443.00            | 45,954.40      | 11,488.60                   | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%  | Pieza             | 1.00     | Pieza            | 0.00  |
| 66       | Ampliación de 150 ml barda perimetral en el Colegio de Bachilleres Plantel 06 en Colonia 12 de diciembre                         | IBE              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Peñon Blanco                              | 586,248.00           | 468,998.40     | 117,249.60                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 30-ago-24           | 0%          | 0%  | ML                | 70.00    | ML               | 0.00  |
| 67       | Construcción de puente vehicular en Calle sin nombre en Barrio de los Luna                                                       | URB              | H. Ayuntamiento de Peñón Blanco       | Peñón Blanco       | Peñon Blanco                              | 772,438.00           | 617,950.40     | 154,487.60                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 15-sep-24           | 0%          | 0%  | ML                | 27.00    | ML               | 0.00  |
| 68       | Rehabilitación de Plaza Cívica                                                                                                   | URB              | H. Ayuntamiento Poanas                | Poanas             | Veracruz                                  | 3,000,000.00         | 1,500,000.00   | 1,500,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-oct-24           | 0%          | 0%  | Plaza             | 1.00     | Plaza            | 0.00  |
| 69       | Construcción de piso firme de concreto hidráulico en viviendas                                                                   | MEV              | H. Ayuntamiento Poanas                | Poanas             | Varias                                    | 1,000,000.00         | 500,000.00     | 500,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 2,380.00 | M2               | 0.00  |
| 70       | Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en viviendas                                                               | MEV              | H. Ayuntamiento Poanas                | Poanas             | Varias                                    | 1,203,000.00         | 603,000.00     | 600,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 2,144.00 | M2               | 0.00  |
| 71       | Construcción de Parque Público en Colonia 2 de Agosto                                                                            | URB              | H. Ayuntamiento Rodeo                 | Rodeo              | Rodeo                                     | 3,260,000.00         | 1,630,000.00   | 1,630,000.00                | 977,548.24                         | 488,774.12     | 488,774.12                  | 977,548.24                   | 488,774.12     | 488,774.12                  | 01-jul-24            | 15-sep-24           | 0%          | 30% | Parque            | 1.00     | Parque           | 0.00  |
| 72       | Construcción de pavimento de concreto hidráulico de Calle sin nombre entre las Calles Benito Juárez y José María Morelos y Pavón | URB              | H. Ayuntamiento de San Bernardo       | San Bernardo       | San Bernardo                              | 500,000.00           | 250,000.00     | 250,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 26-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 300.00   | M2               | 0.00  |
| 73       | Ampliación de red de distribucion de agua potable                                                                                | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Francisco de Ibarra                       | 420,000.00           | 210,000.00     | 210,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-oct-24           | 0%          | 0%  | ML                | 400.00   | ML               | 0.00  |
| 74       | Rehabilitación y equipamiento de pozo para captación de agua potable                                                             | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | José María Patoni (Menores de Arriba)     | 600,000.00           | 300,000.00     | 300,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 19-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Pozo              | 1.00     | Pozo             | 0.00  |
| 75       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                 | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | El Aguaje                                 | 650,000.00           | 325,000.00     | 325,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 19-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Pozo              | 1.00     | Pozo             | 0.00  |
| 76       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                 | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Sauz de Arriba                            | 650,000.00           | 325,000.00     | 325,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 19-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00  |
| 77       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                 | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Sauz de Abajo                             | 650,000.00           | 325,000.00     | 325,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 19-ago-24            | 30-oct-24           | 0%          | 0%  | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00  |
| 78       | Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 200 m3                                        | DRE              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Sauz de Abajo                             | 550,000.00           | 275,000.00     | 275,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-nov-24           | 0%          | 0%  | Obra              | 1.00     | Obra             | 0.00  |
| 79       | Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 120 M3                                        | DRE              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Sauz de Arriba                            | 450,000.00           | 225,000.00     | 225,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-nov-24           | 0%          | 0%  | Obra              | 1.00     | Obra             | 0.00  |
| 80       | Construcción de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales                                                 | DRE              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | San Agustín de Ocampo                     | 850,000.00           | 425,000.00     | 425,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-nov-24           | 0%          | 0%  | Obra              | 1.00     | Obra             | 0.00  |
| 81       | Ampliación de red eléctrica en Colonia Ampliación Las Nubes                                                                      | ELE              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | San Juan del Río del Centauro del Norte   | 326,565.00           | 163,282.50     | 163,282.50                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-oct-24           | 0%          | 0%  | Poste             | 8.00     | Poste            | 0.00  |
| 82       | Rehabilitación de Parque Público                                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Otilio Montaño (La Boquilla)              | 1,200,000.00         | 600,000.00     | 600,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 26-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 397.00   | Parque           | 0.00  |
| 83       | Construcción de Parque Público en Barrio La Pila                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | San Juan del Río del Centauro del Norte   | 1,440,000.00         | 720,000.00     | 720,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 26-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 744.00   | Parque           | 0.00  |
| 84       | Rehabilitación de la Plaza Cívica                                                                                                | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Francisco Primo de Verdad                 | 780,000.00           | 390,000.00     | 390,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 26-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 785.00   | Plaza            | 0.00  |
| 85       | Construccion de cancha pública de usos múltiples                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río      | San Juan del Río   | Ignacio López Rayón (Potreo de los Higos) | 550,000.00           | 275,000.00     | 275,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 26-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                | 544.00   | Cancha           | 0.00  |

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                        | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA                | UBICACIÓN             |                                         | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |      | METAS PROGRAMADAS |          | METAS ALCANZADAS |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|------|-------------------|----------|------------------|-------|
|          |                                                                                                         |                  |                                      | MUNICIPIO             | LOCALIDAD                               | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN  | U. DE MEDIDA      | CANT.    | U. DE MEDIDA     | CANT. |
| 86       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de acceso al Poblado, lateral al puente vehicular        | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | El Aguaje                               | 784,500.00           | 392,250.00     | 392,250.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 01-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 600.00   | M2               | 0.00  |
| 87       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle lado oriente de la Escuela 20 de Noviembre               | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Toledo                                  | 695,590.00           | 347,795.00     | 347,795.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 01-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 532.00   | M2               | 0.00  |
| 88       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de la Cruz (parte alta)                                  | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Toledo                                  | 653,750.00           | 326,875.00     | 326,875.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 01-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 500.00   | M2               | 0.00  |
| 89       | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Acceso al Poblado                           | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Charco Hondo                            | 810,650.00           | 405,325.00     | 405,325.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 29-jul-24            | 01-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 620.00   | M2               | 0.00  |
| 90       | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Varias                                  | 1,286,000.00         | 643,000.00     | 643,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-oct-24           | 0%          | 0%   | Cuarto            | 10.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 91       | Construción de cuartos para baño                                                                        | MEV              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Varias                                  | 3,039,000.00         | 1,519,500.00   | 1,519,500.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | Cuarto            | 30.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 92       | Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda                                          | MEV              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Varias                                  | 702,000.00           | 351,000.00     | 351,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 300.00   | M2               | 0.00  |
| 93       | Construccion de banquetas en Calle Miguel M. Navarrete entre las calles Adolfo López Mateos y Las Nubes | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | San Juan del Río del Centauro del Norte | 499,510.78           | 249,755.39     | 249,755.39                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 09-sep-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 1,040.00 | M2               | 0.00  |
| 94       | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable        | APO              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | Llano del Pino                          | 650,000.00           | 325,000.00     | 325,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 09-sep-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | Pza. (Equipo)     | 1.00     | Pza. (Equipo)    | 0.00  |
| 95       | Construcción de andador peatonal en el Barrio El Grillo                                                 | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | San Juan del Río del Centauro del Norte | 1,498,081.52         | 1,290,214.61   | 207,866.91                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 09-sep-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 600.00   | M2               | 0.00  |
| 96       | Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Tarde de Abril a Salida a San Agustín de Ocampo          | URB              | H. Ayuntamiento San Juan del Río     | San Juan del Río      | 10 de Octubre (San Lucas de Ocampo)     | 500,000.00           | 500,000.00     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 09-sep-24            | 25-nov-24           | 0%          | 0%   | M2                | 383.00   | M2               | 0.00  |
| 97       | Construcción de Plaza Cívica                                                                            | URB              | H. Ayuntamiento San Luis del Cordero | San Luis del Cordero  | San José del Refugio (El Colorado)      | 2,105,000.00         | 1,052,500.00   | 1,052,500.00                | 1,473,803.16                       | 736,901.58     | 736,901.58                  | 1,473,803.16                 | 736,901.58     | 736,901.58                  | 01-jul-24            | 30-sep-24           | 72%         | 70%  | Plaza             | 1.00     | Plaza            | 0.00  |
| 98       | Construcción de Cancha Pública Municipapl                                                               | URB              | H. Ayuntamiento San Luis del Cordero | San Luis del Cordero  | San Luis del Cordero                    | 595,000.00           | 297,500.00     | 297,500.00                  | 453,988.46                         | 226,994.23     | 226,994.23                  | 453,988.46                   | 226,994.23     | 226,994.23                  | 22-jul-24            | 15-oct-24           | 78%         | 76%  | Cancha            | 1.00     | Cancha           | 0.00  |
| 99       | Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 200 metros cúbicos            | APO              | H. Ayuntamiento San Pedro del Gallo  | San Pedro del Gallo   | San pedro del Gallo                     | 1,471,922.00         | 735,961.00     | 735,961.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Pieza             | 1.00     | Pieza            | 0.00  |
| 100      | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo Número 2               | ELE              | H. Ayuntamiento Santa Clara          | Santa Clara           | Santa Clara                             | 2,649,786.26         | 1,324,893.13   | 1,324,893.13                | 1,324,893.14                       | 662,446.57     | 662,446.57                  | 1,324,893.14                 | 662,446.57     | 662,446.57                  | 29-jul-24            | 15-sep-24           | 51%         | 50%  | Equipo            | 1.00     | Equipo           | 0.00  |
| 101      | Construcción de Red de drenaje sanitario                                                                | DRE              | H. Ayuntamiento Santa Clara          | Santa Clara           | San Marcos (24 de Febrero)              | 600,000.00           | 300,000.00     | 300,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 15-sep-24           | 0%          | 0%   | ML                | 300.00   | ML               | 0.00  |
| 102      | Construcción de Red de drenaje sanitario                                                                | DRE              | H. Ayuntamiento Santa Clara          | Santa Clara           | San Antonio de la Laguna (Los Álvarez)  | 400,000.00           | 200,000.00     | 200,000.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 05-ago-24            | 05-sep-24           | 0%          | 0%   | ML                | 220.00   | ML               | 0.00  |
| 103      | Construcción de Parque Público (I Etapa)                                                                | URB              | H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero  | Vicente Guerrero      | San Francisco Javier                    | 3,000,000.00         | 1,500,000.00   | 1,500,000.00                | 1,511,354.48                       | 755,677.24     | 755,677.24                  | 1,511,354.48                 | 755,677.24     | 755,677.24                  | 01-jul-24            | 30-sep-24           | 51%         | 50%  | Parque            | 1.00     | Parque           | 0.00  |
| 104      | Construcción de Biblioteca Pública (I Etapa)                                                            | IBE              | H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero  | Vicente Guerrero      | San Pedro de Alcántar                   | 2,500,000.00         | 1,250,000.00   | 1,250,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Biblioteca        | 1.00     | Biblioteca       | 0.00  |
| 105      | Rehabilitación de Parque Público                                                                        | URB              | H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero  | Vicente Guerrero      | Graceros                                | 2,000,000.00         | 1,000,000.00   | 1,000,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Parque            | 1.00     | Parque           | 0.00  |
| 106      | Construcción de Parque Público Lineal en Calle Alameda, Zona Centro                                     | URB              | H. Ayuntamiento de Vicente Guerrero  | Vicente Guerrero      | Vicente Guerrero                        | 4,000,000.00         | 2,000,000.00   | 2,000,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 22-jul-24            | 30-sep-24           | 0%          | 0%   | Parque            | 1.00     | Parque           | 0.00  |
| 107      | Suministro e instalación de columna en pozo de agua potable con tubería de acero de 4" de diámetro      | APO              | CAED                                 | Mapimi                | Martha                                  | 265,521.70           | 265,521.70     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 265,521.69                   | 265,521.69     | 0.00                        | 15-may-24            | 15-jun-24           | 100%        | 100% | Pozo              | 1.00     | Pozo             | 1.00  |
| 108      | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable        | ELE              | CAED                                 | San Bernardo          | San Bernardo                            | 2,000,000.00         | 1,000,000.00   | 1,000,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 12-ago-24            | 21-sep-24           | 0%          | 0%   | Pieza             | 1.00     | Pieza            | 0.00  |
| 109      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Durango               | Varias                                  | 4,919,319.30         | 4,919,319.30   | 0.00                        | 875,470.19                         | 875,470.19     | 0.00                        | 875,470.19                   | 875,470.19     | 0.00                        | 01-ago-24            | 28-nov-24           | 21%         | 18%  | Cuarto            | 42.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 110      | Construcción de techo firme de concreto hidráulico                                                      | MEV              | COESVI                               | Durango               | Varias                                  | 2,918,765.07         | 2,918,765.07   | 0.00                        | 1,443,509.50                       | 1,443,509.50   | 0.00                        | 1,443,509.50                 | 1,443,509.50   | 0.00                        | 10-jul-24            | 18-nov-24           | 51%         | 49%  | Vivienda          | 79.00    | Vivienda         | 0.00  |
| 111      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Gómez Palacio         | Veries                                  | 2,342,533.00         | 2,342,533.00   | 0.00                        | 1,475,387.18                       | 1,475,387.18   | 0.00                        | 1,475,387.18                 | 1,475,387.18   | 0.00                        | 22-jul-24            | 19-oct-24           | 64%         | 63%  | Cuarto            | 20.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 112      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Lerdo                 | Varias                                  | 1,639,773.10         | 1,639,773.10   | 0.00                        | 491,857.75                         | 491,857.75     | 0.00                        | 491,857.75                   | 491,857.75     | 0.00                        | 22-jul-24            | 19-oct-24           | 31%         | 30%  | Cuarto            | 14.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 113      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Pueblo Nuevo          | Veries                                  | 2,834,424.20         | 2,834,424.20   | 0.00                        | 1,180,327.36                       | 1,180,327.36   | 0.00                        | 1,180,327.36                 | 1,180,327.36   | 0.00                        | 22-jul-24            | 19-oct-24           | 43%         | 42%  | Cuarto            | 20.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 114      | Construcción de cuartos para baño                                                                       | MEV              | COESVI                               | Pueblo Nuevo          | Varias                                  | 1,662,434.70         | 1,662,434.70   | 0.00                        | 586,329.72                         | 586,329.72     | 0.00                        | 586,329.72                   | 586,329.72     | 0.00                        | 22-jul-24            | 19-oct-24           | 38%         | 35%  | Cuarto            | 15.00    | Cuarto           | 0.00  |
| 115      | Construcción de techo a base de lámina galvanizada                                                      | MEV              | COESVI                               | Pueblo Nuevo          | Veries                                  | 870,291.50           | 870,291.50     | 0.00                        | 447,870.61                         | 447,870.61     | 0.00                        | 447,870.61                   | 447,870.61     | 0.00                        | 26-jul-24            | 23-sep-24           | 52%         | 51%  | Vivienda          | 13.00    | Vivienda         | 0.00  |
| 116      | Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas                                                | MEV              | COESVI                               | Vicente Guerrero      | Varias                                  | 311,155.58           | 311,155.58     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 29-oct-24           | 0%          | 0%   | M2                | 471.00   | M2               | 0.00  |
| 117      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Tepehuanes            | Veries                                  | 708,606.05           | 708,606.05     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%   | Vivienda          | 5.00     | Vivienda         | 0.00  |
| 118      | Construcción de cuartos para baño                                                                       | MEV              | COESVI                               | General Simón Bolívar | Varias                                  | 1,685,375.00         | 1,685,375.00   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%   | Vivienda          | 16.00    | Vivienda         | 0.00  |
| 119      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                      | MEV              | COESVI                               | Guadalupe Victoria    | Veries                                  | 2,572,026.20         | 1,286,013.10   | 1,286,013.10                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%   | Vivienda          | 20.00    | Vivienda         | 0.00  |

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                 | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA            | UBICACIÓN             |                       | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |     | METAS PROGRAMADAS    |          | METAS ALCANZADAS     |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|----------------------|----------|----------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                  |                  |                                  | MUNICIPIO             | LOCALIDAD             | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN | U. DE MEDIDA         | CANT.    | U. DE MEDIDA         | CANT. |
| 120      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Guadalupe Victoria    | Varías                | 1,013,097.00         | 506,548.50     | 506,548.50                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 10.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 121      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                                                                                               | MEV              | COESVI                           | Plánuco de Coronado   | Varies                | 3,215,032.75         | 1,607,516.38   | 1,607,516.37                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 25.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 122      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Peñón Blanco          | Varías                | 1,013,097.00         | 506,548.50     | 506,548.50                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 10.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 123      | Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda                                                                                                                   | MEV              | COESVI                           | Peñón Blanco          | Varies                | 653,656.00           | 326,828.00     | 326,828.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 400.00   | M2                   | 0.00  |
| 124      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                                                                                               | MEV              | COESVI                           | San Juan de Guadalupe | Varías                | 1,929,019.65         | 964,509.82     | 964,509.83                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 15.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 125      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | San Juan de Guadalupe | Varies                | 1,519,645.50         | 759,822.75     | 759,822.75                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 15.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 126      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                                                                                               | MEV              | COESVI                           | San Pedro del Gallo   | Varías                | 643,006.55           | 643,006.55     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 5.00     | Vivienda             | 0.00  |
| 127      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | San Pedro del Gallo   | Varies                | 506,548.50           | 506,548.50     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 5.00     | Vivienda             | 0.00  |
| 128      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Durango               | Varías                | 827,254.98           | 827,254.98     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 9.00     | Vivienda             | 0.00  |
| 129      | Construcción de cuartos dormitorio                                                                                                                                               | MEV              | COESVI                           | Canatlán              | Varies                | 772,229.54           | 772,229.54     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 6.00     | Vivienda             | 0.00  |
| 130      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Canatlán              | Varías                | 1,519,645.50         | 1,519,645.50   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 15.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 131      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Nuevo Ideal           | Varies                | 1,013,097.00         | 1,013,097.00   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 10.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 132      | Construcción de cuartos para baño                                                                                                                                                | MEV              | COESVI                           | Santiago Papasquiaro  | Varías                | 1,519,645.50         | 1,519,645.50   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-sep-24            | 19-oct-24           | 0%          | 0%  | Vivienda             | 15.00    | Vivienda             | 0.00  |
| 133      | Construcción de techo firme con concreto hidráulico en vivienda                                                                                                                  | MEV              | H. Ayuntamiento Durango          | Durango               | Varías                | 3,955,461.72         | 1,977,730.86   | 1,977,730.86                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 2,275.00 | M2                   | 0.00  |
| 134      | Rehabilitación de techos de concreto hidráulico a base de impermeabilizante en vivienda                                                                                          | MEV              | H. Ayuntamiento Durango          | Durango               | Varías                | 1,482,500.54         | 741,250.27     | 741,250.27                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 4,240.00 | M2                   | 0.00  |
| 135      | Rehabilitación de muros de vivienda a base de aplastados mortero-arena                                                                                                           | MEV              | H. Ayuntamiento Durango          | Durango               | Varías                | 2,175,392.70         | 1,087,696.35   | 1,087,696.35                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 7,700.00 | M2                   | 0.00  |
| 136      | Pavimentación con concreto hidráulico en calle de acceso a la Cabecera Municipal                                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento de Hidalgo       | Hidalgo               | Villa Hidalgo         | 4,554,315.85         | 1,500,000.00   | 3,054,315.85                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 09-sep-24            | 23-oct-24           | 0%          | 0%  | Pieza                | 1.00     | Pieza                | 0.00  |
| 137      | Rehabilitación de Parque Público                                                                                                                                                 | URB              | H. Ayuntamiento de Indé          | Indé                  | Los Zarqueños         | 3,000,000.00         | 1,500,000.00   | 1,500,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 01-oct-24            | 29-nov-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 7,073.00 | M2                   | 0.00  |
| 138      | Ampliación de pozo profundo para agua potable a una profundidad de 470 metros, equipamiento y subestación eléctrica en el Ejido Dinamita                                         | APO              | H. Ayuntamiento de Gómez Palacio | Gómez Palacio         | Dinamita              | 17,442,715.91        | 7,500,000.00   | 9,942,715.91                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 07-oct-24            | 16-oct-24           | 0%          | 0%  | Pozo                 | 1.00     | Pozo                 | 0.00  |
| 139      | Construcción de plaza cívica                                                                                                                                                     | URB              | H. Ayuntamiento Tamazula         | Tamazula              | El Duranzo            | 4,322,444.49         | 1,500,000.00   | 2,822,444.49                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 02-oct-24            | 30-nov-24           | 0%          | 0%  | Plaza                | 1.00     | Plaza                | 1.00  |
| 140      | Rehabilitación de presa "Torance" para abastecimiento de agua potable en la Cabecera Municipal (II Etapa)                                                                        | APO              | H. Ayuntamiento Topia            | Topia                 | Topia                 | 1,500,000.00         | 1,500,000.00   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 21-jun-24            | 05-ago-24           | 0%          | 0%  | M3                   | 67.83    | M3                   | 1.00  |
| 141      | Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50 M3                                                                                                | APO              | CAED                             | Hidalgo               | Villa Hidalgo         | 579,636.65           | 289,818.33     | 289,818.32                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 03-sep-24            | 12-oct-24           | 0%          | 0%  | Pieza                | 1.00     | Pieza                | 0.00  |
| 142      | Ampliación de red de drenaje sanitario                                                                                                                                           | DRE              | CAED                             | Plánuco de Coronado   | General Arturo Bernal | 711,140.38           | 355,570.19     | 355,570.19                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | ML                   | 300.00   | ML                   | 0.00  |
| 143      | Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable                                                                                 | APO              | CAED                             | Plánuco de Coronado   | Francisco I. Madero   | 782,015.72           | 391,007.86     | 391,007.86                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | Pieza                | 48.00    | Pieza                | 0.00  |
| 144      | Rehabilitación de sistema de agua potable en Universidad Tecnológica de El Mezquital                                                                                             | APO              | CAED                             | La Guapilota          | Mezquital             | 515,433.68           | 515,433.68     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | ML                   | 450.00   | ML                   | 0.00  |
| 145      | Ampliación de red de drenaje sanitario                                                                                                                                           | APO              | CAED                             | Pino Suárez           | Durango               | 900,000.00           | 900,000.00     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | ML                   | 462.74   | ML                   | 0.00  |
| 146      | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Ayuntamiento entre Calle Moneda 2000 y Entronque Raúl Madero                                                                      | URB              | SECOPE                           | Nuevo Ideal           | Nuevo Ideal           | 5,999,791.60         | 2,999,895.80   | 2,999,895.80                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 30-sep-24            | 21-1-12-24          | 0%          | 0%  | M2                   | 3,470.00 | M2                   | 0.00  |
| 147      | Construcción de cancha de fútbol 7 en Unidad Deportiva Cuencamá                                                                                                                  | URB              | SECOPE                           | Cuencamá              | Cuencamá              | 3,195,692.83         | 2,610,332.83   | 585,360.00                  | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 1,500.00 | M2                   | 0.00  |
| 148      | Ampliación de comedor escolar en Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 89                                                                                         | IBE              | SECOPE                           | Durango               | Durango               | 1,012,194.22         | 1,012,194.22   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                   | 104.30   | M2                   | 0.00  |
| 149      | Rehabilitación de servicios sanitarios (dos módulos para hombres y mujeres) del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Plantel Lomas, de la Ciudad de Victoria de Durango | IBE              | SECOPE                           | Victoria de Durango   | Durango               | 903,483.48           | 903,483.48     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | Servicios Sanitarios | 2.00     | Servicios Sanitarios | 0.00  |
| 150      | Rehabilitación de instalaciones eléctricas exteriores en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en la Ciudad de El Salto                                           | IBS              | SECOPE                           | El Salto              | Pueblo Nuevo          | 622,576.15           | 622,576.15     | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | Pza.                 | 1.00     | Pza.                 | 0.00  |

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)  
TERCER TRIMESTRE 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

| N° PROY. | PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                | SUBCLASIFICACIÓN | INSTITUCIÓN EJECUTORA | UBICACIÓN           |               | INVERSIÓN AUTORIZADA |                |                             | INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE |                |                             | INVERSION EJERCIDA ACUMULADA |                |                             | PERIODO DE EJECUCIÓN |                     | AVANCES (%) |     | METAS PROGRAMADAS |            | METAS ALCANZADAS |       |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------|---------------|----------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------|---------------------|-------------|-----|-------------------|------------|------------------|-------|
|          |                                                                                                                                                                                 |                  |                       | MUNICIPIO           | LOCALIDAD     | TOTAL                | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                              | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | TOTAL                        | ESTATAL (FISE) | MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS) | FECHA DE INICIO      | FECHA DE CONCLUSIÓN | FÍS         | FIN | U. DE MEDIDA      | CANT.      | U. DE MEDIDA     | CANT. |
| 151      | Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Jalisco entre las Calles Baja California y Nogal de la Colonia Magisterial en la Localidad de Santa María del Oro                | URB              | SECOPE                | Santa María del Oro | El Oro        | 2,199,630.28         | 2,199,630.28   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                | 1,278.00   | M2               | 0.00  |
| 152      | Construcción de espacio público multideportivo                                                                                                                                  | URB              | SECOPE                | San Pedro del Gallo | Santo Domingo | 2,600,000.00         | 1,300,000.00   | 1,300,000.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                | 7,382.00   | M2               | 0.00  |
| 153      | Construcción de pavimentación asfáltica y guarniciones de concreto en vialidad de acceso "Ferrocarril" a la cabecera municipal de Canatlán (I etapa)                            | URB              | SECOPE                | Canatlán            | Canatlán      | 2,000,000.00         | 2,000,000.00   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2 / ML           | 2380 / 680 | M2 / ML          | 0.00  |
| 154      | Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Vitalico entre las Calles 6 de junio y Canal, en la Colonia Humberto Gutiérrez              | URB              | SECOPE                | Durango             | Durango       | 3,305,280.34         | 2,212,273.64   | 1,093,006.70                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | M2                | 2,128.40   | M2               | 0.00  |
| 155      | Equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Gómez Palacio                                                                                         | IBS              | DIF                   | Gómez Palacio       | Gómez Palacio | 1,243,017.52         | 1,243,017.52   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | Centro            | 1.00       | Centro           | 0.00  |
| 156      | Equipamiento para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), Lerdo                                                                                                             | IBS              | DIF                   | Lerdo               | Lerdo         | 3,756,982.48         | 3,756,982.48   | 0.00                        | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 10-oct-24            | 15-dic-24           | 0%          | 0%  | Centro            | 1.00       | Centro           | 0.00  |
| 157      | Suministro e instalación de tinacos, sistema para almacenamiento de agua potable en vivienda (incluye material para instalación, base para colocación y colocación de depósito) | VIV              | SEBISED               | Varias              | Durango       | 6,077,500.00         | 3,038,750.00   | 3,038,750.00                | 0.00                               | 0.00           | 0.00                        | 0.00                         | 0.00           | 0.00                        | 15-nov-24            | 30-dic-24           | 0%          | 0%  | Vivienda          | 715.00     | Vivienda         | 0.00  |
| SUMA     |                                                                                                                                                                                 |                  |                       |                     |               | 319,850,632.98       | 183,441,217.09 | 136,409,415.89              | 57,690,891.13                      | 32,095,821.72  | 25,595,069.41               | 62,473,739.70                | 34,620,006.85  | 27,853,732.85               |                      |                     |             |     |                   |            |                  |       |

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL DE JESUS MORENO RAMIREZ  
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. JESUS ALVARADO CABRALES  
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

ARQ. JULIO DAVID PAYÁN GUERRERO  
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL