

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)
CIERRE EJERCICIO FISCAL 2024

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUBCLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FÍS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
1	Rehabilitación de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 50 M3	APO	CAED	Hidalgo	Villa Hidalgo	749,573.05	459,754.73	289,818.32	749,573.05	459,754.73	289,818.32	03-sep-24	12-oct-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1
2	Suministro e instalación de columna en pozo de agua potable con tubería de acero de 4" de diámetro	APO	CAED	Mapimí	Martha	265,521.69	265,521.69		265,521.69	265,521.69		15-may-24	15-jun-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1
3	Rehabilitación de sistema de agua potable en Universidad Tecnológica de El Mezquital	APO	CAED	Mezquital	La Guajolota	514,634.55	514,634.55		514,634.55	514,634.55		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	450	ML	450
4	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	CAED	Pánuco de Coronado	Francisco I. Madero	779,025.25	389,512.63	389,512.62	779,025.25	389,512.63	389,512.62	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pieza	48	Pieza	48
5	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	CAED	Pánuco de Coronado	General Arturo Bernal	709,342.38	354,671.20	354,671.18	709,342.38	354,671.20	354,671.18	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	300	ML	300
6	Ampliación de red de drenaje sanitario	APO	CAED	Pino Suárez	Durango	898,999.92	898,999.92		898,999.92	898,999.92		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	ML	462.74	ML	462.74
7	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Canatlán	Varias	1,518,546.52	1,518,546.52		1,518,546.52	1,518,546.52		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15
8	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Canatlán	Veries	771,149.06	771,149.06		771,149.06	771,149.06		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	6	Vivienda	6
9	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Durango	Varias	4,917,957.27	4,917,957.27		4,917,957.27	4,917,957.27		01-ago-24	28-nov-24	100%	100%	Cuarto	42	Cuarto	42
10	Construcción de techo firme de concreto hidráulico	MEV	COESVI	Durango	Varias	2,918,233.98	2,918,233.98		2,918,233.98	2,918,233.98		10-jul-24	18-nov-24	100%	100%	Vivienda	79	Vivienda	79
11	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Durango	Varias	826,150.70	826,150.70		826,150.70	826,150.70		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	9	Vivienda	9
12	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	General Simón Bolívar	Varias	1,684,152.15	1,684,152.15		1,684,152.15	1,684,152.15		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	16	Vivienda	16
13	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Gómez Palacio	Veries	2,342,130.21	2,342,130.21		2,342,130.21	2,342,130.21		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	20	Cuarto	20
14	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Guadalupe Victoria	Varias	1,012,369.40	506,184.70	506,184.70	1,012,369.40	506,184.70	506,184.70	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10
15	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Guadalupe Victoria	Veries	2,571,166.22	1,285,583.11	1,285,583.11	2,571,166.22	1,285,583.11	1,285,583.11	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	20	Vivienda	20
16	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Lerdo	Varias	1,639,525.84	1,639,525.84		1,639,525.84	1,639,525.84		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	14	Cuarto	14
17	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Nuevo Ideal	Veries	1,011,990.46	1,011,990.46		1,011,990.46	1,011,990.46		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10
18	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Pánuco de Coronado	Veries	3,213,954.67	1,606,977.33	1,606,977.34	3,213,954.67	1,606,977.33	1,606,977.34	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	25	Vivienda	25
19	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Peñón Blanco	Varias	1,012,536.41	506,268.21	506,268.20	1,012,536.41	506,268.21	506,268.20	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	10	Vivienda	10
20	Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	COESVI	Peñón Blanco	Veries	652,962.15	326,481.07	326,481.08	652,962.15	326,481.07	326,481.08	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	M2	400	M2	400
21	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Varias	1,661,444.79	1,661,444.79		1,661,444.79	1,661,444.79		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	15	Cuarto	15
22	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Veries	2,832,589.36	2,832,589.36		2,832,589.36	2,832,589.36		22-jul-24	19-oct-24	100%	100%	Cuarto	20	Cuarto	20
23	Construcción de techo a base de lámina galvanizada	MEV	COESVI	Pueblo Nuevo	Veries	870,037.13	870,037.13		870,037.13	870,037.13		26-jul-24	23-sep-24	100%	100%	Vivienda	13	Vivienda	13
24	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	San Juan de Guadalupe	Varias	1,928,208.29	964,104.15	964,104.14	1,928,208.29	964,104.15	964,104.14	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15
25	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	San Juan de Guadalupe	Veries	1,518,837.78	759,418.89	759,418.89	1,518,837.78	759,418.89	759,418.89	10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15

26	Construcción de cuartos para baño	MEV	COESVI	Santiago Papasquiaro	Varias	1,518,467.61	1,518,467.61		1,518,467.61	1,518,467.61		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	15	Vivienda	15
27	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	COESVI	Teprehuanes	Veries	706,599.40	706,599.40		706,599.40	706,599.40		10-sep-24	19-oct-24	100%	100%	Vivienda	5	Vivienda	5
28	Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas	MEV	COESVI	Vicente Guerrero	Varias	310,976.23	310,976.23		310,976.23	310,976.23		10-sep-24	29-oct-24	100%	100%	M2	471	M2	471
29	Equipamiento para el Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Gómez Palacio	IBS	DIF	Gómez Palacio	Gómez Palacio	1,243,017.52	1,243,017.52		1,243,017.52	1,243,017.52		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Centro	1	Centro	1
30	Equipamiento para el Centro de Rehabilitación Integral (CRI), Lerdo	IBS	DIF	Lerdo	Lerdo	3,756,982.48	3,756,982.48		3,756,982.48	3,756,982.48		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Centro	1	Centro	1
31	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Refugio entre Anillo Periférico y Calle del Arroyo	URB	H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Coneto de comonfort	806,591.86	403,295.93	403,295.93	806,591.86	403,295.93	403,295.93	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	M2	477	M2	477
32	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle El Puertecito entre Anillo Periférico y Calle El Portín	URB	H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Coneto de comonfort	1,209,345.74	604,672.87	604,672.87	1,209,345.74	604,672.87	604,672.87	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	M2	701.56	M2	701.56
33	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Los Pinos entre Boulevard salida a Pipila y La Cruzita	URB	H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	Nogales	2,213,467.34	1,106,733.67	1,106,733.67	2,213,467.34	1,106,733.67	1,106,733.67	12-ago-24	14-oct-24	100%	100%	M2	1,284.91	M2	1,284.91
34	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	H. Ayuntamiento de Coneto de Comonfort	Coneto de Comonfort	San Francisco de Lajas (Lajas)	1,054,509.26	527,254.63	527,254.63	1,054,509.26	527,254.63	527,254.63	05-ago-24	15-sep-24	100%	100%	ML	450	ML	450
35	Construcción de techo firme con concreto hidráulico en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Durango	Durango	Varias	3,944,233.10	1,972,116.55	1,972,116.55	3,944,233.10	1,972,116.55	1,972,116.55	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	2,275	M2	2,275
36	Rehabilitación de techos de concreto hidráulico a base de impermeabilizante en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Durango	Durango	Varias	1,452,846.19	726,423.09	726,423.10	1,452,846.19	726,423.09	726,423.10	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	4,240	M2	4,240
37	Rehabilitación de muros de vivienda a base de aplastados mortero-arena	MEV	H. Ayuntamiento de Durango	Durango	Varias	2,131,800.47	1,065,900.22	1,065,900.25	2,131,800.47	1,065,900.22	1,065,900.25	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	7,700	M2	7,700
38	Ampliación de red de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de General Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	827,986.71	413,993.35	413,993.36	827,986.71	413,993.35	413,993.36	15-abr-24	08-jul-24	100%	100%	MI	850	MI	850
39	Ampliación de pozo profundo para agua potable a una profundidad de 470 metros, equipamiento y subestación eléctrica en el Ejido Dinamita	APO	H. Ayuntamiento de Gómez Palacio	Gómez Palacio	Dinamita	17,442,715.91	7,500,000.00	9,942,715.91	17,442,715.91	7,500,000.00	9,942,715.91	07-oct-24	16-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1
40	Ampliación de espacios en Parque Público San José	URB	H. Ayuntamiento de Guadalupe	Guadalupe Victoria	Guadalupe Victoria	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	05-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
41	Construcción de techado en área de impartición de educación física (Cubierta 420 m2) en Escuela Primaria Vicente Guerrero	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Arroyo de Lajas (Lajas)	1,874,999.99	937,500.00	937,500.00	1,874,999.99	937,500.00	937,500.00	19-ago-24	19-oct-24	100%	100%	M2	420	M2	420
42	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre del Barrio 2 de Abril	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	3,699,999.99	1,850,000.00	1,850,000.00	3,699,999.99	1,850,000.00	1,850,000.00	05-ago-24	15-sep-24	100%	100%	M2	2,000	M2	2,000
43	Construcción de techado en espacio multideportivo (Cubierta 592 m2) en Barrio las Flores	URB	H. Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	2,424,999.98	1,212,499.99	1,212,499.99	2,424,999.98	1,212,499.99	1,212,499.99	19-ago-24	19-oct-24	100%	100%	M2	592	M2	592
44	Pavimentación con concreto hidráulico en calle de acceso a la Cabecera Municipal	URB	H. Ayuntamiento de Hidalgo	Hidalgo	Villa Hidalgo	4,554,315.85	1,500,000.00	3,054,315.85	4,554,315.85	1,500,000.00	3,054,315.85	09-sep-24	23-oct-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1
45	Rehabilitación de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Indé	Indé	Los Zarqueños	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	01-oct-24	29-nov-24	100%	100%	M2	7,073	M2	7,073
46	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 1,800 metros cúbicos con sistema de presión constante, en Fraccionamiento Primavera	APO	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Lerdo	11,849,915.13	5,924,957.57	5,924,957.56	11,849,915.13	5,924,957.57	5,924,957.56	20-may-24	15-ago-24	100%	100%	Tanque	1	Tanque	1
47	Construcción de cuartos dormitorios de 4.50 x 3.7 metros en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Varias	10,488,237.38	5,244,118.69	5,244,118.69	10,488,237.38	5,244,118.69	5,244,118.69	20-may-24	30-ago-24	100%	100%	Cuarto	100	Cuarto	100
48	Construcción de sistema de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Villa Nazareno	15,444,922.08	7,722,461.04	7,722,461.04	15,444,922.08	7,722,461.04	7,722,461.04	07-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1
49	Construcción de techado en espacio multideportivo	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Ignacio Zaragoza	1,295,000.00	647,500.00	647,500.00	1,295,000.00	647,500.00	647,500.00	03-jun-24	01-ago-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
50	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle sin nombre de Esc. Sec. No. 71 al Paraie Las Compuertas	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	La Constancia	1,604,877.40	802,438.70	802,438.70	1,604,877.40	802,438.70	802,438.70	03-jun-24	01-ago-24	100%	100%	M2	1,020	M2	1,020
51	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Victoria entre las Calles Leandro Fernández y Coronado (incluye guararniciones y banquetas)	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	3,217,638.04	1,608,819.02	1,608,819.02	3,217,638.04	1,608,819.02	1,608,819.02	03-jun-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,700	M2	1,700
52	Construcción de Cancha Pública de Fútbol 7	URB	H. Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Santa Cruz de Guadalupe	2,999,884.00	1,499,942.00	1,499,942.00	2,999,884.00	1,499,942.00	1,499,942.00	03-jun-24	15-ago-24	100%	100%	Cancha	1	Cancha	1

53	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	La Flor	231,000.00	115,500.00	115,500.00	231,000.00	115,500.00	115,500.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
54	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Llanos de Cocinas	374,800.00	187,400.00	187,400.00	374,800.00	187,400.00	187,400.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
55	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Rancho Nuevo	111,500.00	55,750.00	55,750.00	111,500.00	55,750.00	55,750.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
56	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Saltillo	334,800.00	167,400.00	167,400.00	334,800.00	167,400.00	167,400.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
57	Ampliación de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	San Gabriel	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	7	Poste	7
58	Ampliación de red de electrificación	ELE	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	San Gabriel Villa Las Nieves	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	7	Poste	7
59	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	San José de la Montaña	1,269,200.00	634,600.00	634,600.00	1,269,200.00	634,600.00	634,600.00	17-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
60	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Santa Ana	278,860.00	139,430.00	139,430.00	278,860.00	139,430.00	139,430.00	01-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
61	Rehabilitación de techos a base de lámina galvanizada en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Otáez	Otáez	Varias	1,994,706.01	579,706.01	1,415,000.00	1,994,706.01	579,706.01	1,415,000.00	29-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	1,600	M2	1,600
62	Construcción de línea de distribución eléctrica Bánome-Zapotes	ELE	H. Ayuntamiento de Otáez	Otáez	Zapotes	2,803,265.02	1,401,632.51	1,401,632.51	2,803,265.02	1,401,632.51	1,401,632.51	17-ago-24	30-sep-24	100%	100%	KM	2	KM	2
63	Construcción de red de distribución eléctrica en la Localidad de Zapotes	ELE	H. Ayuntamiento de Otáez	Otáez	Zapotes	2,044,453.60	1,022,226.80	1,022,226.80	2,044,453.60	1,022,226.80	1,022,226.80	17-ago-24	30-sep-24	100%	100%	Poste	23	Poste	23
64	Ampliación de red de distribución eléctrica en Colonia Ejidal	ELE	H. Ayuntamiento de Pánuco de Coronado	Pánuco de Coronado	Fracisco I. Madero	1,207,375.12	603,687.56	603,687.56	1,207,375.12	603,687.56	603,687.56	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Poste	29	Poste	29
65	Rehabilitación de línea de conducción de agua potable en Colonia Juárez	APO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	1,043,781.19	833,855.99	209,925.20	1,043,781.19	833,855.99	209,925.20	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	ML	1,400	ML	1,400
66	Equipamiento de pozo de agua potable en Colonia Juárez	APO	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	57,443.00	45,954.40	11,488.60	57,443.00	45,954.40	11,488.60	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1
67	Ampliación de 150 ml barda perimetral en el Colegio de Bachilleres Plantel 06 en Colonia 12 de diciembre	IBE	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	586,248.00	468,998.40	117,249.60	586,248.00	468,998.40	117,249.60	29-jul-24	30-ago-24	100%	100%	ML	70	ML	70
68	Construcción de puente vehicular en Calle sin nombre en Barrio de los Luna	URB	H. Ayuntamiento de Peñón Blanco	Peñón Blanco	Peñon Blanco	772,438.00	617,950.40	154,487.60	772,438.00	617,950.40	154,487.60	22-jul-24	15-sep-24	100%	100%	ML	27	ML	27
69	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Poanas	Poanas	Varias	999,243.92	499,621.96	499,621.96	999,243.92	499,621.96	499,621.96	22-jul-24	30-oct-24	100%	100%	M2	2,380	M2	2,380
70	Rehabilitación de Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento de Poanas	Poanas	Veracruz	2,998,364.94	1,499,182.47	1,499,182.47	2,998,364.94	1,499,182.47	1,499,182.47	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	Plaza	1	Plaza	1
71	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Estación Coyotes (José María Morelos)	999,651.99	499,826.00	499,826.00	999,651.99	499,826.00	499,826.00	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
72	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	La Peña	999,918.51	499,942.01	499,976.50	999,918.51	499,942.01	499,976.50	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
73	Construcción de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Los Naranjos	999,953.31	499,976.50	499,976.81	999,953.31	499,976.50	499,976.81	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
74	Construcción de piso de concreto hidráulico en viviendas	MEV	H. Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	Varias	6,595,851.48	3,297,925.74	3,297,925.74	6,595,851.48	3,297,925.74	3,297,925.74	17-jun-24	30-sep-24	100%	100%	M2	8,250	M2	8,250
75	Construcción de Parque Público en Colonia 2 de Agosto	URB	H. Ayuntamiento de Rodeo	Rodeo	Rodeo	3,258,494.14	1,629,247.07	1,629,247.07	3,258,494.14	1,629,247.07	1,629,247.07	01-jul-24	15-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
76	Construcción de pavimento de concreto hidráulico de Calle sin nombre entre las Calles Benito Juárez y José María Morelos y Pavón	URB	H. Ayuntamiento de San Bernardo	San Bernardo	San Bernardo	499,776.52	249,888.26	249,888.26	499,776.52	249,888.26	249,888.26	26-ago-24	30-oct-24	100%	100%	M2	300	M2	300
77	Pavimentación con concreto hidráulico de Calle Tarde de Abril a Salida a San Agustín de Ocampo	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	10 de Octubre (San Lucas de Ocampo)	499,500.00	499,500.00		499,500.00	499,500.00		09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	383	M2	383
78	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Principal de Acceso al Poblado	URB	H. Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Charco Hondo	810,000.00	405,000.00	405,000.00	810,000.00	405,000.00	405,000.00	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	620	M2	620
79	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	El Aguaje	649,550.00	324,775.00	324,775.00	649,550.00	324,775.00	324,775.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1
80	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de acceso al Poblado, lateral al puente vehicular	URB	H. Ayuntamiento de San Juan del Río	San Juan del Río	El Aguaje	784,000.00	392,000.00	392,000.00	784,000.00	392,000.00	392,000.00	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	600	M2	600
81	Rehabilitación de la Plaza Cívica	URB	H. Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Fracisco Primo de Verdad	778,000.00	389,000.00	389,000.00	778,000.00	389,000.00	389,000.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	785	M2	785
82	Ampliación de red de distribución de agua potable	APO	H. Ayuntamiento de San Juan	San Juan del Río	Francisco de Ibarra	420,000.00	210,000.00	210,000.00	420,000.00	210,000.00	210,000.00	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	ML	400	ML	400

83	Construccion de cancha pública de usos múltiples	URB	H. Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Ignacio López Rayón (Potreo de los Hikos)	545,000.00	272,500.00	272,500.00	545,000.00	272,500.00	272,500.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	544	M2	544
84	Rehabilitación y equipamiento de pozo para captación de agua potable	APO	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	José María Patoni (Menores de Arriba)	599,500.00	299,750.00	299,750.00	599,500.00	299,750.00	299,750.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Pozo	1	Pozo	1
85	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Llano del Pino	645,000.01	322,500.00	322,500.00	645,000.01	322,500.00	322,500.00	09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	Pza. (Equipo)	1	Pza. (Equipo)	1
86	Rehabilitación de Parque Público	URB	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Otilio Montaña (La Boquilla)	1,194,998.85	597,499.43	597,499.42	1,194,998.85	597,499.43	597,499.42	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	397	M2	397
87	Construcción de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales	DRE	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	San Agustín de Ocampo	849,269.70	424,634.85	424,634.85	849,269.70	424,634.85	424,634.85	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
88	Ampliación de red eléctrica en Colonia Ampliación Las Nubes	ELE	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	323,363.33	161,681.66	161,681.66	323,363.33	161,681.66	161,681.66	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	Poste	8	Poste	8
89	Construcción de Parque Público en Barrio La Pila	URB	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	1,440,000.00	720,000.00	720,000.00	12-ago-24	26-oct-24	100%	100%	M2	744	M2	744
90	Construcción de banquetas en Calle Miguel M. Navarrete entre las calles Adolfo López Mateos y Las Nubes	URB	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	499,000.00	249,500.00	249,500.00	499,000.00	249,500.00	249,500.00	09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	1,040	M2	1,040
91	Construcción de andador peatonal en el Barrio El Grillo	URB	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	San Juan del Río del Centauro del Norte	2,575,779.54	1,287,889.77	1,287,889.77	2,575,779.54	1,287,889.77	1,287,889.77	09-sep-24	25-nov-24	100%	100%	M2	600	M2	600
92	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Sauz de Abajo	649,550.00	324,775.00	324,775.00	649,550.00	324,775.00	324,775.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
93	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 200 m3	DRE	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Sauz de Abajo	550,000.00	275,000.00	275,000.00	550,000.00	275,000.00	275,000.00	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
94	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo de agua potable	APO	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Sauz de Arriba	649,299.99	324,650.00	324,650.00	649,299.99	324,650.00	324,650.00	19-ago-24	30-oct-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
95	Rehabilitación de planta de tratamiento (Lagunas de oxidación) de aguas residuales 120 M3	DRE	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Sauz de Arriba	449,500.00	224,750.00	224,750.00	449,500.00	224,750.00	224,750.00	05-ago-24	15-nov-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
96	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle lado oriente de la Escuela 20 de Noviembre	URB	Ayuntamiento de San Juan del Río H.	San Juan del Río	Toledo	695,000.00	347,500.00	347,500.00	695,000.00	347,500.00	347,500.00	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	532	M2	532
97	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle de la Cruz (parte alta)	URB	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Toledo	652,999.99	326,500.00	326,499.99	652,999.99	326,500.00	326,499.99	29-jul-24	01-nov-24	100%	100%	M2	500	M2	500
98	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Varias	1,279,999.96	639,999.98	639,999.98	1,279,999.96	639,999.98	639,999.98	05-ago-24	15-oct-24	100%	100%	Cuarto	10	Cuarto	10
99	Construcción de cuartos para baño	MEV	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Varias	3,035,000.14	1,517,500.07	1,517,500.07	3,035,000.14	1,517,500.07	1,517,500.07	05-ago-24	25-nov-24	100%	100%	Cuarto	30	Cuarto	30
100	Construcción de techo firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	Ayuntamiento de San Juan H.	San Juan del Río	Varias	700,000.10	350,000.05	350,000.05	700,000.10	350,000.05	350,000.05	05-ago-24	25-nov-24	100%	100%	M2	300	M2	300
101	Construcción de Plaza Cívica	URB	Ayuntamiento de San Luis H.	San Luis del Cordero	San José del Refugio (El Colorado)	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00	2,105,000.00	1,052,500.00	1,052,500.00	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Plaza	1	Plaza	1
102	Construcción de Cancha Pública Municipal	URB	Ayuntamiento de San Luis H.	San Luis del Cordero	San Luis del Cordero	595,000.00	297,500.00	297,500.00	595,000.00	297,500.00	297,500.00	22-jul-24	15-oct-24	100%	100%	Cancha	1	Cancha	1
103	Construcción de tanque de almacenamietno de agua potable con capacidad de 200 metros cúbicos	APO	Ayuntamiento de San Pedro del Gallo H.	San Pedro del Gallo	San pedro del Gallo	1,451,015.52	725,507.76	725,507.76	1,451,015.52	725,507.76	725,507.76	12-ago-24	30-sep-24	100%	100%	Pieza	1	Pieza	1
104	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	Ayuntamiento de Santa Clara H.	Santa Clara	San Antonio de la Laguna (Los Álvarez)	400,000.00	200,000.00	200,000.00	400,000.00	200,000.00	200,000.00	05-ago-24	05-sep-24	100%	100%	ML	220	ML	220
105	Construcción de Red de drenaje sanitario	DRE	Ayuntamiento de Santa Clara H.	Santa Clara	San Marcos (24 de Febrero)	600,000.00	300,000.00	300,000.00	600,000.00	300,000.00	300,000.00	05-ago-24	15-sep-24	100%	100%	ML	300	ML	300
106	Equipamiento de electrificación no convencional mediante paneles solares en pozo Número 2	ELE	Ayuntamiento de Santa Clara H.	Santa Clara	Santa Clara	2,649,786.26	1,324,893.13	1,324,893.13	2,649,786.26	1,324,893.13	1,324,893.13	29-jul-24	15-sep-24	100%	100%	Equipo	1	Equipo	1
107	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino Atotonilco a E.C. Carretera J. Guadalupe Aguilera - Guanaceví (I Etapa)	URB	H. Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Atotonilco	4,012,086.60	2,006,043.30	2,006,043.30	4,012,086.60	2,006,043.30	2,006,043.30	17-jun-24	15-sep-24	100%	100%	KM	0	KM	0
108	Construcción de plaza cívica	URB	H. Ayuntamiento de Tamazula H.	Tamazula	El Duranzo	4,322,444.49	1,500,000.00	2,822,444.49	4,322,444.49	1,500,000.00	2,822,444.49	02-oct-24	30-nov-24	100%	100%	Plaza	1	Plaza	1
109	Construcción de techado en Espacio Multideportivo (Cubierta 360 m2)	URB	Ayuntamiento de H.	Tepehuanes	San Ignacio	1,687,000.00	579,000.00	1,108,000.00	1,687,000.00	579,000.00	1,108,000.00	08-jul-24	15-ago-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
110	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario.	URB	Ayuntamiento de H.	Tepehuanes	Sandías (El Vado de Sandías)	2,496,409.40	1,248,204.70	1,248,204.70	2,496,409.40	1,248,204.70	1,248,204.70	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	450	M2	450

111	Construcción de pavimento de concreto hidráulico en Calle Francisco Villa entre las Calles Asentamientos Humanos y Rodolfo Elizondo de la Colonia Plutarco Elías Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,493,580.00	746,790.00	746,790.00	1,493,580.00	746,790.00	746,790.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	876	M2	876
112	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Nazas entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elías Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,496,990.00	748,495.00	748,495.00	1,496,990.00	748,495.00	748,495.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	878	M2	878
113	Construcción de pavimento hidráulico en Calle Tayolita entre las Calles Lerdo y Tamazula de la Colonia Plutarco Elías Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	1,534,500.00	767,250.00	767,250.00	1,534,500.00	767,250.00	767,250.00	15-jul-24	30-ago-24	100%	100%	M2	900	M2	900
114	Construcción de Espacio Multideportivo en Colonia Plutarco Elías Calles	URB	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Santa Catarina de Tepehuanes	4,798,374.14	2,399,187.07	2,399,187.07	4,798,374.14	2,399,187.07	2,399,187.07	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Obra	1	Obra	1
115	Construcción de piso firme de concreto hidráulico en vivienda	MEV	H. Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Varias	1,704,996.16	852,498.08	852,498.08	1,704,996.16	852,498.08	852,498.08	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	M2	2,623	M2	2,623
116	Rehabilitación de presa "Torance" para abastecimiento de agua potable en la Cabecera Municipal (II Etapa)	APO	H. Ayuntamiento de Topia	Topia	Topia	1,499,547.90	1,499,547.90		1,499,547.90	1,499,547.90		21-jun-24	05-ago-24	100%	100%	M3	67.83	M3	67.83
117	Rehabilitación de Parque Público	URB	H. Ayuntamiento de Vicente H.	Vicente Guerrero	Graceros	1,999,859.94	999,929.97	999,929.97	1,999,859.94	999,929.97	999,929.97	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
118	Construcción de Parque Público (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento de Vicente H.	Vicente Guerrero	San Francisco Javier	2,998,905.44	1,499,452.72	1,499,452.72	2,998,905.44	1,499,452.72	1,499,452.72	01-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
119	Construcción de Biblioteca Pública (II Etapa)	IBE	H. Ayuntamiento de Vicente H.	Vicente Guerrero	San Pedro de Alcántar	1,747,630.96	1,248,334.83	499,296.13	1,747,630.96	1,248,334.83	499,296.13	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Biblioteca	1	Biblioteca	1
120	Construcción de Parque Público Lineal en Calle Alameda, Zona Centro	URB	H. Ayuntamiento de Vicente H.	Vicente Guerrero	Vicente Guerrero	3,999,454.92	1,999,727.46	1,999,727.46	3,999,454.92	1,999,727.46	1,999,727.46	22-jul-24	30-sep-24	100%	100%	Parque	1	Parque	1
121	Pavimentación con concreto hidráulico de escuadra en Calles Santa Clara y Avenida Santa Cecilia (Frente al COBAED)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,972,354.80	986,177.40	986,177.40	1,972,354.80	986,177.40	986,177.40	06-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,130	M2	1,130
122	Rehabilitación de puente vehicular sobre Felipe Calle Carrillo Puerto y obras complementarias	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	592,000.00	296,000.00	296,000.00	592,000.00	296,000.00	296,000.00	06-may-24	15-jul-24	100%	100%	ML	7	ML	7
123	Construcción de Parque Publico (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huarichic	900,000.00	450,000.00	450,000.00	900,000.00	450,000.00	450,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,240	M2	1,240
124	Ampliación de red de agua potable en Huarichic	APO	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huarichic	498,756.50	498,756.50		498,756.50	498,756.50		18-nov-24	15-dic-24	100%	100%	ML/TOMA	650/15	ML/TOMA	650/15
125	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	300	M2	300
126	Construcción de techado en Espacio Multideportivo	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	J Isabel Robles	961,856.28	961,856.28		961,856.28	961,856.28		25-sep-24	28-nov-25	100%	100%	M2	300	M2	300
127	Construcción de techado en área de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria # 147	IBS	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	727,055.47	363,527.75	363,527.72	727,055.47	363,527.75	363,527.72	22-abr-24	15-ago-24	100%	100%	m2	493	m2	493
128	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	1,500,000.00	750,000.00	750,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,134	M2	1,134
129	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Pedro Celestino Negrete	2,214,000.00	1,107,000.00	1,107,000.00	2,214,000.00	1,107,000.00	1,107,000.00	22-abr-24	15-ago-24	100%	100%	Poste	24	Poste	24
130	Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario (II Etapa)	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ricardo Flores Magón	826,999.99	826,999.99		826,999.99	826,999.99		29-abr-24	15-ago-24	100%	100%	M2	145	M2	145
131	Construcción de Parque Publico	URB	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	1,100,000.00	550,000.00	550,000.00	15-may-24	15-ago-24	100%	100%	M2	1,360	M2	1,360
132	Ampliación de red eléctrica	ELE	H. Ayuntamiento General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Santa Rosa	882,000.00	441,000.00	441,000.00	882,000.00	441,000.00	441,000.00	29-abr-24	29-jun-24	100%	100%	Poste	8	Poste	8
133	Pavimentación con concreto hidráulico en Camino San Miguel de Papasquiario - Santa Rita del Pachón (I Etapa)	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	San Miguel de Papasquiario	8,027,667.86	4,013,833.93	4,013,833.93	8,027,667.86	4,013,833.93	4,013,833.93	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	KM	0.68	KM	0.68
134	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tagarete entre las Calles Álamos y Limas (carril laterab), en Colonia PROFORMEX	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	3,943,914.92	1,971,957.46	1,971,957.46	3,943,914.92	1,971,957.46	1,971,957.46	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	M2	2,755	M2	2,755
135	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Río Bravo entre las Calles Río de Plata y El Cazadero, en Colonia Real del Pino	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	2,189,596.28	1,094,798.14	1,094,798.14	2,189,596.28	1,094,798.14	1,094,798.14	03-jun-24	30-ago-24	100%	100%	M2	1,512	M2	1,512
136	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Acanto entre las Calles Violeta y Arroyo, en Colonia Jardines del Valle	URB	H. Ayuntamiento Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	Santiago Papasquiario	1,455,510.86	727,755.43	727,755.43	1,455,510.86	727,755.43	727,755.43	17-jun-24	15-sep-24	100%	100%	m2	1,210	m2	1,210

137	Suministro y Colocación de Calentadores Solares	VIV	SEBISED	Durango Guadalupe Victoria Pánuco de Coronado Peñón Blanco Tepihuanes	Varias	9,018,595.64	8,222,345.64	796,250.00	9,018,595.64	8,222,345.64	796,250.00	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	1,214	pza	1,214
138	Suministro y Colocación de Tinacos	VIV	SEBISED	Durango Pánuco de Coronado Peñón Blanco	Varias	8,216,546.45	5,012,796.45	3,203,750.00	8,216,546.45	5,012,796.45	3,203,750.00	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	1,135	pza	1,135
139	Suministro y Colocación de Lámina	VIV	SEBISED	Poanas Pueblo Nuevo	Varias	7,983,567.60	4,633,910.00	3,349,657.60	7,983,567.60	4,633,910.00	3,349,657.60	04-nov-24	31-dic-24	100%	100%	pza	5,510	pza	5,510
140	Construcción de pavimentación asfáltica y guarniciones de concreto en vialidad de acceso "Ferrocarril" a la cabecera municipal de Canatlán (I etapa)	URB	SECOPE	Canatlán	Canatlán	3,991,480.46	1,995,740.23	1,995,740.23	3,991,480.46	1,995,740.23	1,995,740.23	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2 / ML	2380 / 680	M2 / ML	2380 / 680
141	Construcción de cancha de futbol 7 en Unidad Deportiva Cuencamé	URB	SECOPE	Cuencamé	Cuencamé	3,179,585.13	2,594,225.71	585,359.42	3,179,585.13	2,594,225.71	585,359.42	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	1,500	M2	1,500
142	Ampliación de comedor escolar en Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 89	IBE	SECOPE	Durango	Durango	999,940.76	999,940.76		999,940.76	999,940.76		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	104.30	M2	104.30
143	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Vitalico entre las Calles 6 de junio y Canal, en la Colonia Humberto Gutiérrez	URB	SECOPE	Durango	Durango	3,305,280.34	2,212,273.65	1,093,006.69	3,305,280.34	2,212,273.65	1,093,006.69	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	2,128.40	M2	2,128.40
144	Construcción de baños	VIV	SECOPE	Durango	Varias	193,792.24	193,792.24		193,792.24	193,792.24		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	Baño	2	Baño	2
145	Construcción de Techos Firmes	VIV	SECOPE	Durango	Varias	104,865.50	104,865.50		104,865.50	104,865.50		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	M2	68.20	M2	68.20
146	Construcción de Cuartos	VIV	SECOPE	Durnago	Varias	2,639,717.40	2,639,717.40		2,639,717.40	2,639,717.40		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	Cuarto	22	Cuarto	22
147	Rehabilitación de instalaciones eléctricas exteriores en Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) en la Ciudad de El Salto	IBS	SECOPE	El Salto	Pueblo Nuevo	622,576.15	622,576.15		622,576.15	622,576.15		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Pza.	1	Pza.	1
148	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Ayuntamiento entre Calle Moneda 2000 y Entronque Raúl Madero	URB	SECOPE	Nuevo Ideal	Nuevo Ideal	5,998,084.97	2,999,042.49	2,999,042.48	5,998,084.97	2,999,042.49	2,999,042.48	30-sep-24	21-1-12-24	100%	100%	M2	3,470	M2	3,470
149	Rehabilitación de Techado en espacio público Localidad 10 de Octubre	URB	SECOPE	San Juan del Rio	10 de Octubre (San Lucas de Ocamoo)	1,177,678.35	1,177,678.35		1,177,678.35	1,177,678.35		18-dic-24	26-dic-24	100%	100%	M2	576	M2	576
150	Construcción de espacio público multideportivo	URB	SECOPE	San Pedro del Gallo	Santo Domingo	2,597,316.70	1,298,666.70	1,298,650.00	2,597,316.70	1,298,666.70	1,298,650.00	10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	7,382	M2	7,382
151	Pavimentación con concreto hidráulico en Calle Jalisco entre las Calles Baja California y Nogal de la Colonia Magisterial en la Localidad de Santa María del Oro	URB	SECOPE	Santa María del Oro	El Oro	2,189,112.49	2,189,112.49		2,189,112.49	2,189,112.49		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	M2	1,278	M2	1,278
152	Rehabilitación de servicios sanitarios (dos módulos para hombres y mujeres) del Colegio de Bachilleres del Estado de Durango, Plantel Lomas, de la Ciudad de Vicroría de Durango	IBE	SECOPE	Victoria de Durango	Durango	903,107.86	903,107.86		903,107.86	903,107.86		10-oct-24	15-dic-24	100%	100%	Servicios Sanitarios	2	Servicios Sanitarios	2
153	GASTOS INDIRECTOS	---	---	---	---	1,062,176.76	1,062,176.76		1,062,176.76	1,062,176.76				100%	100%	Informes	6	Informes	6
SUMA						330,698,524.77	193,221,791.28	137,476,733.49	330,698,524.77	193,221,791.28	137,476,733.49								

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. MANUEL DE JESUS MORENO RAMÍREZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

LIC. JESÚS ALVARADO CABRALES
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

ARQ. JULIO DAVID PAYÁN GUERRERO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

