

RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
1	Construcción de sistema de agua potable depozo a 200 metros de profundidad, electrificación, subestación, equipamiento, descarga hidráulica, caseta de cloración, cerco de protección y línea de conducción	APO	Comisión Estiala del Agua	Durango	5 de Mayo	5,251,560.31	2,625,780.16	2,625,780.15	0.00	0.00	0.00	3,661,338.20	1,830,669.10	1,830,669.10	3,661,338.20	1,830,669.10	1,830,669.10	16-abr-25		85%	70%	Sistema	1.00	Sistema	
2	Equipamiento de pozo de agua potable, mediante sistema fotovoltaico	APO	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	José Isabel Robles	1,067,589.00	528,794.50	528,794.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Pieza	75.00	Pieza	
3	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Ignacio Zaragoza	1,340,032.00	670,016.00	670,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	ML	835.00	ML	
4	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San José de Zaragoza	1,133,171.00	566,585.50	566,585.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	ML	715.00	ML	
5	Ampliación de red de distribución eléctrica	ELE	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	448,920.00	224,460.00	224,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Poste	20.00	Poste	
6	Construcción de techado en área de usos múltiples en Jardín de Niños General SimónBolívar	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Oriente Aguanaval	576,952.00	288,476.00	288,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	208.00	M2	
7	Construcción de techado en área de usos múltiples en Telesecundaria No. 210	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Huarichic	1,150,000.00	575,000.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	493.00	M2	
8	Construcción de cancha pública de futbol rápido	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	2,087,432.00	1,043,716.00	1,043,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	1,500.00	M2	
9	Construcción de parque público	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	2,107,680.00	1,053,840.00	1,053,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	1,024.00	M2	
10	Construcción de parque público	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Sombretello del Alto	695,320.00	347,660.00	347,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	270.00	M2	
11	Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Calle Principal	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	San Vicente de Melones	2,068,935.00	1,034,467.50	1,034,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	1,398.00	M2	
12	Construcción de abrevadero agrícola, drenador para riego, con trabajos de terracerías, instalación de geomembrana en vaso y estructura de control (compuerta), con capacidad de 5,000 M3 de agua	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	Dieciocho de Marzo	1,053,840.00	526,920.00	526,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M3	5,381.00	M3	
13	Suministro y colocación de calentadores solares en vivienda	MEV	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	620,000.00	310,000.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Equipo	100.00	Equipo	
14	Construcción de Centro Cultural y Artístico (II Etapa)	URB	Ayuntamiento de General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	General Simón Bolívar	1,359,500.00	679,750.00	679,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	640.00	M2	
15	Construcción de cancha deportiva en Telesecundaria No. 62	IBE	Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Arroyo de Lajas	923,500.00	461,750.00	461,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	450.00	M2	
16	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones, banquetas y reposición de infraestructura hidráulica en Calle de Acceso a la Cabecera Municipal	URB	Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	2,830,660.30	1,415,330.15	1,415,330.15	0.00	0.00	0.00	1,180,427.46	590,213.73	590,213.73	1,180,427.46	590,213.73	590,213.73	19-may-25		55%	42%	M2	1,300.00	M2	
17	Ampliación de red de drenaje sanitario	DRE	Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	El Pájaro	1,081,366.22	540,683.11	540,683.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	300.00	M2	
18	Equipamiento de pozo de agua potable de 250 metros de profundidad con equipo de bombeo tipo sumergible y sistema fotovoltaico, subestación eléctrica, descarga hidráulica, cerco de protección y línea de conducción en la Cabecera Municipal	APO	Ayuntamiento de Guanaceví	Guanaceví	Guanaceví	3,501,570.84	1,750,785.42	1,750,785.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	ML	1,500.00	ML	
19	Construcción de Cancha Pública	URB	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Gabriel Hernández (Mancinas)	3,098,880.18	1,549,440.09	1,549,440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	1,749.00	M2	
20	Construcción de pavimento de concreto hidráulico, guarniciones y banquetas en Calle Ignacio Allende entre Avenida Hidalgo y Calle Huracán de Luna, incluyendo sustitución de redes de drenaje sanitario y de agua potable.	URB	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	3,645,149.40	1,822,574.70	1,822,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	1,795.00	M2	
21	Construcción de techado en área de usos múltiples en Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla	IBE	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	San José de Tuitán	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	540.00	M2	
22	Construcción de techado en espacio público	URB	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Emilo Portes Gil	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	540.00	M2	
23	Construcción de techado en espacio público	URB	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	El Puebloito Veinte de Noviembre (La Fabrica)	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
24	Construcción de techado en espacio público, en la Colonia Esperanza	URB	Ayuntamiento de Nombre de Dios	Nombre de Dios	Nombre de Dios	1,314,383.62	657,191.81	657,191.81	0.00	0.00	0.00	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	1,314,067.14	657,033.57	657,033.57	23-abr-25	30-may-25	100%	100%	M2	540.00	M2	540.00
25	Construcción de sistema de agua potable (Perforación y equipamiento de pozo profundo, caseta y equipo de cloración, descarga hidráulica, cerco de protección y línea de conducción)	APO	Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Picardías 7 Libres	11,014,434.00	5,507,217.00	5,507,217.00	0.00	0.00	0.00	11,004,304.86	5,502,152.43	5,502,152.43	11,004,304.86	5,502,152.43	5,502,152.43	10-may-25	15-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
26	Construcción de pavimento de concreto asfáltico y guarniciones en concreto hidráulico de Calle Abraham González entre Calle Lázaro Cárdenas y tope y en Calle Aquiles Serdán entre Calle Jesús Betancourt y tope en la Localidad de Ciudad Juárez	URB	Ayuntamiento de Lerdo	Lerdo	Ciudad Juárez	14,061,683.72	7,030,841.86	7,030,841.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2/ML	18,870/4,444.8	M2/ML	

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
27	Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable con capacidad de 100 M3 en la Localidad de San Gabriel	APO	Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	San Gabriel	1,889,493.36	944,746.68	944,746.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Pieza	1.00	Pieza	
28	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo, sistema fotovoltaico y cerco de protección en la Localidad de Nuevo José Guadalupe La Rueda (La Rueda)	APO	Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Nuevo José de Guadalupe La Rueda (La Rueda)	1,302,560.00	651,280.00	651,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Pieza	2.00	Pieza	
29	Ampliación de red de drenaje sanitario y descargas domiciliarias en la Localidad Villa Las Nieves	DRE	Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Villa Las Nieves	3,968,140.00	1,984,070.00	1,984,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	ML	2,500.00	ML	
30	Construcción de Espacio Público Multideportivo (cancha de futbol 7, cancha de usos múltiples, servicios sanitarios, área de gimnasio al aire libre y área de juegos infantiles) en la Localidad de Canutillo	URB	Ayuntamiento de Ocampo	Ocampo	Canutillo	5,180,585.00	2,590,292.50	2,590,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	4,135.00	M2	
31	Construcción de techado en espacio público en la Localidad La Cumbre (De Milpillas)	URB	Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	La Cumbre (De Milpillas)	1,650,000.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	482,332.36	241,166.18	241,166.18	482,332.36	241,166.18	241,166.18	05-may-25		38%	29%	M2	540.00	M2	
32	Construcción de Centro para la Gestión Integral de Residuos Sólidos en la Ciudad de El Salto	URB	Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	El Salto	5,200,000.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M3	5,330.00	M3	
33	Construcción de comedor público en la Ciudad de El Salto	URB	Ayuntamiento de Pueblo Nuevo	Pueblo Nuevo	El Salto	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	215.00	M2	
34	Rehabilitación de Cancha Pública "El Volcán"	URB	Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago papasquiaro	3,200,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	959,021.98	479,510.99	479,510.99	959,021.98	479,510.99	479,510.99	07-may-25		45%	30%	M2	6,678.00	M2	
35	Construcción de pavimento de concreto hidráulico y quiebravanes en Calle Cedros entre Parque Zaragoza y Canal Arroyo del Tagarete en Colonia El Pueblo	URB	Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Santiago papasquiaro	2,095,950.00	1,047,975.00	1,047,975.00	0.00	0.00	0.00	627,810.32	313,905.16	313,905.16	627,810.32	313,905.16	313,905.16	09-may-25		51%	30%	M2	1,485.00	M2	
36	Ampliación del sistema de agua potable: galería filtrante, caseta de cloración, equipo de bombeo, descarga hidráulica, construcción de línea de conducción, cerco de protección, tanques de regularización, construcción de red de distribución y tomas domiciliarias.	APO	Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Melchor Ocampo	3,550,755.42	1,775,377.71	1,775,377.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Sistema	1.00	Sistema	
37	Construcción del sistema de agua potable: galería filtrante, caseta de cloración equipo de bombeo solar, descarga hidráulica, línea de conducción, cerco de protección, tanque de regularización, red de distribución, y tomas domiciliarias.	APO	Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	Launa de la Chaparra (Ranas)	5,077,458.02	2,538,729.01	2,538,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Sistema	1.00	Sistema	
38	Perforación de pozo para agua potable a 250 metros de profundidad.	APO	Ayuntamiento de Santiago Papasquiaro	Santiago Papasquiaro	San José de Favelas (Favelas)	2,953,258.46	1,476,629.23	1,476,629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	ML	250.00	ML	
39	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Mesa de los Navar	1,469,528.80	734,764.40	734,764.40	0.00	0.00	0.00	1,468,716.82	734,358.41	734,358.41	1,468,716.82	734,358.41	734,358.41	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
40	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Los Bagres	1,557,005.94	778,502.97	778,502.97	0.00	0.00	0.00	1,556,193.96	778,096.98	778,096.98	1,556,193.96	778,096.98	778,096.98	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
41	Perforación de pozo a 140 metros de profundidad equipado con bomba sumergible	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Barajas	1,112,720.50	556,360.25	556,360.25	0.00	0.00	0.00	1,111,553.92	555,776.96	555,776.96	1,111,553.92	555,776.96	555,776.96	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
42	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ceritos	1,341,006.02	670,503.01	670,503.01	0.00	0.00	0.00	1,340,194.04	670,097.02	670,097.02	1,340,194.04	670,097.02	670,097.02	03-abr-25	28-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
43	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico.	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	El Dorador (El Dorado)	1,104,448.26	552,224.13	552,224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Sistema	1.00	Sistema	
44	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico, y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ciénega de los Frailes	1,214,510.54	607,255.27	607,255.27	0.00	0.00	0.00	1,213,710.56	606,855.28	606,855.28	1,213,710.56	606,855.28	606,855.28	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
45	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible y sistema fotovoltaico	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Las Cruces de Barajas	1,065,622.32	532,811.16	532,811.16	0.00	0.00	0.00	1,064,455.74	532,227.87	532,227.87	1,064,455.74	532,227.87	532,227.87	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
46	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible, con sistema fotovoltaico y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	San Ignacio de la Sierra	1,178,129.56	589,064.78	589,064.78	0.00	0.00	0.00	1,177,329.58	588,664.79	588,664.79	1,177,329.58	588,664.79	588,664.79	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
47	Perforación de pozo a 120 metros de profundidad equipado con bomba sumergible, sistema solar fotovoltaico y construcción de línea de conducción a tanque de almacenamiento.	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	La Graniza	1,106,022.24	553,011.12	553,011.12	0.00	0.00	0.00	1,104,855.66	552,427.83	552,427.83	1,104,855.66	552,427.83	552,427.83	01-abr-25	27-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
48	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico, y construcción de líneas de conducción a tanque de almacenamiento	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Ciénega de Caballos	940,460.16	470,230.08	470,230.08	0.00	0.00	0.00	939,660.18	469,830.09	469,830.09	939,660.18	469,830.09	469,830.09	04-abr-25	30-may-25	100%	100%	Sistema	1.00	Sistema	1.00
49	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	Potrero de Cháidez	234,102.80	117,051.40	117,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Sistema	1.00	Sistema	
50	Equipamiento de pozo de agua potable con equipo de bombeo sumergible y sistema fotovoltaico	APO	Ayuntamiento de Tepehuanes	Tepehuanes	La Joya de Chiqueros	234,102.80	117,051.40	117,051.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Sistema	1.00	Sistema	
51	Construcción de comedor escolar en la Universidad Tecnológica de Poanas, Durango	IBE	Instituto de Infraestructura Física del Estado de Durango	Poanas	Poanas	3,770,530.00	1,885,265.00	1,885,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	253.47	M2	
52	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	3,203,170.00	1,601,585.00	1,601,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	20.00	Cuarto	
53	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	José María Morelos y Pavón (La Tinaja)	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	10.00	Cuarto	
54	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Gabino Santillán	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	10.00	Cuarto	
55	Construcción de cuarto dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	José María Pino Suárez	1,601,585.00	800,792.50	800,792.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	10.00	Cuarto	
56	Construcción de cuarto para baño	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	2,120,530.00	1,060,265.00	1,060,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Baño	30.00	Baño	
57	Construcción de techo de concreto hidráulico	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Victoria de Durango	1,871,545.00	935,772.50	935,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	18.60	M2	
58	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Varias	5,164,899.44	5,164,899.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	38.00	Cuarto	
59	Construcción de cuartos para baño	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Varias	1,691,502.56	1,691,502.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Baño	16.00	Baño	
60	Construcción de techo firme de concreto hidráulico	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Durango	Varias	3,930,776.51	3,930,776.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	2,159.53	M2	
61	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Gómez Palacio	Varias	3,126,123.35	3,126,123.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	23.00	Cuarto	
62	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Lerdo	Varias	2,038,776.10	2,038,776.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	15.00	Cuarto	
63	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Pueblo Nuevo	Varias	2,155,046.60	2,155,046.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	14.00	Cuarto	
64	Construcción de cuartos para baño	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Pueblo Nuevo	Varias	2,047,047.52	2,047,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Baño	16.00	Baño	
65	Construcción de techo a base de lámina galvanizada	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Pueblo Nuevo	Varias	435,290.00	435,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	200.00	M2	
66	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Santiago Papasquiaro	Varias	1,041,184.90	1,041,184.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	7.00	Cuarto	
67	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Rodeo	Varias	1,487,407.00	1,487,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	10.00	Cuarto	
68	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Poanas	Varias	2,082,369.80	2,082,369.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	15.00	Cuarto	

GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
COMPONENTE: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE)

SEGUNDO TRIMESTRE 2025

ENTIDAD FEDERATIVA: DURANGO

N° PROY.	PROGRAMA, SUBPROGRAMA Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	SUB CLASIFICACIÓN	INSTITUCIÓN EJECUTORA	UBICACIÓN		INVERSIÓN AUTORIZADA			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR			INVERSIÓN EJERCIDA EN EL TRIMESTRE			INVERSION EJERCIDA ACUMULADA			PERIODO DE EJECUCIÓN		AVANCES (%)		METAS PROGRAMADAS		METAS ALCANZADAS	
				MUNICIPIO	LOCALIDAD	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	TOTAL	ESTATAL (FISE)	MUNICIPAL (FAISMUN U OTROS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	FIS	FIN	U. DE MEDIDA	CANT.	U. DE MEDIDA	CANT.
69	Construcción de piso firme de concreto hidráulico	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Poanas	Varias	206,054.28	206,054.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	M2	270.00	M2	
70	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	San Juan del Rio	Varias	1,784,888.40	1,784,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	12.00	Cuarto	
71	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Guadalupe Victoria	Varias	892,444.20	892,444.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	6.00	Cuarto	
72	Construcción de cuartos para baño	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Guadalupe Victoria	Varias	465,073.37	465,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Baño	4.00	Baño	
73	Construcción de cuartos dormitorio	MEV	Instituto Municipal de Vivienda de Durango	Vicente Guerrero	Varias	1,487,407.00	1,487,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Cuarto	10.00	Cuarto	
74	Equipamiento de Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Durango	IBS	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	Durango	Durango	5,050,000.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0%	0%	Equipo	1.00	Equipo	
SUMA						167,848,391.68	101,467,341.36	66,381,050.32	0.00	0.00	0.00	31,520,039.92	15,760,019.96	15,760,019.96	31,520,039.92	15,760,019.96	15,760,019.96								

ELABORÓ

ING. MANUEL DE JESUS MORENO RAMIREZ
DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL

REVISÓ

LIC. JESUS ALVARADO CABRALES
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL

AUTORIZÓ

ARQ. JULIO DAVID PAYÁN GUERRERO
SECRETARIO DE BIENESTAR SOCIAL