



# **PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO ZM-LA LAGUNA-(DURANGO)-2019**

**Periodo de Informe: Segundo Trimestre 2020**

**Fecha de Actualización: Julio 2020**



### 1.-REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

# PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO, ZM- LA LAGUNA -(DURANGO)-2019

## DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto "Rehabilitación del parque Morelos, en el municipio de Gómez Palacio, Dgo."

Se desarrollará en el Parque Morelos que se encuentra al oeste de la ZM-Laguna en la calzada J.Agustín Castro (la cual conecta con el Blvd. Miguel Alemán que conecta con los Municipios de Lerdo y Torreón), entre las calles Ocampo y Zaragoza en el Municipio de Gómez Palacio.

El proyecto consiste en la construcción de una cancha de fútbol rápido con pasto sintético que incluye 4 postes metálicos de 12 metros de altura con proyectores de 1000W cada uno; gradas metálicas al costado de la cancha de fútbol rápido con vestidores, sanitarios y cuarto de mantenimiento; 2 canchas de usos múltiples con cubierta tipo domo y equipamiento (2 tableros y porterías de PTR) para cada una de las canchas, 7 velarías de estructura metálica y malla sombra y la instalación de 4 juegos infantiles con piso amortiguante.

El proyecto considera:

La construcción de 621.03 M2 de cancha de fútbol rápido con pasto sintético, con 108.80 ML de barda perimetral para cancha de fútbol de malla ciclónica, 299.83 M2 de barda perimetral para cancha de fútbol de madera, 2 piezas de porterías para cancha de fútbol rápido de malla ciclónica y la instalación de 4 postes metálicos con reflectores de 1000 W fijos a piso.

La construcción de 251.56 M2 de infraestructura de gradas con baños, vestidores y cubierta.

La construcción de 2 canchas de basquetbol de concreto de 558 M2 cada una con 2 domos a base de lámina de acero galvanizada de 600 M2 cada uno, la instalación de 4 tableros y porterías de basquetbol PTR fijos a piso.

La instalación de 4 módulos de juegos infantiles de materiales diversos sobre 78.02 M2 de área de juegos infantiles de concreto con piso de sistema de caucho de 3 cm.

La construcción de 1,270.15 M2 de 7 infraestructuras de cubierta (velarías) de estructura metálica y malla sombra.

El proyecto surge de la falta de un lugar dentro de las 2.9 hectáreas del Parque Morelos donde se puedan realizar actividades deportivas en equipo como lo son el fútbol y basquetbol, además de contar con áreas con falta de infraestructura o con infraestructura deteriorada, como las áreas de juegos infantiles, de sanitarios y las áreas de estar. Por lo que los usuarios del parque tenían que usar métodos alternos para cubrir las deficiencias como trasladarse a alguna otra unidad deportiva (lo que implica costos de traslado) y/o adecuar los espacios actuales del parque.

Con la ejecución del proyecto "Rehabilitación del parque Morelos, en el municipio de Gómez Palacio, Dgo." se genera un impacto regional y metropolitano importante, ofreciendo los siguientes beneficios a la población objetivo:

Se elimina déficit de usuarios, actividades. y horarios en el Parque Morelos, ya no se requerirá que se empleen métodos alternos para cubrir deficiencias, se eliminan los costos por el uso de métodos alternos. Se tendrán baños públicos suficientes de acuerdo a reglamento de construcción del Municipio de Gómez Palacio.

Aunado a los beneficios anteriores, la Rehabilitación del tan emblemático Parque Morelos, importante pulmón de la ZM de la Laguna, permitirá una mejor recomposición del tejido social y urbano de la ZM de la Laguna puesto que históricamente los parques urbanos son y serán un factor de atracción de todas las clases sociales, especialmente las más desfavorecidas.

# PROYECTOS DEL FONDO METROPOLITANO, ZM- LA LAGUNA -(DURANGO)-2019

**1.-NOMBRE DEL PROYECTO:** REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

**2.-MONTO TRANSFERIDO:** \$ 11,000,000.00

**3.-MONTO COMPROMETIDO:** \$10,141,544.35 (Se considera el monto contratado más el 2 % del monto contratado sin I.V.A.)

**4.-MONTO CONTRATADO:** \$9,969,653.77

**5.-METAS:**

- CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO CON PASTO SINTÉTICO M2 621.03
- CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE BASQUETBOL DE CONCRETO M2 1,116.00
- CONSTR.2 DOMOS A BASE DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA PARA CANCHAS DE BASQUETBOL M2 1,200.00
- INSTALACIÓN DE MODULOS DE JUEGOS INFANTILES DE MATERIALES DIVERSOS FIJOS A PISO PZA 4.00
- CONSTR DE INFRAESTRUCTURA DE GRADAS DE CONCRETO CON BAÑOS, VESTIDORES Y CUBIERTA M2 251.56
- CONSTR. 7 INFRAESTRUCTURAS DE CUBIERTA (VELARÍA) DE ESTR. METALICA Y MALLASOMBRA M2 1,270.15
- BARDA PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL DE MALLA CICLONICA ML 108.80
- BARDA PERIMETRAL PARA CANCHA DE FUTBOL DE MADERA M2 299.83
- POSTES METALICOS CON REFLECTORES DE 1000 W FIJOS A PISO PZA 4.00
- TABLEROS Y PORTERIAS DE BASQUETBOL PTR FIJOS A PISO PZA 4.00
- ÁREA DE JUEGOS INFANTILES DE CONCRETO CON PISO DE SIST. DE CAUCHO DE 3 CM M2 78.02
- PORTERÍAS P.CANCHA FUTBOL R.MALLA CICLÓNICA 1M+1M+6.4M Y ALT 1.84M PZA 2.00

**6.-PROVEEDOR:** CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS INTEGRALES DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.

**7.-CONTRATO:**

**NÚMERO DE CONTRATO:** SECOPE-FIFOME-ED-027-20

**FECHA DE CONTRATO BAJO LA CUAL SE REALIZA EL PROYECTO:**

- FECHA INICIO DE CONTRATO: 13 de julio del 2020
- FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 31 de diciembre del 2020

**8.-AVANCE FÍSICO:** 0% el inicio de la obra según contrato es el día 13 de julio del año 2020, por ello no se refleja un avance en el periodo abril – junio.

**9.-AVANCE FINANCIERO:** 0% dado que el 18 de junio de 2020 se realizo el fallo de la licitación publica, para el reporte de transparencia del segundo trimestre abril - junio de este proyecto, solo se inicio el tramite de anticipo, pero no se ha realizado ningún pago al 30 de junio.

**10.-EJERCICIO FISCAL:** 2020

## 11.- LOCALIZACIÓN: REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

GEOLOCALIZACIÓN  
(25.563546, -103.503255)



MACROLOCALIZACIÓN



MICROLOCALIZACIÓN

## 12.- COMPENDIO FOTOGRÁFICO: REHABILITACIÓN DEL PARQUE MORELOS, EN EL MUNICIPIO DE GÓMEZ PALACIO, DGO.



ESTADO ACTUAL

